

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO NÚ DGOP/FAISM-040-2019
EN LA LOCALIDAD DE CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 2019
SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA, COL. RINCONADA ARBOLEDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2019
PROGRAMA DE INVERSION: 2019
MONTO CONTRATADO: \$1,456,388.72 AMPLIACION: \$180,201.97 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,636,680.69

FECHA DE INICIO: 05 DE AGOSTO DE 2019 RECALENDARIZACION: 16 DE AGOSTO DE 2019 CONVENIO I: 10 DE AGOSTO DE 2019 REAL: 10 DE AGOSTO DE 2019
FECHA TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONVENIO II: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

MONTO APROBADO (CONTRATO)


AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$1,456,388.72	\$1,456,388.72			
MONTO EJERCIDO					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$1,636,680.69	\$1,636,680.69			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: GRUPO SMOJAL S.A. DE C.V. No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRON DE CONTRATISTAS: 5705099UC-2000210 No. REG. C.M.I.C.:
DOMICILIO: SERRA TORRECELAS NUM. 254 COL. ARBOLEDAS IA, SECCION EN CELAYA, GTO. C.P. 38000

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

INFRAESTRUCTURA FISICA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO		946.10 M.L.
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA:		18 PZAS
SUMINISTRO DE BORDAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZO DE VISITA		18 PZAS
CONSTRUCCION DE REGISTRO CON MEDIDAS EXTERIORES DE 45 X 55 X 100 CM A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CM DE ESPESOR		100 PZAS
DESCARGAS SANITARIAS		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 DE 15 CM		586.40 ML
BILETA PVC SANITARIO 10"X1"		100 PZAS
CODO PVC SANIT DE 6"X45"		100 PZAS



DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO X
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 4
 OTROS PLANO DEFINITIVO

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/FAISM-040-2019

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
NOMBRE:

ARD. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA
NOMBRE:
REPRESENTANTE:

GRUPO SINGUAS, S.A. DE C.V.
ING. FORTIARO MEDINA GUTIERREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA
NOMBRE:

ARD. ALVARO FLORES RAMIREZ

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
NOMBRE:

Alejandro Ramirez Cipuentes

FIRMA:

PARA LOS BENEFICIARIOS
NOMBRE:

FIRMA:

POR COORDINACION DE DE URBANIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE:

ING. CARLOS MORELOS GARCIA

FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE:

ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

SECRETARIO
DELFINO GARCIA HERNANDEZ

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

SECRETARIO
GUSTAVO HOMERO A GUILDMAN

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

PRESIDENTE COLEGIO
FELIPE ANTONIO GARCIA GONZALEZ

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

OPERADO

2019

FAISM

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RELEVADOS SON MUYO IMPORTANTES Y SE DEBE PROTEGER EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTADAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION APPLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DE ACUERDO CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APPLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-040-2019

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	15 de agosto de 2019 AL 31 de agosto de 2019	\$ / 341,183.10
2 NORMAL	1 de septiembre de 2019 AL 30 de septiembre de 2019	\$ / 375,775.25
3 NORMAL	1 de octubre de 2019 AL 31 de octubre de 2019	\$ / 972,347.70
4 FINIQUITO	1 de noviembre de 2019 AL 20 de noviembre de 2019	\$ / 347,374.55
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 1,636,680.69

OPERADO
-- -- 2019
FAISM

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
233574	27 de julio de 2019	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	\$435,916.62
233582	27 de julio de 2019	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	\$163,668.07
2380952	3 de diciembre de 2019	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	\$163,698.07

OBSERVACIONES

Observaciones area with large handwritten scribble.

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA SIENDO EL C.
ING. PONCHIRO MEDINA GUTIERREZ
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
GRUPO SINGUAS, S.A. DE C.V.