

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. DGOP/SDAYR/FAISM-005-2020

ACTA DE RECEPCION TOTAL

EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2020
SF REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO A LA COMUNIDAD DE SAN LUIS REY

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2020 (\$ 4,315,346.30) Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 (\$ 2,876,897.53)

PROGRAMA DE INVERSION: 2020
MONTO CONTRATADO: \$7,192,243.83 AMPLIACION: \$1,353,519.79 REDUCCIÓN: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$8,545,763.62

FECHA DE INICIO: CONTRATADA 01 DE JUNIO DE 2020 RECALENDARIZACION 13 DE JULIO DE 2020 CONVENIO I CONVENIO II REAL 13 DE JULIO DE 2020
FECHA TERMINO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 02 DE OCTUBRE DE 2020

MONTO APROBADO (CONTRATO)

ANO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$8,545,763.62	\$4,230,417.32	\$4,315,346.30		

ANO FISCAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$8,545,763.62	\$4,230,417.32	\$4,315,346.30	

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CORZZISA, S.A. DE C.V. No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PU-0427-2011 No. REG. C.M.I.C.:
DOMICILIO: MICHOACAN NUM. 42-C COL. RANCHO SECO EN CELAYA, GTO. C.P. 38090

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

INFRAESTRUCTURA FISICA		
TERRACERIAS: ESCARIFICACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA DAR BOMBEO, COMPACTADO AL 90% P.V.S.M.		20,183.46 M2
SUB-BASE CAPA ELABORADA CON TEPETATE DE 20 CMS DE ESPESOR		4,380.10 M3
BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCOS COMPACTADA AL 100%		3,843.77 M3
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	CONSTRUCCION DE	16,845.78 M2
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN 5 CMS DE ESPESOR EN PROMEDIO		
SEÑALAMIENTO: RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CONTINUA SENCILLA DE 15 CMS DE ANCHO		1,649.50 ML
SEÑAL RESTRICTIVA CURVA CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A		6 PZAS
LETRERO INFORMATIVO DE OBRA		1 PZA

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	<u>X</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>7</u>		
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	13 de julio de 2020 AL 7 de agosto de 2020	\$ 1,878,584.31
2 NORMAL	8 de agosto de 2020 AL 7 de septiembre de 2020	\$ 2,347,167.71
3 ADICIONAL	13 de julio de 2020 AL 7 de agosto de 2020	\$ 290,907.69
4 ADICIONAL	8 de septiembre de 2020 AL 27 de septiembre de 2020	\$ 1,906,483.88
5 NORMAL	28 de septiembre de 2020 AL 2 de octubre de 2020	\$ 45,009.13
6 ADICIONAL	8 de septiembre de 2020 AL 27 de septiembre de 2020	\$ 709,575.40
7 FINIQUITO	28 de septiembre de 2020 AL 2 de octubre de 2020	\$ 1,368,035.50
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 8,545,763.62

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
BKY-022-0045256	15 de mayo de 2020	BERKLEY MEXICO FIANZAS	\$2,157,673.15
BKY-022-0045257	15 de mayo de 2020	BERKLEY MEXICO FIANZAS	\$719,224.38
BKY-022-0045257	7 de agosto de 2020	BERKLEY MEXICO FIANZAS	\$719,224.38
BKY-0022-0058147	26 de octubre de 2020	BERKLEY MEXICO FIANZAS	\$854,576.36

OBSERVACIONES

Empty space for observations with horizontal lines.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. JUAN GASPARGARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING. SERGIO ORLANZINI ARREGUIN

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

CORZZISA, S.A. DE C.V.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No DGOP/SDAYR/FAISM-005-2020

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA: 

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: CORZZISA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ING. SERGIO ORLANZZINI ARREGUIN

FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. ALVARO FLORES RAMIRFZ

FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: MRO. CARLOS SANJEN ZAYALA

FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: Delegado San Luis Rey

FIRMA: 

POR: COORDINACION DE DE URBANIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCIA

FIRMA: 

POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA: 

POR:
NOMBRE: Presidenta de Comite pro obra
Virginia Zamudio Cano

FIRMA: 

POR:
NOMBRE: Desarrollo social
Gerardo Ramirez Gomez

FIRMA: 

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"