

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO N° DGOP/SDAYR/FAISM-013-2020  
EN LA LOCALIDAD DE CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA GTO. SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20 20  
SE REUNICRON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL YUSTIS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2020 (\$ 725,744.59); RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 (\$ 483,829.72) Y OTROS RECURSOS (\$ 71,916.53)

PROGRAMA DE INVERSION: 2020  
MONTO CONTRATADO: \$1,281,490.84 AMPLIACION: \$109,469.78 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,390,960.62

FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2020 RECALENDARIZACION CONVENIO I CONVENIO II REAL 01 DE JUNIO DE 2020  
FECHA TERMINO: 24 DE AGOSTO DE 2020 19 DE AGOSTO DE 2020

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$1,390,960.62	\$665,216.03	\$725,744.59		

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$1,390,960.62	\$665,216.03	\$725,744.59		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  
No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRON DE CONTRATISTAS GTO-SOPRUC-0545-2017 No. REG. C.M.I.C.: 2020  
DOMICILIO: BENITO JUAREZ NUM. 13 ZONA CENTRO EN TARIMORO, GTO. C.P. 35700

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

INFRAESTRUCTURA FISICA		
TERRACERIAS: ESCARIFICACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA DAR BOMBEO, COMPACTADO AL 90% P.V.S.M.		2854.08 M2 ✓
SUB-BASE CAPA ELABORADA CON TEPETATE DE 20 CMS DE ESPESOR		557.93 M3 ✓
BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCOS COMPACTADA AL 100%		528.53 M3 ✓
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO	CONSTRUCCION DE	2439.83 M2 ✓
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN 4 CMS DE ESPESOR EN PROMEDIO		
SEÑALAMIENTO:		416.50 ML ✓
RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CONTINUA SENCILLA DE 15 CMS DE ANCHO		
SEÑAL RESTRICTIVA CURVA CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A		2 PZAS ✓
SEÑAL PREVENTIVA GANADO CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A		2 PZAS ✓
SEÑAL RESTRICTIVA ALTO CON UN TABLERO DE 30 CM POR LADO, EN UN POSTE CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A		1 PZA ✓
LETRERO INFORMATIVO DE OBRA		
OBRAS COMPLEMENTARIAS:		
BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, TERMINADO RAYADO		44.22 M2 ✓
CONSTRUCCION DE REGISTRO CON MEDIDAS INTERIORES DE 50 X 50 X 80 CMS		1 PZA ✓
RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE		1 PZA ✓
GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE SECCION 15 X 20 X 40 CM		57.90 ML ✓
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES		81.51 ML ✓
COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO SOBRE ARROYO CON LA LEYENDA "GTO GRANDEZA DE MEXICO" Y " SECRETARIA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL"		1 PZA ✓

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	<u>X</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>3</u>		
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	1 de junio de 2020 Al: 30 de junio de 2020 ✓	\$ 652,179.78 ✓
2 NORMAL	1 de julio de 2020 Al: 18 de julio de 2020 ✓	\$ 501,189.51 ✓
3 A/FINIQUITO	19 de julio de 2020 Al: 19 de agosto de 2020 ✓	\$ 237,591.33 ✓
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 1,390,960.62</b>

**OPERADO**  
- - - - 2020  
**FAISM**

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
B134-03842-5	18 de mayo de 2020	Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V.	\$362,872.29
B134-03843-8	18 de mayo de 2020	Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V.	\$128,149.08
B134-04136-0	25 de septiembre de 2020	Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V.	\$139,096.06

OBSERVACIONES


LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

**ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES**

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

**GABRIELA GARCIA PATINO**

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

**GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Carlos R

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/SDAYR/FAISM-013-2020

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO  
NOMBRE

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA

POR LA EMPRESA  
NOMBRE  
REPRESENTANTE:

GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  
C. GABRIELA GARCIA PATINO

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA  
NOMBRE:

ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
NOMBRE

ARQ. ISRAEL RODRIGUEZ MAURONADO

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:  
NOMBRE

Delegado de San Rafael de Yostis  
Carlos Ramirez Lara

FIRMA

POR COORDINACION DE DE URBANIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE:

ING. CARLOS MORELOS GARCIA

FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE

ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR  
NOMBRE:

Desarrollo Rural  
Jorge Barajas Obrajero

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

Sandra Alvarez

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

OPERADO

2020

FAISM

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECAUDADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR, CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE CIERRE FINANCIERO DE OBRA

Contrato Num.

DGOP/SDAYR/FAISM-013-2020

En la ciudad de Celaya, Gto, siendo las 10:00 Hrs. del día 22 de SEPTIEMBRE de 2020, se levanta la presente Acta de Cierre Financiero de Obra Pública en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Av. Lázaro Cárdenas No 704, Colonia Villas del Romeral de esta ciudad. Los C.C. Representantes de la Dirección General Obras Públicas, que intervienen en la presente acta, hacen constar sobre el estado físico - financiero en que se encuentra la Obra Pública denominada:

Obra:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL YUSTIS

Datos generales del contratista

Contratista: GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Reg. P.U.C.:

GTO-SOPI/UC-0546 2012

Financiamiento

Origen del recurso:	PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2020 (\$ 725,744.59); RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 (\$ 483,829.72) Y OTROS RECURSOS (\$ 71,916.53)		Ejercicio fiscal:	2020
Monto contratado	Convenios modificatorios		Total	
1,281,490.84	109,469.78		1,390,960.62	
Fecha de inicio:	01 DE JUNIO DE 2020	Fecha de termino:	19 DE AGOSTO DE 2020	

Estado Financiero de Obra Pública:

Importe contratado:	1,281,490.84	Importe ejercido:	1,390,960.62	Saldo no ejercido:	-	% Av. Fin.	100.00%
Anticipo %	30.00%	Importe Anticipo:	362,872.29	Importe amortizado:	362,872.29	% Av. Fis.	100.00%

Relación de estimaciones:

Estimacion Núm.	Tipo	Fecha	Periodo	Importe	Factura Núm.	Fecha	Importe	
1	NORMAL	8-jul-2020	del: 1-jun-2020 al: 30-jun-2020	652,179.78			652,179.78	
2	NORMAL	20-jul-2020	del: 1-jul-2020 al: 18-jul-2020	501,189.51			501,189.51	
3	A/FINIQUITO	20-ago-2020	del: 19-jul-2020 al: 19-ago-2020	237,591.33			237,591.33	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Numero de estimaciones				3	Importe total	1,390,960.62	Importe Facturado	1,390,960.62

**OPERADO**  
- - - - - 2020  
**FAISM**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Observaciones

Por la Dirección General de Obras Públicas:  
Nombre: ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ  
Cargo: SUPERVISOR DE OBRA