

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

CONTRATO No.

DGOP/SDAYR/FAISM-015-2020

EN LA LOCALIDAD DE:

**CCLAYA**

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 13:00

HRS. DEL DIA

4 DE **NOVIEMBRE**

DEL 20 20

SE REUNIERON EN: **EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

**REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO A LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2020; RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 Y OTROS RECURSOS

BENEFICIARIOS

1781 personas

PROGRAMA DE INVERSION:

2020

MONTO CONTRATADO:

\$2,788,634.42 /

AMPLIACION:

\$387,675.56 /

REDUCCION:

IMPORTE TOTAL: \$3,176,309.98

FECHA DE INICIO:

1 de junio de 2020 /

CONVENIO I

27 de julio de 2020 /

CONVENIO II

REPROGRAMACION

REAL

1 de junio de 2020 /

FECHA TERMINO:

26 de julio de 2020 /

31 de agosto de 2020 /

31 de agosto de 2020 /

MONTO APROBADO (CONTRATO)

| AÑO FISCAL     | TOTAL            | MUNICIPAL        | ESTATAL          | FEDERAL | OTROS |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------|-------|
| 2020           | \$3,176,309.98 / | \$1,533,502.31 / | \$1,642,807.67 / |         |       |
| MONTO EJERCIDO |                  |                  |                  |         |       |
| AÑO FISCAL     | TOTAL            | MUNICIPAL        | ESTATAL          | FEDERAL | OTROS |
| 2020           | \$3,101,516.98   | \$1,458,709.31   | \$1,642,807.67   |         |       |

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:

CASTRO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

No. REG. S.I.E.M.:

No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1050-2012 No. REG. C.M.I.C.:

DOMICILIO:

CARRETERA CELAYA SALAMANCA KILOMETRO 2.8 2DA. FRACCION DE CRESPO EN CELAYA, GTO. C.P. 38110

DESCRIPCION DEL PROYECTO

TERRACERIAS

+2,540.60 M2 --- ESCARIFICACION, AFINE Y COMPACTACION /

+521.42 M3 --- SUB-BASE

+499.72 M3 --- BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% /

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTO

+2,358.00 M2 --- POREO CON MATERIAL PETREO NUM. 3-A CON RIEGO DE LIGA /

+2,358.00 M2 --- CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4CMS DE ESPESOR /

SEÑALAMIENTO

+4,290.00 ML --- MARCAS DE RAYA SEPARADORA

+1.00 PZA --- SEÑAL RESTRICATIVA CURVA

+2.00 PZAS --- SEÑAL RESTRICATIVA GANADO /

+2.00 PZAS --- SEÑAL RESTRICATIVA ALTO /

+1.00 PZA --- LETRERO INFORMATIVO DE OBRA /

+1.00 PZA --- LOGO EN PAVIMENTO DE SDAYR /

CONSERVACION

+6,221.94 M2 --- LIMPIEZA DE SUPERFICIE /

+2,074.00 ML --- LIMPIEZA DE HOMBROS EN AMBOS LADOS DEL CAMINO /

+15,56 M3 --- BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE 54CM DE ESPESOR /

+6,221.94 M2 --- SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA /

+6,221.94 M2 --- CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4CMS DE ESPESOR /

DRENAJE

+170.00 ML --- DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO DE 18" /

+2.00 PZAS --- POZOS DE VISITA CON BROCAL /

+12.00 --- DESCARGAS CON REGISTRO SANITARIO

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"**

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA

X

PRESUPUESTO DEFINITIVO

X

CONVENIO ADICIONAL

X

REPORTE FOTOGRAFICO

X

ESTIMACIONES GENERADAS

3 /

OTROS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

CONTRATO No.

**DGOP/SDAYR/FAISM-015-2020**

**RELACION DE ESTIMACIONES**

| ESTIMACIÓN No.        | PERIODO                                     | IMPORTE                |
|-----------------------|---|------------------------|
| 1 NORMAL              | 1 de junio de 2020 AL 30 de junio de 2020   | \$ 407,547.59          |
| 2 NORMAL              | 1 de julio de 2020 AL 26 de julio de 2020   | \$ 2,102,171.01        |
| 3 ADICIONAL FINIQUITO | 27 de julio de 2020 AL 31 de agosto de 2020 | \$ 591,798.38          |
| 4                     |   |                        |
| 5                     |   |                        |
| 6                     |   |                        |
| 7                     |   |                        |
| 8                     |   |                        |
| 9                     |   |                        |
| 10                    |   |                        |
| 11                    |   |                        |
| 12                    |   |                        |
| 13                    |   |                        |
| 14                    |   |                        |
| 15                    |   |                        |
| 16                    |   |                        |
| 17                    |   |                        |
| 18                    |   |                        |
| 19                    |   |                        |
| 20                    |   |                        |
| 21                    |   |                        |
| 22                    |   |                        |
| 23                    |   |                        |
| 24                    |   |                        |
| 25                    |   |                        |
| 26                    |   |                        |
| 27                    |   |                        |
| 28                    |   |                        |
| 29                    |   |                        |
| 30                    |   |                        |
| 31                    |   |                        |
| 32                    |   |                        |
| 33                    |   |                        |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>  |   | <b>\$ 3,101,516.98</b> |

**GARANTIAS**

| No. DE FIANZA | DE FECHA               | COMPANIA AFIANZADORA                                       | VALOR DE LA FIANZA |
|---------------|------------------------|--|--------------------|
| 004999-00000  | 18 de mayo de 2020     | Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. | \$821,403.84       |
| 005000-00000  | 18 de mayo de 2020     | Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. | \$278,863.22       |
| 011385-00000  | 4 de noviembre de 2020 | Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. | \$310,151.69       |
|               |                        |  |                    |
|               |                        |  |                    |

**OBSERVACIONES**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

**ARQ JUAN GASPAS GARCIA ABOYTES**

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

**ING. JOSUE ALEJANDRO CASTRO ALMANZA**

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

**CASTRO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.**

*Emilio*  
*Castro*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


ACTA DE RECEPCION TOTAL


CONTRATO No. DGOP/SDAYR/FAISM-015-2020


CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :  
NOMBRE: ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES FIRMA: 


POR LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS  
NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA FIRMA: 


POR LA COORDINACION DE URBANIZACION:  
NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCIA FIRMA: 


POR LA EMPRESA:  
NOMBRE: CASTRO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_ FIRMA: 


POR LA SUPERVISION DE OBRA:  
NOMBRE: ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:  
NOMBRE: ISRAEL RODRIGUEZ MALDONADO FIRMA: 

POR: Por Santa Teresita  
NOMBRE: Euzilio Ponce Escobedo FIRMA: 

POR: Maria de los Angeles Medina Perez  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: 

POR: Desarrollo Social  
NOMBRE: Jorge Berrojos Obrajero FIRMA: 

POR: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

**"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"**

POR: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERIAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO ASI COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.