



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

FSEDESHU-04/20

Acta de entrega - recepción

Municipio: **CELAYA, Gto.**

En la colonia san juanico, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 19 de Febrero de 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: Programa Embelleciendo mi Colonia (PEMC) 2020 Y Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2020

Ejercicio presupuestal:

2020

Programa:

Programa Embelleciendo mi Colonia (PEMC) 2020 Y Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2020

Nombre de la Obra:

PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL EN ANDADOR DIAMANTE COL. SAN JUANICO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

Localidad:

Celaya, Gto.

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

ARQ. DAVID BARROSO ESPINOZA

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: <input type="text"/> Estado: <input type="text"/>
	GTO-SOP/PUC-4096-2018

Datos del contrato:

Número de contrato:

DGOP/PEMC/FORTAMUN-026-2020

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
27 DE JULIO DE 2020	23 DE NOVIEMBRE DE 2020	27 DE JULIO DE 2020	29 de diciembre de 2020

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
29 DE DICIEMBRE DE 2020	Número de oficio CON. VOL. TIEM Y COST.	Fecha de emisión 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
7,922,475.93		3,961,237.96	3,961,237.97		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
7,922,475.93		3,961,237.96	3,961,237.97		

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Descripción de los trabajos realizados:

Parque de convivencia social en andador Diamante col. San Janico, Municipio de Celaya, GTO.

1) Áreas Exteriores

- Demolicion mecanica de firme de concreto. 2,315.36 M2
- Demolicion manual de jardineras. 53.22 M3
- Demolicion de piso de adoquin. 295.00 M2
- Demolicion de guaricion. 256.65 ML

2) Andadores

- Excavacion por medio mecanicos. 2,739.41 M3
- Mejoramiento de terreno a base de cal hidratada. 2,696.56 M2
- Capa de filtro a base de piedra de 3" a 10". 808.97 M3
- Relleno semi-mecanico calidad sub-base. 1,686.19 M3
- Colocacion de adoquin. 532.30 M2
- Guarniciones y guardafloja de concreto. 545.35 ML
- Firme de concreto estampado. 1,753.58 M2
- Muro de mamposteria. 184.42 M3
- Bolardos modelo Alameda. 11 PZAS

3) Mobiliario Urbano

- Suministro y colocacion de banca. 15 PZAS
- Suministro y colocacion de aparato ejercitador PECHO SENCILLO. 1 PZA
- Suministro y colocacion de aparato ejercitador CAMINADORA. 1 PZA
- Suministro y colocacion de aparato ejercitador REMADORA. 1 PZA
- Suministro y colocacion de aparato ejercitador ABDOMINALES SENCILLO. 1 PZA
- Suministro y colocacion de aparato ejercitador PIERNAS SENCILLO. 1 PZA
- Suministro e Instalacion de modulo de juego CORDOBA, COLUMPIOS, SUBE Y BAJA, MONTABLE (ABEJA, MOTO, PATIN), MEDIA LUNA. 7 PZAS

9) Jardineria

- Suministro y colocacion de cisterna de 5000 litros c/bomba y acc Rotoplas. 1 PZA
- Suministro y acomodo final de Jardinera a base de Lavanda. 404 PZAS
- Suministro y acomodo final de Jardinera a base de Pennisetum. 377.00 PZAS
- Suministro y colocacion de Pata de vaca. 5.00 PZAS

10) Instalacion Hidraulica y Riego

- Suministro y colocacion de cisterna de 5000 litros c/bomba y acc Rotoplas. 1 PZA
- Incluye: excavaciones, rellenos, firme de concreto, cadenas, castillos, muros de tabique, losa de concreto y tapa para cisterna
- Registro para bomba con medidas interiores de 60 x 60 x 100 cm a base de muro de tabique. 1 PZA
- Incluye: excavaciones, registros, tuberia, codos, te's, reducciones, valvulas.

11) Instalacion Pluvial

12) Instalacion Alumbrado Publico

- Suministro y colocacion de cable de cobre desnudo cal. 6. 331.08 ML
- Suministro y colocacion de tubo corrugado pad de 78 mm de diametro. 340.65 ML
- Suministro y colocacion de cable xipe cal. 6 aluminio. 340.65 ML
- Suministro y colocacion de cable neutral 2+1 cal. 4. 340.65 ML
- Varilla para lierra fisica cooperwell de 16 x 3000 mm. 10 PZAS
- Registro de concreto para alumbrado con tapa y marco de 40 x 40 x 60 cm. 39.00 PZAS
- Suministro y colocacion de luminaria Conica de 55 watts led mca. ATP, incluye: poste y base. 31.00 PZAS
- Suministro y colocacion de murete para medicion. 1 PZA
- Interruptor astronómico con salida a relevador de 16 A/230 VAC. 1 PZA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2244411-0000	Valor de la fianza:	792,247.59
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
10-feb-21		Inicio	Termino
		19-feb-21	19-feb-22
Nombre de la afianzadora:	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.		
Ante:	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	2192430-0000	17-jul-20	\$ 792,247.59 Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
	2192429-0000	17-jul-20	\$ 2,376,742.78 Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	27-jul-20	26-ago-20	\$ 250,587.71
2	NORMAL	27-ago-20	25-sep-20	\$ 2,439,983.66
3	NORMAL	26-sep-20	25-oct-20	\$ 283,800.53
4	NORMAL	26-oct-20	07-nov-20	\$ 1,304,357.41
5	ADICIONAL	28-oct-20	07-nov-20	\$ 488,999.13
6	NORMAL	08-nov-20	23-nov-20	\$ 2,141,262.73
7	FINIQUITO	24-nov-20	29-dic-20	\$ 1,013,484.76
Importe total estimado:				\$ 7,922,475.93

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" FSEDESHU-04/20

Observaciones:

El Municipio de Celaya recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Estimacion	Caratula, hojas de estimacion,generadores, croquis, fotos.
Finiquito, presupuesto, calendario.	Concentrado de estimaciones, presupuesto definitivo,calendario de obra terminada.
Planos.	De obra terminada.

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
Planos.	De obra terminada.
Reporte fotografico.	De proceso y de obra terminada.
Concentrado de estimaciones, presupuesto y calendario de obra terminada.	Finiquito, presupuesto definitivo y calendario de obra terminada..

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Celaya, Gto.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.





"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

FSEDESHU-04/20

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante.	Por el supervisor de obra.
Firma: 	Firma: 
Nombre: <u>Arq. Juan Gaspar García Aboytes</u>	Nombre: <u>ARQ MARIO ADRIAN CENTENO VIDAL</u>
Cargo: <u>Director General de Obras Publicas.</u>	Cargo: <u>SUPERVISOR</u>

Por Contraloria Municipal.	Por el contratista o empresa ejecutor
Firma: 	Firma: 
Nombre: <u>AR. CARLOS SANCHEZ ZAVALA.</u>	Nombre: <u>ARQ. DAVID BARROSO ESPINOZA</u>
Cargo: <u>AUDITOR DE OBRA.</u>	Cargo: <u>CONSTRUCTORA</u>

Por la Direccion de Servicios Municipales.	Por la Direccion de Desarrollo Social.
Firma: 	Firma: 
Nombre: <u>Carlos Luna Bordenave</u>	Nombre: <u>Mariángela García</u>
Cargo: <u>Coordinación Segura Urbana</u>	Cargo: <u>Monitor Social</u>

Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas	Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____

Por los beneficiarios.	
Firma: 	Firma: 
Nombre: <u>Georgino Torres González</u>	Nombre: <u>Luis López Herrera</u>
Cargo: <u>Presidenta de colonias</u>	Cargo: <u>Director Técnico</u>

Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____