

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-036-2020
EN LA LOCALIDAD DE: COLONIA TRES GUERRAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 20 20
SE REUNIERON EN: SITIO DE OBRA

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DREANJE SANITARIO CALLES AVENIDA TRESGUERRAS, ALTAGRACIA MERCADO, ANTONIO PEÑA Y MARIANA RODRIGUEZ, COLONIA SAN JOSE DE TORRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020

BENEFICIARIOS: 128.00 PERSONAS
PROGRAMA DE INVERSION: RED DE DRENAJE
MONTO CONTRATADO: \$1,306,025.00 AMPLIACION: \$67,742.06 REDUCCION: IMPORTE TOTAL: \$1,373,767.06

FECHA DE INICIO: CONTRATADA 6 de julio de 2020 CONVENIO I CONVENIO II REPROGRAMACION REAL
FECHA TERMINO: 2 de noviembre de 2020 6 de julio de 2020 14 de octubre de 2020

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$1,373,767.06	\$1,373,767.06			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$1,373,767.06	\$1,373,767.06			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: DICOCESA, S.A. DE C.V.
No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0813-2012 No. REG. C.M.I.C.:
DOMICILIO: SIERRA HIMALAYA NUM. 103 COL. ARBOLEDAS 1RA. SECCION EN CELAYA, GTO.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

RED SANITARIA

- TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10".....846.40 M. /
- BROCALES Y POZOS DE VISITA DE PROYECTO.....20.00 PZAS /
- PREPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS.....26.00 PZAS /
- EXCAVACIONES Y PREPARACION DE TALUDES.....1384.176 M3 /
- RELLENOS DE ZANJAS CON MATERIAL NUEVO..... 618.23 M3 /
- ACARREOS DE MATERIAL DE EXCAVACION..... 618.230 M3 /
- DEMOLICION Y REPOSICION DE ASFALTO.....105.00 M2 /



DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL X
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 4
 OTROS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL ✓	6 de julio de 2020 AL 20 de julio de 2020	\$ 347,123.57 ✓
2 NORMAL ✓	21 de julio de 2020 AL 13 de agosto de 2020	\$ 458,306.59 ✓
3 NORMAL ✓	14 de agosto de 2020 AL 15 de septiembre de 2020	\$ 366,327.62 ✓
4 ADICIONAL FINIQUITO ✓	16 de septiembre de 2020 AL 14 de octubre de 2020	\$ 202,009.28 ✓
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 1,373,767.06 ✓

OPERADO
-- 2020
FAISM

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
BKY-0022-0047381 ✓	18 de junio de 2020 ✓	BARKLEY MEXICO FIANZAS ✓	\$391,807.50 ✓
BKY-00220047382 ✓	18 de junio de 2020 ✓	BARKLEY MEXICO FIANZAS ✓	\$130,602.50 ✓
BKY-00220057881 ✓	13 de noviembre de 2020 ✓	BARKLEY MEXICO FIANZAS ✓	\$137,376.71 ✓

OBSERVACIONES

Observaciones area with handwritten marks.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
ING. ARQ. MARTHA FLORES PAREDES
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
DICOCESA, S.A. DE C.V.
CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

Handwritten signatures and marks.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-036-2020

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE: ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA DIRECCIÓN TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE URBANIZACIÓN:

NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCÍA

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: DICOCESA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ING. ARQ. MARTHA FLORES PAREDES

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ARQ. ADRIAN ANTONIO MENDEZ MORALES

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE: Ing. Juan Carlos Sagera R

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: ISRAEL RODRIGUEZ MILDONADO

FIRMA:

POR: DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE: ANTURO MEDINA SAN CHEZ

FIRMA:

PL

NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:


FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:



NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.