



P/R FT

## Acta de entrega - recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En Col. Nat Tha Hi, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 11:00 hrs. del 10 de Diciembre del 2020 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

X

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

la primer modificación al Programa General de Obra 2020, aprobada mediante dictamen núm. OSM-032/2020 de la comisión de obra públicas y servicios municipales y el acta núm. 057/2020 correspondiente a la octava sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Celaya, de fecha 12 de junio de 2020 e incluidos en el convenio de asignación de recursos num. SEDESHU-GTO-PEMC-07/2020 celebrado entre el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y el Municipio de Celaya, Guanajuato de fecha 01 DE JUNIO DE 2020 y precisados en el anexo ejecución núm. AE-Q1606-PEMC-2020-07-0003 de fecha 01 de junio de 2020

Ejercicio presupuestal:

2020

Programa:

Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2020 (obra complementaria PEMC)

Nombre de la Obra:

PAVIMENTACION DE LA CALLE GENARO NUNEZ, EN LA COL. NAT THA HI, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

Localidad:

Celaya, Gto.

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

ING. ROBERTO NIETO CAMACHO

Registros

No. de Registro CMIC:

No. de Registro de Padrón de Contratista

Municipal:

Estado:

GTO-SOP/PUC-4574-2019

Datos del contrato:

Número de contrato:

DGOP/FORTAMUN-037-2020

Fechas según contrato

Fechas reales

Inicio:

Termino:

Inicio:

Termino:

13 DE JULIO DE 2020

10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

13 DE JULIO DE 2020

10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada

Oficio de autorización

Número de oficio

Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
367,970.32			367,970.32		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
323,649.20			323,649.20		

Ade B. 17/12/20

S

*[Handwritten signatures and scribbles]*



**Descripción de los trabajos realizados:**

Tramo: de Calle Alondra a fondo con una longitud de 131.00 m. y 5.00 m de ancho en arroyo vehicular, guarniciones y banquetas de anchos variables, incluye colocación de red de agua potable, red de drenaje, señalamiento vertical y horizontal y rehabilitación del alumbrado publico.

187.32 M2 Construcción de pavimento a base de mepedrado ahogado en mortero con huellas de rodamiento y cruce peatonal de concreto hidraulico de 15.00 cm. de espesor

57.70 MTS Construcción de guarnición con sección trapezoidal 15 x 20 x 40 cm. de conc. f'c=200 kg/cm2

72.09 M2 Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2. de 10 cm. de espesor

36.48 ML construcción de drenaje sanitario de 10 " de diametro tubería de PVC.

1.00 PZA Luminarias de Leds.

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:		Valor de la fianza:	32,364.92
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
01 de diciembre de 2020		Inicio	Termino
		10-dic-20	10-dic-21
Nombre de la afianzadora:	Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.		
Ante :	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:			

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	13/07/202	28/07/2020	\$ 97,854.10
2	NORMAL	29/07/2020	27/08/2020	\$ 204,141.75
3	NORMAL	28/08/2020	10/09/2020	\$ 21,653.35
Importe total estimado:				\$ 323,649.20

**Observaciones:**


El Municipio de Celaya recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Aidebatino



Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Estimacion	Caratula, hojas de estimacion, generadores, croquis, fotos.
Finiquito, presupuesto, calendario.	Concentrado de estimaciones, presupuesto definitivo, calendario de obra terminada.
Planos.	De obra terminada.

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
Planos.	De obra terminada.
Reporte fotografico.	De proceso y de obra terminada.
Concentrado de estimaciones, presupuesto y calendario de obra terminada.	Finiquito, presupuesto definitivo y calendario de obra terminada..

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Celaya, Gto.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.


**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**

<b>Por el municipio o entidad contratante.</b>	<b>Por el supervisor de obra.</b>
Firma:	Firma:
Nombre: Arq. Juan Gaspar Garcia Aboytes	Nombre: ING. FRANCISCO JAVIER BECERRA MARTINEZ
Cargo: Director General de Obras Publicas.	Cargo: SUPERVISOR

<b>Por Contraloria Municipal.</b>	<b>Por el contratista o empresa ejecutor</b>
Firma: _____	Firma:
Nombre: _____	Nombre: ING. ROBERTO NIETO CAMACHO
Cargo: _____	Cargo: CONSTRUCTORA

<b>Por la Direccion de Servicios Municipales.</b>	<b>Por la Direccion de Desarrollo Social.</b>
Firma:	Firma:
Nombre: Hector Alejandro Hernandez G.	Nombre: Maria Aide Patino Arllano
Cargo: _____	Cargo: Promotor



<p><b>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p><b>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
<p><b>Por los beneficiarios.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Jana Juárez Aguilar</u></p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>
<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p>

  
 Alejandro López



