

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-042-2020
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL BACHILLERATO SABES SAN MIGUEL OCTOPAN (322.05 ML) SAN MIGUEL OCTOPAN**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020**

PROGRAMA DE INVERSION: 2020
 MONTO CONTRATADO \$2,087,890.90 AMPLIACION: _____ REDUCCION: _____ IMPORTE TOTAL: \$2,087,890.90

FECHA DE INICIO :	CONTRATADA <u>27 de julio de 2020</u>	RECALENDARIZACION <u>21 de octubre de 2020</u>	RED. DE PLAZO <u>21 de octubre 2020</u>	CONVENIO II	REAL <u>21 de octubre de 2020</u>
FECHA TERMINO :	<u>23 de diciembre de 2020</u>	<u>19 de marzo de 2020</u>	<u>31 de diciembre 2020</u>		<u>31 de diciembre de 2020</u>

MONTO APROBADO (CONTRATO)					
ANO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$2,087,890.90	\$2,087,890.90			
MONTO EJERCIDO					
ANO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$2,087,890.90	\$2,087,890.90			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ
 No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-4704-2019 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: BEATRIZ SILVA NUM. 101 COL. EMETERIA VALENCIA EN CELAYA, GTO. C.P. 38000

LA OBRA SE CONCENTRA EN LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL BACHILLERATO SABES SAN MIGUEL OCTOPAN, DONDE SE HIZO TRABAJOS DE TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO NATURAL EN UNA AREA DE 394.92 ML DE BARDA, CONSTRUIDA CON UA SERIE DE ZAPATAS AISLADAS, Z-1 DE 1.00 X 1.00 M H1=20 CM h1=15 CM. CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. (154 PZAS) Y CONTRATRABES CT-1 DE 20 X50 CMS ARMADAS CON ACERO DEL 4 Y ESTRIBOS DEL NUMERO 3 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2. QUE FORMA PARTE DE LA CIMENTACION, DANDO PASO POSTERIORMENTE A LOS RELLENOS DE ZAPATAS, SIGUIENDO CON LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE TABIQUE Y APLANADO EN UNA CARA, FINALMENTE SE COLOCO PORTONES DE ACCESO VEHICULAR Y CONCTINA PARA EL PERIMETRO DE LA BARDA.

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO ADICIONAL	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>4</u>		

OTROS _____
 LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

[Handwritten signatures]

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. _____

DGOP/FAISM-042-2020

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.

- 1 NORMAL
- 2 NORMAL
- 3 NORMAL
- 4 FINIQUITO

PERIODO

21 de octubre de 2020	al	10 de noviembre de 2020	/
11 de noviembre de 2020	al	25 de noviembre de 2020	/
26 de noviembre de 2020	al	4 de diciembre de 2020	/
5 de diciembre de 2020	al	31 de diciembre de 2020	/

IMPORTE

\$	462,509.02	/
\$	860,446.05	/
\$	350,403.56	/
\$	414,532.27	/

IMPORTE TOTAL

\$ 2,087,890.90

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
		ASERTA	\$208,789.09
1285-06641-5	25 de junio de 2020	ASERTA	\$1,043,945.45
1285-06640-6	25 de junio de 2020	ASERTA	\$208,789.09
1285-07594-3	3 de febrero de 2021	ASERTA	

OBSERVACIONES

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.


ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. _____

DGOPI/FAISM-042-2020

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES FIRMA: 

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ FIRMA: P.A. 
REPRESENTANTE: ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ


POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ING. ALBERTO ONOFRE GALVAN FIRMA: 

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:
NOMBRE: ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ FIRMA: 

POR LA DIRECCION TECNICA:
NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA FIRMA: 

POR BACHILLERATO SABES SAN MIGUEL OCTOPAN:
NOMBRE: Lic. Eder Magdiel Hernández Espinoza FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: ARG. CARLOS SANCEN ZAVOLA FIRMA: 

POR:
NOMBRE: DESARROLLO SOCIAL / EDUCACION FIRMA: 
OSCAR MORALES HUERTA

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

