

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"



Acta de entrega - recepción

Municipio: **CELAYA**, Gto.

En San José de Yustis, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 02 de Diciembre del 20 20 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: el convenio de asignación de recursos num. SEDESHU-GTO-PEMC-07/2020 celebrado entre el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y el Municipio de Celaya, Guanajuato de fecha 01 DE JUNIO DE 2020 y precisados en el anexo ejecución núm. AE-Q1606-PEMC-2020-07-0009-Modif-1 de fecha 15 de junio de 2020, así como la primer modificación al Programa General de Obra 2020, aprobada mediante dictamen núm. OSM-032/2020 de la comisión de obra públicas y servicios municipales y el acta núm. 057/2020 correspondiente a la octava sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Celaya, de fecha 12 de junio de 2020.

Ejercicio presupuestal: **2020** Programa: Programa Embelleciendo mi Colonia (PEMC) 2020 Y Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2020

Nombre de la Obra: **PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE YUSTIS, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

Localidad: **Celaya, Gto.**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **LOS PEPEZ, S.A. DE C.V.**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: GTO-SOP/PUC-1254-2010
	Estado:

Datos del contrato:

Número de contrato: **DGOP/PEMC/FORTAMUN-049-2020**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
20 DE JULIO DE 2020	16 DE NOVIEMBRE DE 2020	20 DE JULIO DE 2020	19 de octubre de 2020

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
2,127,633.24		1,500,743.10	626,890.14		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
2,127,633.24		1,500,743.10	626,890.14		

(Handwritten signatures and marks)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Convenio modificatorio en costo y volumen de fecha 11 de noviembre del 2020.

Descripción de los trabajos realizados:

Tramo: de Carretera Celaya- J. Rosas a la calle Aldama, con una longitud de 197.00 m. y 5.50 m de ancho en arroyo vehicular, guarniciones y banquetas de anchos variables, incluye colocación de red de agua potable, señalamiento vertical y rehabilitación del alumbrado publico.

- 855.50 M2 Construcción de losa de concreto.
- ✓ 358.90 MTS Construcción de guarnición con sección trapezoidal 15 x 20 x 40 cm. de conc.
- ✓ 387.19 M2 Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2. de 10 cm. de espesor
- ✓ 10.00 PZA Luminarias de Leds.

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2495255	Valor de la fianza:	212,763.32	
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza		
20-nov-20		Inicio	Termino	
		02-dic-20	01-dic-21	
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX, Institucion de Garantias, S.A.			
Ante:	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.			
Otras garantías:	2447416	29-jun-20	\$ 535,943.19	SOFIMEX, Institucion de Garantias, S.A.
	2447420	29-jun-20	\$ 178,647.73	SOFIMEX, Institucion de Garantias, S.A.

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	20/07/2020	19/08/2020	\$ 665,656.86
2	NORMAL	20/08/2020	19/09/2020	\$ 939,000.89
3	ADICIONAL/ FINIQUITO	20/09/2020	19/10/2020	\$ 522,975.49
Importe total estimado:				\$ 2,127,633.24

Observaciones:

El Municipio de Celaya recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

(Handwritten signatures and marks)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Estimacion	Caratula, hojas de estimacion, generadores, croquis, fotos.
Finiquito, presupuesto, calendario.	Concentrado de estimaciones, presupuesto definitivo, calendario de obra terminada.
Planos.	De obra terminada.

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
Planos.	De obra terminada.
Reporte fotografico.	De proceso y de obra terminada.
Concentrado de estimaciones, presupuesto y calendario de obra terminada.	Finiquito, presupuesto definitivo y calendario de obra terminada..

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Celaya, Gto. .

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante.	Por el supervisor de obra.
Firma:	Firma:
Nombre: Arq. Juan Gaspar Garcia Aboytes	Nombre: ARQ. EDGAR PEREZ PIEDRA
Cargo: Director General de Obras Publicas.	Cargo: SUPERVISOR

Por Contraloria Municipal.	Por el contratista o empresa ejecutor
Firma:	Firma:
Nombre: ARQ. CARLOS SANCHEZ LOMBARA	Nombre: LOS PEPEZ S.A. DE C.V.
Cargo: Auditor de Obras	Cargo: CONSTRUCTORA



Por la Direccion de Servicios Municipales.	Por la Direccion de Desarrollo Social.
Firma: _____	Firma: 
Nombre: _____	Nombre: <u>Jorge Barajas Obrajero</u>
Cargo: _____	Cargo: <u>Promotor</u>

Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas	Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____

Por los beneficiarios.	
Firma: 	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____

Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

8