

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"



FSEDESHU-05/20

Acta de entrega - recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En la colonia girasoles, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 12:00 hrs. del 17 de febrero de 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total: X

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

Programa Embelleciendo mi Colonia (PEMC) 2020 Y Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2020

Ejercicio presupuestal:

2020

Programa:

Programa Embelleciendo mi Colonia (PEMC) 2020 Y Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2020

Nombre de la Obra:

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO EN LINDAVISTA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

Localidad:

Celaya, Gto.

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

ANICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Registros

No. de Registro CMIC:

No. de Registro de Padrón de Contratista

Municipal:

Estado:

GTO-SOP/PUC-1741-2012

Datos del contrato:

Número de contrato:

DGOP/PEMC/FORTAMUN-052-2020

Fechas según contrato

Fechas reales

Inicio:

Termino:

Inicio:

Termino:

20 DE JULIO DE 2020

16 DE NOVIEMBRE DE 2020

20 DE JULIO DE 2020

31 de diciembre de 2020

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada

Oficio de autorización

15/12/2020

Número de oficio

Fecha de emisión

CONV. TIEMPO, COSTO Y VOL.

17/09/2020

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
3,121,559.00		1,888,299.81	1,233,259.19		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
3,119,305.48		1,886,867.88	1,232,437.60		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FSEDESHU-05/20

Descripción de los trabajos realizados:

Pavimentación en un tramo de 260.00 ml y un ancho de arroyo vehicular de 7.00 m promedio.	
<ul style="list-style-type: none"> ° Red de drenaje tubería de p.v.c sanitaria 250 mm (10") serie 20 ° Descarga domiciliaria o boca de tormenta de 6.00 m de longitud ° Losa de concreto premezclado MR= 42 kg/cm2 y 15.00 cm ° Guarnición con sección trapezoidal 15 x 20 x 40 cm ° Banqueta de concreto hidráulico acabado pulido y rayado ° Señalamiento vertical ° Luminario Led de 55 watts ° Poste para alumbrado cónico circular de lámina de acero de 7 m de largo 	<p>1,584.37 m2</p> <p>481.95 m</p> <p>655.42 m</p>

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2244413-0000	Valor de la fianza:	311,930.55
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
10-feb-21		Inicio	Termino
		17-feb-21	17-feb-22
Nombre de la afianzadora:	LIBERTY FIANZAS SA DE CV		
Ante:	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	2161597-0000	01-jul-20	\$ 606,272.86 LIBERTY FIANZAS
	2161598-0000	01-jul-20	\$ 202,090.95 LIBERTY FIANZAS
	2161598-0000	17-sep-20	\$ 312,155.90 LIBERTY FIANZAS
	2161597-0000	17-sep-20	\$ 938,467.69 LIBERTY FIANZAS

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	20/07/2020	13/08/2020	\$ 222,840.35
2	NORMAL	14/08/2020	27/08/2020	\$ 136,445.07
3	NORMAL	28/08/2020	14/09/2020	\$ 232,507.38
4	NORMAL	15/09/2020	30/09/2020	\$ 220,697.78
5	NORMAL	01/10/2020	20/10/2020	\$ 380,971.05
6	NORMAL	21/10/2000	07/11/2020	\$ 419,512.42
7	NORMAL	08/11/2020	16/11/2020	\$ 287,924.98
8	NORMAL	17/11/2020	21/11/2020	\$ 363,115.75
9	NORMAL	22/11/2020	27/11/2020	\$ 544,388.45
10	NORMAL/ FINIQUITO	28/11/2020	31/12/2020	\$ 310,902.25
Importe total estimado:				\$ 3,119,305.48

Observaciones:

Handwritten signature/initials

Large handwritten signature

Handwritten number 4



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

FSEDESHU-05/20

El Municipio de Celaya recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Estimacion	Caratula, hojas de estimacion, generadores, croquis, fotos.
Finiquito, presupuesto, calendario.	Concentrado de estimaciones, presupuesto definitivo, calendario de obra terminada.
Planos.	De obra terminada.

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
Planos.	De obra terminada.
Reporte fotografico.	De proceso y de obra terminada.
Concentrado de estimaciones, presupuesto y calendario de obra terminada.	Finiquito, presupuesto definitivo y calendario de obra terminada..

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Celaya, Gto.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante.	Por el supervisor de obra.
Firma:	Firma:
Nombre: Arq. Juan Gaspar Garcia Aboytes	Nombre: ARQ. CECILIA DEL CARMEN FLORES GUTIERREZ
Cargo: Director General de Obras Publicas.	Cargo: SUPERVISOR
Por Contraloria Municipal.	Por el contratista o empresa ejecutor
Firma: _____	Firma:
Nombre: _____	Nombre: ANICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Cargo: _____	Cargo: CONSTRUCTORA

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials




"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"
FSEDESHU-05/20

Por la Dirección de Servicios Municipales. Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____	Por la Dirección de Desarrollo Social. Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____
--	--

Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____	Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano: Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____
--	--

Por los beneficiarios. Firma:  Nombre: <u>Nona Lidia Hernández Medina</u> Cargo: <u>presidenta comite pro obra</u>	Por los beneficiarios. Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____
--	--

Firma:  Nombre: <u>Ang. Angel E. Tojeda E.</u> Cargo: <u>JUMAPA</u>	Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____
--	---

