



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega - recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En la localidad de Celaya, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 19 de noviembre del 2020 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: MUNICIPAL - OBRA COMPLEMENTARIA PEMC

Ejercicio presupuestal: 2020 Programa: RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2020 (OBRA COMPLEMENTARIA PEMC)

Nombre de la Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE RINCON DE LOS ALAMOS EN LA COLONIA RINCONADA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

Localidad: CELAYA

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: CONSTRUCCIONES, PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES LAC, S.A. DE C.V.

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: GTO-SOP/PUC-0400-2012 Estado: GTO-SOP/PUC-0400-2012

Datos del contrato:

Número de contrato: DGOP/FORTAMUN-063-2020

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
20 DE JULIO DE 2020	17 DE OCTUBRE DE 2020	20 DE JULIO DE 2020	17 DE OCTUBRE DE 2020

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
17 DE OCTUBRE DE 2020	Número de oficio: DGOP/FORTAMUN-063-2020	Fecha de emisión: 02 DE JULIO DE 2020

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,215,312.88			\$ 2,215,312.88	94 PERSONAS	

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,110,835.32			\$ 2,110,835.32	94 PERSONAS	

Carretera Guatemala A...

B.H. loco-ro busa Aide Patino A...



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Descripción de los trabajos realizados:

*ESCARIFICACION, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL 1,314.80 M2
 *SUBRASANTE 262.96 M3, *BASE HIDRÁULICA 253.36 M3, *RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 1,266.80 M2,
 *POREO CON ARENA EN BASE IMPREGNADA 1,266.80 M2, *CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADA MR=42
 KG/CM2 Y 15.00CM DE ESPESOR, 1,104.80 M2 BARRAS DE AMARRE, CANASTILLAS Y PASAJUNTAS; ACABADO RAYADO;
 *CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADA MR=42 KG/CM2 Y 15.00CM DE ESPESOR, 16.80 M2 BARRAS DE
 AMARRE, CANASTILLAS Y PASAJUNTAS; ACABADO ESTAMPADO
 *CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15X20X40 CMS 280.00ML, *CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA
 DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO 150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS
 7.00 PZAS *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES 3.00 PZAS, *SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, *LETRERO
 INFORMATIVO 1.00 PZA

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2092588	Valor de la fianza:	\$211,083.53
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
12 DE NOVIEMBRE DE 2020		Inicio	Termino
		19 DE NOVIEMBRE DE 2020	19 DE NOVIEMBRE DE 2021
Nombre de la afianzadora:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.		
Ante:	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	FIANZA ANTICIPO 2076198	DEL 02 DE JULIO DE 2020	POR \$ 580,810.24
	FIANZA CUMPLIMIENTO 2076199	DEL 02 DE JULIO DE 2020	POR \$ 193,603.41

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	20 - JUL - 2020	07 - AGO - 2020	\$287,159.76
2	NORMAL	08 - AGO - 2020	21 - AGO - 2020	\$ 112,690.89
3	ADICIONAL	10 - AGO - 2020	21 - AGO - 2020	\$ 48,207.80
4	NORMAL	22 - AGO - 2020	04 - SEP - 2020	\$ 422,955.74
5	NORMAL	05 - SEP - 2020	18 - SEP - 2020	\$ 870,420.00
6	ADICIONAL	19 - SEP - 2020	25 - SEP - 2020	\$191,854.74
7	ADICIONAL FINIQUITO	26 - SEP - 2020	17 - OCT - 2020	\$ 177,546.39
Importe total estimado:				\$ 2,110,835.32

Observaciones:

Carmela Guatemala A,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B.H
 locero
 lara
 Alde Pájaro A



Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO DEFINITIVO	PLANO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA IMPRESO Y EN CD

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO DE OBRA	CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTIMACION FINIQUITO, NOTAS DE BITACORA, BITACORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, CALENDARIO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CD CON INFORMACION DEL FINIQUITO
PRESUPUESTO DEFINITIVO	CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS CANTIDADES TOTALES
REPORTE FOTOGRAFICO	IMÁGENES IMPRESAS EN HOJAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
ESTIMACIONES GENERADAS	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES CON SUBTOTALES Y EN ORDEN PARA SU VERIFICACION

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de Celaya** representada en este acto por la **Lic. Elvira Paniagua Rodríguez** en su carácter de **Presidenta Municipal**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Carmela Guadalupe A.

Alde Patrino A.
laura
lucero
B



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante:</p> <p> ARQ JUAN GASPAR GARCÍA ABOYTES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO</p>	<p>Por el municipio o entidad contratante:</p> <p> ING. LUIS LOPEZ HERRERA DIRECTOR TECNICO</p>
<p>Por el municipio o entidad contratante:</p> <p> ING. CARLOS MORELOS GARCÍA COORDINACION DE URBANIZACIÓN</p>	<p>Por el supervisor de obra:</p> <p> ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor:</p> <p> CONSTRUCCIONES, PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES LAC, S.A. DE C.V.</p>	<p>Por Desarrollo Social:</p> <p> Nombre: <u>María Arick Patiño Arellano</u> Cargo: <u>Promotor</u></p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Contraloría Municipal:</p> <p> Firma: _____ Nombre: <u>CARLOS STANCHU BALCON</u> Cargo: <u>AUDITOR DE OBRA</u></p>	<p>Por los beneficiarios:</p> <p> Firma: <u>Comuna Cuatemalca A</u> Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por Alumbrado Público:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por Comité de obra:</p> <p> Firma: <u>Laura Lozano B.M</u> Nombre: <u>Laura Lozano Bautista Rosina</u> Cargo: _____</p>