



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega – recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En la localidad de Rincón de Tamayo, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 11:00 hrs. del 11 de Febrero del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	FORTAMUN Y OBRA COMPLEMENTARIA PEMC		
Ejercicio presupuestal:	2020	Programa:	Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2020 (obra completaría PEMC)
Nombre de la Obra:	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE TAMAYO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.		
Localidad:	RINCON DE TAMAYO		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	PROYECTOS Y CONSTRUCCION METIC, S.A. DE C.V.		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista		
	Municipal:	Estado:	
		GTO-SOP/PUC-4649-2019	

Datos del contrato:

Número de contrato:	DGOP/FORTAMUN-065-2020		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
27 DE JULIO DE 2020	23 DE NOVIEMBRE DE 2020	05 DE AGOSTO DE 2020	31 DE OCTUBRE DE 2020
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
02 DE DICIEMBRE DE 2020	Número de oficio	Fecha de emisión	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,676,181.59			\$ 1,676,181.59		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,613,306.27			\$ 1,613,306.27		



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Descripción de los trabajos realizados:

PAVIMENTO Y BANQUETAS	
• HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42KG/CM2 Y 15 CM DE ESPESOR.....	128.03 M2 ✓
• LOSA DE CONCRETO MR 42KG/CM2 Y ESPESOR DE 15CM (ESTAMPADO CRUCES PEATONALES).....	63.74 M2 ✓
• LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42KG/CM2 Y ESPESOR DE 15CM EN LOS CRUCEROS.....	202.45 M2 ✓
• PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN ARROYO VEHICULAR DE 15 CM DE ESPESOR.....	495.67M2 ✓
• BANQUETAS DE CONCRETO F °C=150KG/CM2 Y ESPESOR DE 10CM.....	285.24 M2 ✓
• GUARNICIONES TRAPEZOIDAL DE 15X20X40CM DE F °C= 200KG/CM2.....	264.56 ML ✓
DRENAJES	
• COLECTOR SANITARIO CON TUBO DE 10" PVC.....	118.40 ML ✓
• DESCARGAS DOMICILIARIAS.....	17.00 PZAS. ✓
• REGISTRO DE 40X60X100CM.....	17.00 PZAS. ✓
• POZOS DE VISITA DE DIFERENTES ALTURAS.....	3 PZAS. ✓
AGUA POTABLE	
• LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE 4".....	144.22 ML ✓
• TOMAS DOMICILIARIAS.....	17.00 PZAS ✓
PLUVIAL	
• REGISTRO PARA ALCATARILLADO DE 50 X 50CMS.....	6.00 PZAS. ✓
SEÑALAMIENTO VIAL	
• SEÑALAMIENTO RESTRICTIVA DE ALTO DE 61 X 61CM.....	5.00 PZAS. ✓
• SEÑALAMIENTO RESTRICTIVA DE VELOCIDAD DE 61 X 61CM.....	2.00 PZAS. ✓
• SEÑALAMIENTO DE LETRERO INFORMATIVO DE 0.80 X 1.20.....	1.00 PZAS. ✓
ALUMBRADO PUBLICO	
• SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENUR-L MARCA ATP O SIMILAR EN CARACTERISTICAS.....	9.00 PZAS. ✓
• SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA ALUMBRADO DE 7M DE ALTO.....	2.00 PZAS. ✓
• SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO 2"X 1.8M.....	8.00 PZAS. ✓

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	1285-07585-1	Valor de la fianza:	\$ 161,330.63
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
29 DE ENERO DE 2021		Inicio	Termino
		11 DE FEBRERO DE 2021	11 DE FEBRERO DE 2022
Nombre de la afianzadora:	Aserta Seguros y Fianzas		
Ante :	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	FIANZA ANTICIPO: 1285-06723-2 DEL 10 DE JULIO DE 2020	POR \$ 502,854.48	✓
	FIANZA CUMPLIMIENTO: 1285-06724-5 DEL 10 DE JULIO DE 2020	POR \$ 167,618.16	✓

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL ✓	05 - AGO - 2020 ✓	04 - SEP - 2020 ✓	\$ 297,239.20 ✓
2	NORMAL ✓	05 - SEP - 2020 ✓	02- OCT - 2020 ✓	\$ 1,196,390.19 ✓
3	FINIQUITO ✓	03 - OCT - 2020 ✓	31- OCT - 2020 ✓	\$ 119,676.88 ✓
Importe total estimado:				\$ 1,613,306.27 ✓

[Handwritten signatures and initials]



Observaciones:

Empty box for observations with horizontal lines.

Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO DEFINITIVO	PLANO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA IMPRESO Y EN CD

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO DE OBRA	CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTIMACION FINIQUITO, NOTAS DE BITACORA, BITACORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, CALENDARIO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CD CON INFORMACION DEL FINIQUITO
PRESUPUESTO DEFINITIVO	CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS CANTIDADES TOTALES
REPORTE FOTOGRAFICO	IMÁGENES IMPRESAS EN HOJAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
ESTIMACIONES GENERADAS	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES CON SUBTOTALES Y EN ORDEN PARA SU VERIFICACION

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Celaya representada en este acto por la Lic. Elvira Paniagua Rodríguez en su carácter de Presidenta Municipal. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Handwritten signatures of the parties involved in the act.



Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante:</p>  <p>ARQ. JUAN GASPAR GARCÍA ABOYTES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO</p>	<p>Por el municipio o entidad contratante:</p>  <p>ING. LUIS LOPEZ HERRERA DIRECTOR TECNICO</p>
<p>Por el municipio o entidad contratante:</p>  <p>ING. CARLOS MORELOS GARCÍA COORDINACION DE URBANIZACIÓN</p>	<p>Por el supervisor de obra:</p>  <p>ING. VICTOR MANUEL GARCIA PRADO SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor:</p>  <p>PROYECTOS Y CONSTRUCCION METIC, S.A. DE C.V.</p>	<p>Por Desarrollo Social:</p>  <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Contraloría Municipal:</p> <p>Firma: _____ Nombre: ISRAEL RODRIGUEZ M. Cargo: AULHOR.</p>	<p>Por los beneficiarios:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por Alumbrado Público:</p> <p>Firma: _____ Nombre: RAFAEL NIETO AGUIRRE Cargo: ENLACE</p>	<p>Por <u>beneficiarios</u> :</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE CIERRE FINANCIERO DE OBRA



Contrato Núm.

DGOI/FORTAMUN-065-2020

En la ciudad de Celaya, Gto. siendo las 11:00:00 a. m. Hrs. del día 29 de ENERO de 2021, se levanta la presente Acta de Cierre Financiero de Obra Pública en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Av. Lázaro Cárdenas No. 704, Colonia Villas del Romeral de esta ciudad. Los C.C. Representantes de la Dirección General Obras Públicas, que intervienen en la presente acta, hacen constar sobre el estado físico - financiero en que se encuentra la Obra Pública denominada:

Obra:

PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE TAMAYO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

Datos generales del contratista

Contratista: **PROYECTOS Y CONSTRUCCION METIC, S.A. DE C.V.**

Reg. P.U.C.:

GTO-SOP/PUC-4649-2019

Financiamiento

Origen del recurso:	Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2020 (obra complementaria PEMC)	Ejercicio fiscal:	2020
Monto contratado	Convenios modificatorios		Total
\$1,676,181.59			\$1,676,181.59
Fecha de inicio:	5 de agosto de 2020	Fecha de termino:	31 de octubre de 2020

Estado Financiero de Obra Pública:

Importe contratado:	1,676,181.59	Importe ejercido:	1,613,306.27	Saldo no ejercido:	62,875.32	% Av. Fin.	96.25%
Anticipo %	30.00%	Importe Anticipo:	502,854.48	Importe amortizado:	502,854.48	% Av. Fis.	100.00%

Relación de estimaciones:

Estimación Núm.	Tipo	Fecha	Periodo	Importe	Factura Núm.	Fecha	Importe
1	NORMAL	07/09/2020	del: 5-ago-2020 al: 4-sep-2020	297,239.20	65D9E057-BF7B-4BF2-9D4A-96179688386A	29/10/20	297,239.20
2	NORMAL	05/10/2020 ✓	del: 5-sep-2020 al: 2-oct-2020	1,196,390.19	657A325B-D050-480A-8058-36026C78598C	30/11/20	1,196,390.19
3	FINIQUITO	09/11/2020 ✓	del: 3-oct-2020 al: 31-oct-2020	119,676.88			119,676.88
Numero de estimaciones 3				Importe total	1,613,306.27	Importe Facturado	1,613,306.27

Observaciones

Por la Dirección General de Obras Públicas:

Nombre: **ING. VICTOR MANUEL GARCIA PRADO**

Cargo: **SUPERVISOR**