



FSEDESHU-05/20

Acta de entrega - recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En el barrio de San Juan, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 11:00 hrs. del 02 de Diciembre de 2020 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

X

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 (obra complementaria PEMC)

Ejercicio presupuestal:

2020

Programa:

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 (obra complementaria PEMC)

Nombre de la Obra:

PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA JESUS GONZALEZ ORTEGA, EN EL BARRIO DE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

Localidad:

Celaya, Gto.

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

ARQ. ARTURO PUENTE GUTIERREZ

OPERADO

2020

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	FAISM
	Municipal: Estado:
	GTO-SOP/PUC-1781-2012

Datos del contrato:

Número de contrato:

DGOP/FAISM-069-2020

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
27 DE JULIO DE 2020	24 DE OCTUBRE DE 2020	27 DE JULIO DE 2020	5 de octubre de 2020

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
690,713.36			690,713.36		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
639,223.45			639,223.45		

Arturo Puentes Gutierrez

[Handwritten signatures]



FSEDESHU-05/20

Descripción de los trabajos realizados:

* Red de agua potable de tubería de PVC hidráulico 3" de diámetro	69.23 ml
* Toma domiciliaria de 1/2" de diámetro	13.00 pza
* Registro para alcantarilla pluvial de 50 x 50 cms	1.00 pza
* Construcción de losa de concreto premezclado MR= 38 kg/cm2 y 15.00 cm. de espesor, acabado rayado.	398.21 m2
* Guarnición con sección trapezoidal 15 x 20 x 40 cm	5.90 ml
* poste para alumbrado cónico circular de lámina de acero de 7 m de largo	2.00 pza

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	20A63796	Valor de la fianza:	63,922.36
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
25-nov-20		Inicio	Termino
		02-dic-20	02-dic-21
Nombre de la afianzadora:	DORAMA		
Ante:	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	20A30003	03-jul-20	\$ 207,214.01
	20A30005	03-jul-20	\$ 69,071.34
			DORAMA
			DORAMA

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	27/07/2020	17/08/2020	\$ 266,310.67
2	NORMAL	18/08/2020	04/09/2020	\$ 280,646.62
3	NORMAL	05/09/2020	18/09/2020	\$ 17,532.37
4	ADICIONAL	05/09/2020	18/09/2020	\$ 37,162.72
5	ADICIONAL/ FINIQUITO	19/09/2020	05/10/2020	\$ 37,571.07
Importe total estimado:				\$ 639,223.45

Observaciones:

OPERADO
2020

El Municipio de Celaya recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra fallante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Alma Rosa Resendiz

[Handwritten signatures and initials]



FSEDESHU-05/20

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Estimacion	Carátula, hojas de estimacion, generadores, croquis, fotos.
Finiquito, presupuesto, calendario.	Concentrado de estimaciones, presupuesto definitivo, calendario de obra terminada.
Planos.	De obra terminada.

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
Planos.	De obra terminada.
Reporte fotografico.	De proceso y de obra terminada.
Concentrado de estimaciones, presupuesto y calendario de obra terminada.	Finiquito, presupuesto definitivo y calendario de obra terminada..

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Celaya, Gto.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante.	Por el supervisor de obra.
Firma:	Firma:
Nombre: Arq. Juan Gaspar Garcia Aboytes	Nombre: ARQ. CECILIA DEL CARMEN FLORES GUTIERREZ
Cargo: Director General de Obras Publicas.	Cargo: SUPERVISOR

Por Contraloria Municipal.	Por el contratista o empresa ejecutor
Firma:	Firma:
Nombre: Jose Reyes Gutierrez Romani	Nombre: ARQ. ARTURO PUENTE GUTIERREZ
Cargo: Auditor	Cargo: CONSTRUCTORA


Alma Rosa Rojas - GA




[Handwritten mark]






FSEDESHU-05/20

Por la Dirección de Servicios Municipales. Firma:  Nombre: Héctor Alejandro Hernández G. Cargo: Encargado de Alumbrado	Por la Dirección de Desarrollo Social. Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____
---	--

Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____	Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano: Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____
--	--

Por los beneficiarios. Firma:  Nombre: Gloria Rosa Rojas Cargo: _____	Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____
--	---

JUMPA Firma:  Nombre: _____ Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS	Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____
---	---

OPERADO
-- -- 2020
FAISM