



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega – recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En la localidad de la colonia LAS FLORES, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 09 de diciembre del 2020 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	Programa Embelleciendo mi Colonia (PEMC) 2020		
Ejercicio presupuestal:	2020	Programa:	Programa Embelleciendo mi Colonia (PEMC) 2020 \$ 272,017.36 Y Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2020 - \$1,573,419.25
Nombre de la Obra:	PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GERANIO, EN LA COLONIA LAS FLORES, DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.		
Localidad:	COLONA LAS FLORES		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	ARQ. RAUL CUEVAS VILLAGOMEZ		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista		
	Municipal:	Estado:	
	GTO-SOP/PUC-2628-2014		

Datos del contrato:

Número de contrato:	DGOP/PEMC/FORTAMUN-075-2020		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
27/07/2020	03/12/2020	27/07/2020	14/11/2020
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1'845,436.61		\$ 272,017.36	\$ 1'573,419.24	152 PERSONAS	

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1'749,313.34		\$257,848.80	1'491,464.54	152 PERSONAS	



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Descripción de los trabajos realizados:

METAS	
ALUMBRADO	
COLOCACION DE LUMINARIAS.....	7.00 PZAS
ASFALTOS Y BANQUETAS	
TRAZO Y NIVELACION.....	737.20 M2
PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA.....	407.42 M2
HUELLAS DE RODAMIENTO.....	229.71M2
PISO DE COCRETO ESTAMPADO.....	30.40 M2
BANQUETAS Y GUARNICIONES	
BANQUETAS DE CONCRETO.....	303.41 M2
GUARNICIONES.....	373.28 M
DRENAJES	
COLECTOR SANITARIO CON TUBO DE 10" PVC.....	196.00 MTS.
DESCARGAS DOMICILIARIAS.....	37.00 PZAS
AGUA POTABLE	
LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE 3".....	189.60 M.
TOMAS DOMICILIARIAS.....	28.00 PZAS

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	21959897-0000	Valor de la fianza:	\$ 174,931.33
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
01 DE DICIEMBRE DE 2020		Inicio	Termino
		09 DE DICIEMBRE DE 2020	09 DE DICIEMBRE DE 2021
Nombre de la afianzadora:	LIBERTY FIANZAS		
Ante :	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	FIANZA ANTICIPO	2176139-0000	DEL 07/07/2020 POR \$ 456,513.43
	FIANZA CUMPLIMIENTO	2176140-0000	DEL 07/07/2020 POR \$ 184,543.66

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	27 - JUL - 2020	14 - AGO -2020	\$ 456,513.43 /
2	NORMAL	15 - AGO - 2020	15 - SEP - 2020	\$ 730,293.17 /
3	NORMAL	16 - SEP - 2020	15 - OCT - 2020	\$ 422,785.52 /
4	ADICIONAL FINIQUITO	16 - OCT -2020	14 - NOV - 2020	\$ 139,721.22 /
Importe total estimado:				\$ 1'749,313.34

Observaciones:

(Handwritten signatures and marks)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO DEFINITIVO	PLANO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA IMPRESO Y EN CD

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO DE OBRA	CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTIMACION FINIQUITO, NOTAS DE BITACORA, BITACORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, CALENDARIO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CD CON INFORMACION DEL FINIQUITO
PRESUPUESTO DEFINITIVO	CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS CANTIDADES TOTALES
REPORTE FOTOGRAFICO	IMÁGENES IMPRESAS EN HOJAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
ESTIMACIONES GENERADAS	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES CON SUBTOTALES Y EN ORDEN PARA SU VERIFICACION

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de Celaya** representada en este acto por la **Lic. Elvira Paniagua Rodríguez** en su carácter de **Presidenta Municipal**. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante:</p>  <p>ARQ JUAN GASPAN GARCIA ABOYTES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO</p>	<p>Por el municipio o entidad contratante:</p>  <p>ING. LUIS LOPEZ HERRERA DIRECTOR TECNICO</p>
<p>Por el municipio o entidad contratante:</p>  <p>ING. CARLOS MORELOS GARCÍA COORDINACIÓN DE URBANIZACIÓN</p>	<p>Por el supervisor de obra:</p>  <p>ARQ. ADRIAN ANTONIO MENDEZ MORALES SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor:</p>  <p>ARQ. RAUL CUEVAS VILLAGOMEZ</p>	<p>Por Desarrollo Social:</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Contraloría Municipal:</p> <p>Firma: _____ Nombre: ISRAEL RODRIGUEZ M Cargo: AUDITOR</p>	<p>Por los beneficiarios:</p> <p>Firma: _____ Nombre: Hilda Castillo Mújica Cargo: _____</p>
<p>Por Alumbrado Público:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por _____:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>