

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No. DGOP/FAISM-084-2020
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 20 21
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL (CUARTO DE BAÑO) LOCALIDADES: CAMARGO, JAUREGUI, LA AURORA, LOS GALVANES, PLANCARTE, SAN ANTONIO GALLARDO, SAN JOSE DE MENDOZA, SAN JUAN DE LA VEGA, SAN LUIS REY, SAN MIGUEL OCTOPAN Y TENERIA DEL SANTUARIO.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020**

PROGRAMA DE INVERSION: **2020**
 MONTO CONTRATADO: **\$2,787,165.44** AMPLIACION: **\$14,266.25** REDUCCION: **\$0.00** IMPORTE TOTAL: **\$2,801,431.69**

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	AMPLIACION	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	3 de agosto de 2020		1 de diciembre de 2020		3 de agosto de 2020
FECHA TERMINO :	30 de noviembre de 2020		20 de diciembre de 2020		20 de diciembre de 2020

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$2,801,431.69	\$2,801,431.69			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$2,801,431.69	\$2,801,431.69			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **ARQ. DELFINO DANIEL ZAMORANO VAZQUEZ**
 No. REG. S.I.E.M.: **B42-52336-10-1** No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-2904-2014** No. REG. C.M.I.C.:
 DOMICILIO:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

§ TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA INCLUYE: 0.00 M DE TUBERIA CPVC DE 20 MM (1/2") DE DIAMETRO
§ DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABOS INCLUYE: 1.80 M DE TUBERIA CPVC 20 MM (1/2") DE DIAMETRO
§ EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO DE 0.00 A 1.00 MTS, DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO	SALIDA SANITARIA PARA INODORO CON TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 100 MM (4") EN RED INTERIOR
§ COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS SEMIMECANICOS AL 85% DE SU P.V.S.M.	SALIDA SANITARIA PARA LAVABOS DE EMPOTRAR CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 50 MM (2") EN RED INTERIOR
§ RELLENO EN CAJA DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO SEMIMECANICO AL 95% DE SU P.V.S.M.	SALIDA SANITARIA PARA CHAROLA DE REGADERA.
§ LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE DE CONCRETO H.O. R.N. FC = 200 KG/CM2.	LAVABO MOD. TURIN BACK SPLASH DE EMPOTRAR (4") COLOR BLANCO MARCA LAMOSA
§ MURO DE TABICON 10X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 EN VOLUMEN	INODORO CON TAZA REDONDA, COLOR BLANCO, MODELO ECOLUD
§ CASTILLO (K-1) DE 15x15 CM DE CONCRETO H.O. R.N. FC = 200 KG/CM2, T.M.A. 10 MM, ARMADO CON ARMEX 15X15-4	REGADERA CHORRO FUJO, MARCA HELVEX.
§ CADENA DE CERRAMIENTO (CD-1) DE 15x20 CM DE CONCRETO H.O. R.N. FC = 200 KG/CM2, T.M.A. 10 MM, ARMADO CON ARMEX 15X20-4	SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA DE BAÑO, AHOGADO EN PISO MURO O EN LOSA A BASE DE POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM
§ LOSA MAGZA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE DE CONCRETO H.O. R.N. FC = 200 KG/CM2	TINACO VERTICAL TRICAPA (BEIGE) MCA ROTOPLAS
§ BASE PARA TINACO A BASE DE MURO DE TABICON 10X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 EN VOLUMEN Y APLANADO FINO	SALIDA PARA CONTACTO ELECTRICO, AHOGADO EN MURO
§ SARDINEL DE 8 X 8 CM, DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2	SALIDA PARA APAGADOR SOBRE MURO
§ SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO TOP TOTAL 3 AÑOS, MARCA COMEX	FOCO AHORRADOR DE 15 WATTS CON ILUMINACION DE 75 WATTS MARRA SURTEK
§ REGISTRO DE 40 X 60 X 60 CM MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE DE B.R.R. 7 X 14 X 28 CM DE 14 CM DE ESPESOR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO GALVANIZADO AMBAS CARAS LISAS CON RELLENO DE POLIURETANO Y BASTIDOR DE MADERA DE 0.90 X 2.10 METROS
§ APLANADO EN MUROS DE 2 CM DE ESPESOR BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:6	VENTANA CORREDIZA, MEDIDA 60 CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTO
§ EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ARISTAS EXTERIORES, ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO 6 PIEZAS BLANCO, MARCA ORION
§ PINTURA VINILICA LAVABLE COLOR BLANCO EN PLAFOND, MUROS INTERNOS Y EXTERNOS MARCA SAYER ULTRA PROFESIONAL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE 20X11 CM
§ ACOMETIDA HIDRAULICA PARA ALIMENTACION DE TINACO (LONGITUD 5.00 M)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M.

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	<u>X</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>6</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	<u> </u>
OTROS	<u>PLANOS DEFINITIVOS</u>			CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	<u> </u>

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-084-2020

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	3 de agosto de 2020	28 de agosto de 2020	\$ 337,778.47
2 NORMAL	29 de agosto de 2020	26 de septiembre de 2020	\$ 246,068.29
3 NORMAL	27 de septiembre de 2020	25 de octubre de 2020	\$ 478,309.15
4 NORMAL	26 de octubre de 2020	15 de noviembre de 2020	\$ 426,834.20
5 NORMAL	16 de noviembre de 2020	27 de noviembre de 2020	\$ 881,438.38
6 FINIQUITO	28 de noviembre de 2020	20 de diciembre de 2020	\$ 434,033.20
IMPORTE TOTAL			\$:2,804,461.69

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1285-06741-8	3 de agosto de 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$836,149.63
1285-06742-5	3 de agosto de 2020	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$278,716.54
1258-07581-1	5 de febrero de 2021	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$280,143.17

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVÉS DEL C.

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C:

ARQ. DELFINO DANIEL ZAMORANO VAZQUEZ

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ARQ. DELFINO DANIEL ZAMORANO VAZQUEZ

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No _____

DGOP/FAISM-084-2020

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA: 

POR LA EMPRESA:
NOMBRE:
REPRESENTANTE: ARQ. DELFINO DANIEL ZAMORANO VAZQUEZ

FIRMA: 

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:
NOMBRE: ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ING. CYNTHIA DOLORES BASALDUA MENDOZA

FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: Alejandro Ramirez Cepentes

FIRMA: 

POR: DES. SOCIAL
NOMBRE: ALEJANDRO MAMANIA GARCIA

FIRMA: 

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.