



FSEDESHU-05/20

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Acta de entrega - recepción

Municipio: Celaya, Gto.

En espacio público de la calle Guadalupe # 221 en la zona centro, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 12:00 hrs. del 05 de Febrero del 2021-se reunieron; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:

PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO (PVM) 2020 Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020

Ejercicio fiscal:

2020

Programa:

PVM/FAISM

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO. COLONIA CAMARGO Y LOCALIDADES: LOS CAPULINES, LOS GALVANES, JAUREGUI, SAN JOSE DE MENDOZA, PLANCARTE, SAN JUAN DE LA VEGA, SAN LUIS REY, SAN MIGUEL OCTOPAN, LA AURORA.

Localidad:

Celaya, Gto.

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

C. JAIME ULISES RAMIREZ LEON.

Registros

No. de Registro CMIC:

No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas

GTO-SOP/PUC-4265-2018

Datos del contrato:

Número de contrato:

DGOP/PVM/FAISM-092-2020

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
17/08/2020	14/12/2020	17/08/2020	03/12/20

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión
03/12/2020		03/12/2020

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2'566,135.85		\$ 990,319.35	\$ 1'575,816.50	108	

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2'478,322.68		\$ 951,604.05	\$ 1'526,718.63	108	



CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 3.35 M X 4.65 M DE MEDIDAS EXTERIOR Y 2.60 M DE ALTURA INTERIOR. EL CUAL TIENE UN SISTEMA DE LOSA DE CIMENTACIÓN CON MALLA Y CONCRETO HECHO EN OBRA, 15.58 M2 MUROS DE TABICON 10 X 14 28 CMS, SE CUENTA CON APLANADO Y PINTURA SOBRE MUROS, ASI MISMO LA LOSA DE AZOTEA ES MACIZA Y SOBRE DE ELLA SE APLICA IMPERMEABILIZANTE , FINALMENTE LOS CUARTOS ESTAN EQUIPADOS CON INSTALACIONES ELECTRICAS COMO CONTACTO, APAGADOR, FOCO, VENTANA Y PUERTA, PARA ESTE CONTRATO SE REALIZARON 27 ACCIONES

OPERADO

2020

FAIS ESTATAL

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	1285-07583-3	Valor de la fianza:	\$ 247,832.27
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
26/01/2021	Inicio	Término	
	05/02/2021	05/02/2022	
Nombre de la afianzadora:	ASERTA		
Ante :	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	1285-06768-7 \$ 769,840.75; 1285-06769-4 \$ 256,613.58.		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1	Normal	17/08/2020	09//09/2020	\$ 489,941.80
2	Normal	10/09/2020	09/10/2020	\$ 1'170,086.49
3	Normal	10/10/2020	07/11/2020	\$ 536,382.74
4	Finiquito	08/11/2020	03/12/2020	\$ 281,911.65
Importe total estimado:				\$ 2'478,322.68

Observaciones:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

El H. ayuntamiento de Celaya recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

MA!

A

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Plano definitivo	Plano definitivo de los trabajos ejecutados, impreso y en Cd.


No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, por parte de los beneficiarios de cuartos dormitorios que contempla este contrato.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.



Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el Municipio o entidad contratante.</p>  <p>ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO</p>	<p>Por el Contratista o empresa ejecutor</p>  <p>C. JAIME ULISES RAMIREZ LEON.</p>
<p>Por</p>  <p>ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ COORDINADOR DE EDIFICACION</p>	<p>Por el Supervisor de obra.</p>  <p>ING. ALBERTO ONOFRE GALVAN SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma:</p>  <p>Ing. Roberto Enrique Habela Cervantes</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma:</p> <hr/>

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso no autorizado de los al documentos." 

Handwritten mark



<p>Por los Beneficiarios</p> <p>Firma: _____</p>	<p>Por <i>Desarrollo Social Acom. Rural</i></p> <p>Firma: <i>Mo. Dolores Perez Lopez</i> _____</p>
<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: _____ <i>Alejandro Martínez C.</i></p>	<p>Por _____</p> <p>Firma: _____</p>
<p>Por _____</p> <p>Firma: _____</p>	<p>Por _____</p> <p>Firma: _____</p>

Handwritten signatures and scribbles.

OPERADO
2020
FAIS ESTATAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"