



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Acta de entrega - recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En el municipio de Celaya Gto.; siendo las 9:00 hrs. Del 25 de enero de 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO (PVMI) 2020 Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020

Ejercicio presupuestal:

2020

Programa:

PVMI y FAISM

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO. LOCALIDADES: JUAN MARTIN, LA LAJA, LA PALMITA (LA PALMITA DE SAN GABRIEL), COLONIA FRACCIONAMIENTO EL PUENTE, RINCON DE TAMAYO, SAN ISIDRO CRESPO, SAN JOSE DE GUANAJUATO, SANTA ANITA, SANTA MARIA DEL REFUGIO, PRIMERA FRACCION DE CRESPO (EL MOLINO)

OPERADO

2020

Localidad:

FAIS ESTATAL

JUAN MARTIN, LA LAJA, LA PALMITA (LA PALMITA DE SAN GABRIEL), COLONIA FRACCIONAMIENTO EL PUENTE, RINCON DE TAMAYO, SAN ISIDRO CRESPO, SAN JOSE DE GUANAJUATO, SANTA ANITA, SANTA MARIA DEL REFUGIO, PRIMERA FRACCION DE CRESPO (EL MOLINO)

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

MAQUINARIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: Estado:
	GTO-SOP/PUC-0030-2002

Datos del contrato:

Número de contrato:

DGOP/PVMI/FAISM-093-2020

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
17/AGOSTO/2020	14/DICIEMBRE/2020	17/AGOSTO/2020	14/DICIEMBRE/2020
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada		Oficio de autorización	
14/DICIEMBRE/2020	Número de oficio	Fecha de emisión	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2'757,758.79		\$1'901,930.20	\$855,868.59		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2'826,157.87		\$1'833,047.68	\$993,110.19		



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES	ACABADOS
Trazo	Impermeabilizante
Despalme	Aplanados de muros interiores y exteriores
Excavación	Emboquillado
Carga manual	Pintura vinílica interiores, exteriores y plafón
Compactación de terreno	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Relleno de caja con material tepetate	Salida para luminarias
CIMENTACIÓN	Salida para apagador
Membrana de polietileno	Salida para contacto
Losa de cimentación	Foco ahorrador
ESTRUCTURA	CANCELERÍA Y HERRERÍA
Muro de tabicón	Ventana de aluminio de 1.50 x 1.20
Castillos de 15 x15	Puerta de 0,90x 2,10
Cadena de cerramiento	LIMPIEZA
LOSA DE AZOTEA	Limpieza final de la obra
Losa maciza de azotea	Placa informativa de 29 x 11 cm
31 CUARTOS DORMITORIOS	

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2102936	Valor de la fianza:	\$ 282,615.79
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
18 DE ENERO DE 2021		Inicio	Termino
		25 DE ENERO DE 2021	25 DE ENERO DE 2022
Nombre de la afianzadora:	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA		
Ante:			
Otras garantías:	2079058 \$ 827,339.64 30/07/2020 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA 2079053 \$ 275,779.88 30/07/2020 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	17/08/2020	04/09/2020	\$ 468,200.66
2	NORMAL	05/09/2020	25/09/2020	\$ 111,907.94
3	NORMAL	26/09/2020	26/10/2020	\$ 396,910.94
4	NORMAL	27/10/2020	17/11/2020	\$ 334,144.29
5	NORMAL	18/11/2020	04/12/2020	\$ 1'096,753.87
6	FINIQUITO	05/12/2020	14/12/2020	\$ 418,240.17
Importe total estimado				\$ 2'826,157.87



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Observaciones:

Beneficiarios recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de Municipio de Celaya.




Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.







"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Juan Gaspar García Aboytes Cargo: Director General de Obras Publicas</p>	<p>Por el supervisor de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Andrea Rojas Zamora Cargo: Supervisor de obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la contraloría municipal.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: KRAEL RODRIGUEZ M. Cargo: AUDITOR</p>

<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: MAQUINARIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Cargo: Contratista</p>	<p>Por desarrollo social</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Aux. Administrativa, s.c. Cargo: _____</p>
--	--

<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
--	--

Por los beneficiarios:

Firma: _____

Nombre: _____
Cargo: _____

