

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No. **DGOP/FAISM-097-2020**
 EN LA LOCALIDAD DE: **CELAYA** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **10:30** HRS. DEL DIA **12** DE **Febrero** DEL **20 21**
 SE REUNIERON EN: **EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE YURIRIA, EN EL FRACCIONAMIENTO EL PUENTE, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FAISM) 2020**

BENEFICIARIOS
 PROGRAMA DE INVERSION: **URBANIZACIÓN, PAVIMENTACION DE CALLES**
 MONTO CONTRATADO: **\$4,699,597.53** AMPLIACION: **_____** REDUCCION: **_____** IMPORTE TOTAL: **\$4,699,597.53**

	CONTRATADA	CONVENIO I	CONVENIO II	REPROGRAMACIÓN	REAL
FECHA DE INICIO :	14 de Septiembre de 2020	14 de Septiembre de 2020			14 de Septiembre de 2020
FECHA TERMINO :	11 de Enero de 2021	27 de Diciembre de 2020			27 de Diciembre de 2020

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$4,699,597.53	\$4,699,597.53			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$4,603,720.01	\$4,603,720.01			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **GRUPO JH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
 No. REG. S.I.E.M.: **_____** No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0019-1997** No. REG. C.M.I.C.: **_____**
 DOMICILIO: **FUENTE DE NEPTUNO NUM. 106 COL. LAS FUENTES EN CELAYA, GTO. C.P. 38040**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE MR-42 DE15 CM DE ESPESOR, CRUCES PEATONALES CON ESTAMPADO, LINEA DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALÉTICA

PAVIMENTO

2078.72 M2 --- CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO MR= 42 KG/CM2 Y 15.00CM. DE ESPESOR PARA EL ARROYO VEHICULAR
 44.00 M2 --- CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ESTAMPADO PARA CRUCES PEATONALES MR= 42 KG/CM2 Y 15 CM. DE ESPESOR

BANQUETAS

1058.36 M2 --- CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCALDO F° C= 150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR
 780.36 ML --- GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15X20X40CM

RED DE AGUA POTABLE

404.00 ML --- DE LINEA DE RED DE AGUA POTABLE RED 32.5 DE 3" DE DIAMETRO
 57.00 PZA --- TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO
 1.00 PZA --- CAJA DE VALVULAS

SEÑALAMIENTO

387.80ML --- MARCA SEPARADORA DE CARRIL de 10 cm. COLOR BLANCA
 11.00ML --- RAYA EN LINEA DE ALTO (M-10) DE 40CM PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO
 4.00 PZA --- SEÑALES RESTRICTIVAS DE VELOCIDAD
 4.00 PZA --- SEÑALES RESTRICTIVAS DE ALTO
 1.00 PZA --- LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

OBRAS COMPLEMENTARIAS

5 PZAS --- RENIVELACION DE POZOS
 16 PZAS --- REGISTROS PLUVIAL DE 50 X 50 CM
 31.86 ML --- GUARDALOSA DE SECCION RECTANGULAR

ALUMBRADO PUBLICO

24 PZAS --- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENUR-L MARCA ATP O SIMILAR EN CARACTERISTICAS
 16 PZAS --- SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA ALUMBRADO DE 7M DE ALTO
 24 PZAS --- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO 2"X 1.8M

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA	<u> X </u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u> X </u>	CONVENIO ADICIONAL	<u> _____ </u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u> X </u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u> 6 </u>		
OTROS	<u> _____ </u>				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-097-2020

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	14 de septiembre de 2020 AL 9 de octubre de 2020	\$ 377,469.51 ✓
2 NORMAL	10 de octubre de 2020 AL 9 de noviembre de 2020	\$ 702,931.89 ✓
3 NORMAL	10 de noviembre de 2020 AL 1 de diciembre de 2020	\$ 1,031,356.39 ✓
4 ADICIONAL	10 de noviembre de 2020 AL 1 de diciembre de 2020	\$ 125,094.42 ✓
5 NORMAL	2 de diciembre de 2020 AL 20 de diciembre de 2020	\$ 1,954,948.03 ✓
6 NORMAL FINIQUITO	21 de diciembre de 2020 AL 27 de diciembre de 2020	\$ 411,899.77 ✓
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 4,603,720.01 ✓

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPañIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
BKY-0022-0052845 ✓	3 de septiembre de 2020 ✓	Berkley México Fianzas ✓	\$1,409,879.26 ✓
BKY-0022-0052848 ✓	3 de septiembre de 2020 ✓	Berkley México Fianzas ✓	\$459,959.75 ✓
BKY-0022-0067064 ✓	2 de febrero de 2021 ✓	Berkley México Fianzas ✓	\$460,372.00 ✓
BKY-0022-0052848 ✓	4 de septiembre de 2020 ✓	Berkley México Fianzas ✓	\$ 459,959.75 ✓

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
ING. HUMBERTO VICTOR SARABIA CUEVAS
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
GRUPO JH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-097-2020

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :

NOMBRE: ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA: 

POR LA DIRECCIÓN TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA: 

POR LA COORDINACION DE URBANIZACIÓN:

NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCÍA

FIRMA: 

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: GRUPO JH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL GARCIA PRADO

FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE: Degado Municipal
Romiro Ramirez Gonzalez

FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: CARLOS ALBERTO GONZALEZ PUE

FIRMA: 

POR:
NOMBRE:

Desarrollo Social
Clemente Pabian Tron

FIRMA: 

POR:
NOMBRE:

SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO PUBLICO
LUIS SANCHEZ SANCHEZ

FIRMA: 

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.