

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOPI/MSM-100-2020
EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 08:30 HRS. DEL DIA 29 DE ENERO DEL 20 21
SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN (94.25 ML). PLANCARTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020

PROGRAMA DE INVERSION: 2020
MONTO CONTRATADO: \$656,619.91 AMPLIACION: \$69,189.69 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$725,809.60

FECHA DE INICIO: 7 de septiembre de 2020 RECALENDARIZACION: 6 de diciembre de 2020 CONVENIO I: CONVENIO II REAL: 7 de septiembre de 2020
FECHA TERMINO: 5 de diciembre de 2020 31 de diciembre de 2020 31 de diciembre de 2020

725,809.60

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$ 656,619.91	\$ 656,619.91			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$725,809.60	\$725,809.60			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR: IDEA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/IPC-0403-2012 No. REG. C.M.I.C.:
DOMICILIO: LEANDRO VALLE NUM. 409 ZONA CENTRO EN CELAYA, GTO. C.P. 36000

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

DESMONTAJES Y PRELIMINARES	ZAPATA CORRIDA (ZC-1)
DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA	DADO (D-1) DE 30X35 CM.
DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE MURETE DE CONCRETO DE MEDIDOR CFE	CONTRATIBE DE DESPLANTÉ (CT-2) DE 15X30 CM.
PODA DE ARBOL DE 3.00 A 5.00 M DE ALTURA CON TRONCO DE 30 CM DE DIAMETRO	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE TABICON
CIMENTACIÓN	ALBAÑILERÍA
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE TERRENO	JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE PLACA DE POLIESTIRENO
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS	MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7X14X28 CM., DE 14 CM
EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M	CADENA DE REMATE (CD-1) DE 25x15X13 CM
AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL	CADENA INTERMEDIA (CD-2) DE 12 X 25 CM
RELLENO EN ZANJA DE MATERIAL INERTE	CASTILLO (K-1) DE 20X25 CM, DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 200 KG/CM2
RELLENO EN ZANJA DE MATERIAL INERTE CALIDAD DE SUB-BASE	LIMPIEZA
CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL PARA ENTREGA DEL ESPACIO
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	LETREROS
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	<u> </u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>4</u>		<u> </u>
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	7 de septiembre de 2020	AL 6 de octubre de 2020 ✓	\$ 504,044.35 ✓
2 NORMAL	7 de octubre de 2020	AL 5 de noviembre de 2020 ✓	\$ 75,867.29 ✓
3 NORMAL	6 de noviembre de 2020	AL 5 de diciembre de 2020 ✓	\$ 101,796.84 ✓
4 NORMAL	6 de diciembre de 2020	AL 31 de diciembre de 2020 ✓	\$ 44,101.12 ✓
5 NORMAL		AL	\$ -
6 NORMAL		AL	\$ -
7 NORMAL		AL	\$ -
8 NORMAL		AL	\$ -
9 NORMAL		AL	\$ -
10 FINIQUITO		AL	\$ -
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 725,809.60

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2464298 ✓	21 de agosto de 2020 ✓	SOFIMEX	\$196,985.97 ✓
2464300 ✓	21 de agosto de 2020 ✓	SOFIMEX	\$65,661.99 ✓
2522950 ✓	11 de enero de 2021	SOFIMEX	\$72,580.96
2464300	14 de Diciembre 2020	SOFIMEX	\$65,661.99

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPARGARCIA ABOYTES
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
ARQ. EVA ISABEL ORTIZ FLORES
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
IDEA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No _____ DGOP/FAISM-100-2020

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA: _____

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: IDEA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ARQ. EVA ISABEL ORTIZ FLORES

ARQ. JUAN ANTONIO MALDONADO MEDINA FIRMA: _____

POR: COORDINACION DE DE EDIFICACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA: _____

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: Jose Reyes Gutierrez Román

FIRMA: _____

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: IDM "Gabriela Mistral"
María Fernanda López Hernández

FIRMA: _____

POR: SUPERVISION
NOMBRE: _____

ING. RICARDO VILLAGOMEZ MAGUEYAL

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: DELEGADO SOCIAL (DIRECCION EDUCACION)
OSCAR MOCHILES HUERTA

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____


FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

FIRMA: _____

[Handwritten signatures and stamps]

**SECRETARIA DE EDUCACION
GUANAJUATO
EDUCACION PREESCOLAR
JARDIN DE NIÑOS
GABRIELA MISTRAL
11EJN 0264 U
CELAYA, GT.**

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRIADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.