

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-105-2020

EN LA LOCALIDAD DE:
SE REUNIERON EN:

CELAYA

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS

12:00

HRS. DEL DIA

12 DE

Febrero

DEL 20-21

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

PAVIMENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE AUTOPISTA CELAYA-SALAMANCA A AVENIDA LAS TORRES. SAN ISIDRO DE ELGUERA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020

BENEFICIARIOS

PROGRAMA DE INVERSION:

URBANIZACION, PAVIMENTACION DE CALLES

MONTO CONTRATADO:

\$5,891,719.89

AMPLIACION:

\$448,165.67

REDUCCION:

IMPORTE TOTAL: \$6,339,885.56

FECHA DE INICIO:
FECHA TERMINO:

CONTRATADA
01 de Octubre de 2020
29 de Diciembre de 2020

CONVENIO I

CONVENIO II

REPROGRAMACION

REAL

01 de Octubre de 2020
29 de Diciembre de 2020

MONTO APROBADO (CONTRATO)

ANO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$6,339,885.56	\$6,339,885.56			

ANO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$6,293,498.09	\$6,293,498.09			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:

CABBAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No. REG. S.I.E.M.:

No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0153-2004 No. REG. C.M.I.C.:

DOMICILIO:

CARRETERA ACAMBARO-JERECUARO KM. 1 NUM. 3, COL. CHUPICUARO EN ACAMBARO, GTO.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE MR-42 DE 15 CM DE ESPESOR, CRUCES PEATONALES CON ESTAMPADO, LINEA DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALETICA

PAVIMENTO

2578.60 M2 - CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO MR= 42 KG/CM2 Y 15.00CM. DE ESPESOR PARA EL ARROYO VEHICULAR

208.08 M2 - CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ESTAMPADO PARA CRUCES PEATONALES MR= 42 KG/CM2 Y 15 CM. DE ESPESOR

BANQUETAS

1046.79 M2 - CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCALDO F°C= 150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR

673.48 ML - GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15X20X40CM

RED DE AGUA POTABLE

257.69 ML - DE LINEA DE RED DE AGUA POTABLE RED 32.5 DE 3" DE DIAMETRO

RED DE DRENAJE

337.69 ML - DE LINEA DE RED DE DRENAJE DE PVC ALCANTARILLADO DE 45CM (18") DE DIAMETRO

45 PZA - DE DESCARGAS SANITARIAS DE 6" DE DIAMETRO

44 PZA - DE REGISTROS SANITARIOS DE 40X60X100CM

SEÑALAMIENTO

2.00 PZA - SEÑALES RESTRICTIVAS PREVENTIVA ESCOLARES (SP-33)

2.00 PZA - SEÑALES RESTRICTIVAS DE VELOCIDAD (SR-9)

7.00 PZA - SEÑALES RESTRICTIVAS DE ALTO (SR-6)

96.00 PZA - DE BOYA VIAL FABRICADA DE LAMINA CALIBRE 10

1.00 PZA - LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

OBRAS COMPLEMENTARIAS

19 PZAS - DE REGISTROS PLUVIAL DE 50 X 50 CM

31.46 ML - DE GUARDALOSA DE SECCION RECTANGULAR

ALUMBRADO PUBLICO

17 PZAS - DE LUMINARIAS ENUR-L MARCA ATP O SIMILAR EN CARACTERISTICAS

11 PZAS - DE POSTES DE CONCRETO PCR 9-400

17 PZAS - DE BRAZO METALICOS PARA LUMINARIAS 2"X 1.8M

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA

X

PRESUPUESTO DEFINITIVO

X

CONVENIO ADICIONAL

REPORTE FOTOGRAFICO

X

ESTIMACIONES GENERADAS

5

OTROS

Gloria Garcia Camacho

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	1 de octubre de 2020	AL 31 de octubre de 2020	\$ 884,363.49
2 NORMAL	1 de noviembre de 2020	AL 15 de noviembre de 2020	\$ 610,213.53
3 NORMAL	16 de noviembre de 2020	AL 30 de noviembre de 2020	\$ 511,553.11
4 NORMAL	1 de diciembre de 2020	AL 20 de diciembre de 2020	\$ 2,781,485.66
5 ADICIONAL-FINIQUITO	21 de diciembre de 2020	AL 29 de diciembre de 2020	\$ 1,505,882.30
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 6,293,498.09

CELAYA
 2020
 FAISM

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
4433-01725-7	25 de septiembre de 2020	Aserta FIANZAS SEGUROS	\$1,767,515.97
4433-01726-0	25 de septiembre de 2020	Aserta FIANZAS SEGUROS	\$589,171.99
4433-01953-0	2 de febrero de 2021	Aserta FIANZAS SEGUROS	\$629,349.81

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

Gloria Garcia Lomacho

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING. ERNESTO CABALLERO BARRERA

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

CABBAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

[Handwritten signatures]

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. _____ DGOP/FAISM-105-2020

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE: ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA: 

POR LA DIRECCIÓN TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA: 

POR LA COORDINACION DE URBANIZACIÓN:

NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCÍA

FIRMA: 

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: CABBAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: ING. FERNANDO CABALLERO BARRERA

FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ING. VICTOR MANUEL GARCIA PRADO

FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE: Delegada municipal
Gloria Garcia Camacho

FIRMA: _____

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ ROJE

FIRMA: 

POR:

NOMBRE: Desarrollo Social
Martinez Rojas Jorge Miguel

FIRMA: 

POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.