



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega – recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En la localidad de Celaya, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 12:00 hrs. del 18 de Diciembre del 2020 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	MUNICIPAL - OBRA COMPLEMENTARIA FAISM Y PSBGTO		
Ejercicio presupuestal:	2020	Programa:	RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 (OBRA COMPLEMENTARIA PSBGTO) \$ 353,294.61 Y \$ 162,483.31
Nombre de la Obra:	1) AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA DEL CARMEN Y PRIVADA GUADALUPE, TRAMO: DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A FONDO DE LAS PRIVADAS, COMUNIDAD SAN ELIAS. 2) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PRIVADA DEL CARMEN Y PRIVADA GUADALUPE, TRAMO: DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A FONDO DE LAS PRIVADAS, COMUNIDAD SAN ELIAS.		
Localidad:	SAN ELIAS		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	GRUPO SINGUAS, S.A. DE C.V.		
No. de Registro CMIC:		Registros No. de Registro de Padrón de Contratista	
		Municipal:	Estado:
		GTO-SOP/PUC-2060-2013	

Datos del contrato:

Número de contrato:	DGOP/FAISM-108-2020		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE NOVIEMBRE DE 2020	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	06 DE NOVIEMBRE DE 2020
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$613,862.96			\$613,862.96	43 FAMILIAS	

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 603,682.06			\$ 603,682.06	43 FAMILIAS	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Descripción de los trabajos realizados:

1. PRIVADA GUADALUPE	
DRENAJE	
• COLECTOR PRINCIPAL DE 10" DE DIAMETRO.....	140ML
• POZOS A DIFERENTES ALTURAS.....	2 PZAS
• CONEXIÓN A POZO EXISTENTE.....	1 PZA
• DESCARGAS SANITARIAS.....	20 PZAS
• REGISTROS SANITARIOS.....	20 PZAS
AGUA POTABLE	
• INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO.....	138ML
• TOMAS DOMICILIARIAS.....	20 PZAS
• CAJA DE VALVULAS.....	1 PZA
2. PRIVADA DEL CARMEN	
DRENAJE	
• COLECTOR PRINCIPAL DE 10" DE DIAMETRO.....	140ML
• POZOS A DIFERENTES ALTURAS.....	2PZA
• CONEXIÓN A POZO EXISTENTE.....	1 PZA
• DESCARGAS SANITARIAS.....	23 PZAS
• REGISTROS SANITARIOS.....	23 PZAS
AGUA POTABLE	
• INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO.....	147ML
• TOMAS DOMICILIARIAS.....	23 PZAS
• CAJA DE VALVULAS.....	1 PZA

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2508491	Valor de la fianza:	\$60,368.21
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
7 DE DICIEMBRE DE 2020		Inicio	Termino
		18 DE DICIEMBRE DE 2020	18 DE DICIEMBRE DE 2021
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX		
Ante :	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	FIANZA ANTICIPO: EL CONTRATISTA AFIRMA NO REQUERIR ANTICIPO		
	FIANZA CUMPLIMIENTO: 2468448 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR \$ 51,577.79		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	14 - SEP - 2020	13 - OCT - 2020	\$ 417,313.64
2	NORMAL	14 - OCT - 2020	31 - OCT - 2020	\$ 116,043.62
3	A - FINQUITO	01 - NOV - 2020	06 - NOV - 2020	\$ 70,324.80
Importe total estimado:				\$ 603,682.06

Observaciones:



Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO DEFINITIVO	PLANO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA IMPRESO Y EN CD

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO DE OBRA	CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTIMACION FINIQUITO, NOTAS DE BITACORA, BITACORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, CALENDARIO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CD CON INFORMACION DEL FINIQUITO
PRESUPUESTO DEFINITIVO	CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS CANTIDADES TOTALES
REPORTE FOTOGRAFICO	IMÁGENES IMPRESAS EN HOJAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
ESTIMACIONES GENERADAS	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES CON SUBTOTALES Y EN ORDEN PARA SU VERIFICACION

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Celaya representada en este acto por la Lic. Elvira Paniagua Rodríguez en su carácter de Presidenta Municipal.








Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante:</p> <p> ARQ JUAN GASPAR GARCÍA ABOYTES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO</p>	<p>Por el municipio o entidad contratante:</p> <p> ING. LUIS LOPEZ HERRERA DIRECTOR TECNICO</p>
<p>Por el municipio o entidad contratante:</p> <p> ING. CARLOS MORELOS GARCÍA COORDINACION DE URBANIZACIÓN</p>	<p>Por el supervisor de obra:</p> <p> ING. VICTOR MANUEL GARCIA PRADO SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor:</p> <p> GRUPO SINGUAS, S.A. DE C.V.</p>	<p>Por Desarrollo Social:</p> <p>Nombre: <u>Jorge Barajas Obrajero</u> Cargo:</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Contraloría Municipal:</p> <p>Firma:  Nombre: <u>Alejandro Ramírez C.</u> Cargo: <u>Auditor</u></p>	<p>Por los beneficiarios:</p> <p>Firma:  Nombre: _____ Cargo: <u>Delegación</u></p>
<p>Por Alumbrado Público:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por _____:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>