



OPERADO

Acta de entrega - recepción

Municipio: Celaya, Gto.

FAIS ESTATAL

En espacio público Desarrollo Social, municipio de Celaya, GTO., siendo las 10:30 hrs. Del 29 de Enero 2021, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:

PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO (PVMII) 2020 Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020

Ejercicio fiscal:

2020

Programa:

PVMII/FAISM

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO. COMUNIDADES: SAN ISIDRO CRESPO, SAN MIGUEL OCTOPAN, SANTA MARIA DEL REFUGIO, EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO)

Localidad:

CELAYA, GTO.

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

RM MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

Registros

No. de Registro CMIC:

No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas

GTO-SOP/PUC-4732-2020

Datos del contrato:

Número de contrato:

DGOP-PVMII/FAISM-117-2020

Fechas según contrato

Fechas reales

Inicio:

Termino:

Inicio:

Termino:

12/10/2020

25/12/2020

12/10/2020

25/12/2020

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada

Oficio de autorización

25/12/2020

Número de oficio

Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2'376,387.9		\$1,825,636.24	\$550,751.66		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2'313,940.64		\$1'770,859.06	\$543,081.58		

M. Del Rio

Este documento es público, ajeno a...
Queda prohibido...
"2021"



Descripción de los trabajos realizados:

- TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO,
- DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES
- EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD
- CARGA MANUAL Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A PRIMERA ESTACIÓN (20 METROS)
- RELLENO EN CAJA DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO SEMIMECANICO AL 95% DE SU P.V.S.M.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO REFORZADO CALIBRE 200 GR/M2 PARA LOSA DE CIMENTACIÓN
- LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2,
- MURO DE TABICÓN 10X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 EN VOLUMEN,
- CASTILLO (K-1) DE 15X15 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2,
- LOSA MACIZA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO TOP TOTAL 3 AÑO
- APLANADO EN MUROS DE 2 CM DE ESPESOR BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:3:12
- PINTURA VINÍLICA LAVABLE COLOR BLANCO EN PLAFÓN, MUROS INTERNOS Y EXTERNOS
- SALIDA PARA LUMINARIAS EN LOSA DE CONCRETO ARMADO A BASE DE POLIDUCTO REFORZADO DE 13 MM
- SALIDA PARA APAGADOR SOBRE MURO. A BASE DE POLIDUCTO REFORZADO 13 MM(1/2"),
- SALIDA PARA CONTACTO ELÉCTRICO, AHOGADO EN MURO
- FOCO AHORRADOR DE 15 WATTS CON ILUMINACIÓN DE 75 WATTS
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACERO GALVANIZADO AMBAS CARAS LISAS CON RELLENO DE POLIURETANO Y BASTIDOR DE MADERA DE 0.90 X 2.10 METROS
- VENTANA DE ALUMINIO DE 1.50X1.20 M, CORREDIZA ALUMIPRO NATURAL 1 1/2"
- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA SU RECEPCIÓN Y OCUPACIÓN
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA DE 29X11 CM.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	8134-04426-2	Valor de la fianza:	\$ 237,638.79
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
29 DE ENERO DE 2021		Inicio	Término
		29/ENERO/2021	29/ENERO/2022
Nombre de la afianzadora:	Aseguradora Insurgentes, S.A. DE C.V. Grupo Financiero Aserta		
Ante:			
Otras garantías:	8134-04133-1 \$237,638.79 Aseguradora Insurgentes, S.A. DE C.V. Grupo Financiero Aserta 8135-04132-6 \$712,916.37 Aseguradora Insurgentes, S.A. DE C.V. Grupo Financiero Aserta		

M. del P. 7

El presente es un documento público, ajeno a cualquier interés particular. Queda prohibido su uso para fines ajenos a los que se destinó.



Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	12/10/20	03/11/20	\$213,877.44
2	NORMAL	04/11/20	23/11/20	\$479,582.64
3	NORMAL	24/11/20	04/12/20	\$706,492.26
4	NORMAL	05/12/20	15/12/20	\$779,961.88
5	FINIQUITO	16/12/20	25/12/20	\$134,026.42
Importe total estimado:				\$2'313,940.64

Observaciones:

El beneficiario recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Celaya.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

M. del P. Z

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del mismo para los fines del artículo 7º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública GPF-CGTO"






[Handwritten signatures and marks]



OPERADO

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

FAIS ESTATAL

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Juan Gaspar Garcia Aboytes Cargo: Director General de Obras Publicas</p>	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Cynthia Dolores Basaldua Mendoza Cargo: Supervisor</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Contraloría</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Jose A. Gutierrez R. Cargo: Auditor</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: RM MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V. Cargo: Ebadu Emmanuel Vera Nolasco</p>	<p>Servicios Municipales</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por Desarrollo Social</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: M. Dolores Pérez Cargo: _____</p>	<p>Por los Beneficiarios</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso indebido de los recursos públicos."