



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega – recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En la localidad de San Rafael de Yustis, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 13 de enero del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	MUNICIPAL - OBRA COMPLEMENTARIA PSBMC		
Ejercicio presupuestal:	2020	Programa:	RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020 (OBRA COMPLEMENTARIA PSBMC)
Nombre de la Obra:	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, TRAMO: DE LA PRIVADA LA NORIA A LA CALLE SAPIEN Y DE LAS PRIVADAS LA NORIA Y PRIV. ELIAS ROSAS, TRAMO: DE LA AVENIDA PRINCIPAL AL FONDO DE LAS PRIVADAS, COMUNIDADES SAN RAFAEL DE YUSTIS.		
Localidad:	SAN RAFAEL DE YUSTIS		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	LIC. KENNY JAMAICA GASCA		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista		
	Municipal:	Estado:	
	GTO-SOP/PUC-2594-2013	GTO-SOP/PUC-2594-2013	

Datos del contrato:

Número de contrato:	DGOP/FAISM-120-2020		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
12 DE OCTUBRE DE 2020	25 DE DICIEMBRE DE 2020	12 DE OCTUBRE DE 2020	09 DE DICIEMBRE DE 2020
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 422,515.52			\$ 422,515.52	60 PERSONAS	

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 422,515.52			\$ 422,515.52	60 PERSONAS	

Carlos R

Mo. Sandra C.M.



Descripción de los trabajos realizados:

DRENAJE
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO 10" 156.00 ML, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO 12" 170.00 POZOS DE VISITA 8.00 PZAS
 EXCAVACIÓN, RELLENO DE TEPETATE EN ACOSTILLADO, RELLENO DE MAETRIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS EN AV. PRINCIPAL 2.00 PZAS
DESCARGAS 15.00 DESCARGAS
 CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS 15.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO 6" 57.80 ML EXCAVACIÓN, RELLENO DE TEPETATE EN ACOSTILLADO, RELLENO DE MAETRIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO, LETRERO INFORMATIVO 1.00 PZA

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número: **2516869** Valor de la fianza: **\$ 42,251.55**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
08 DE ENERO DE 2021	Inicio	Termino
	13 DE ENERO DE 2021	13 DE ENERO DE 2022

Nombre de la afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**

Ante: **LA TESORERÍA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.**

Otras garantías: **FIANZA ANTICIPO 2475693 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR \$ 42,251.55**
FIANZA CUMPLIMIENTO 2476013 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR \$ 126,754.66

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	12 de octubre de 2020	17 de octubre de 2020	\$ 71,723.03
2	NORMAL	18 de octubre de 2020	23 de octubre de 2020	\$ 113,934.95
3	NORMAL	24 de octubre de 2020	30 de octubre de 2020	\$ 19,031.92
4	NORMAL	31 de octubre de 2020	08 de noviembre de 2020	\$ 65,684.76
5	NORMAL	09 de noviembre de 2020	24 de noviembre de 2020	\$ 97,309.67
6	FINIQUITO	25 de noviembre de 2020	09 de diciembre de 2020	\$ 54,831.19
Importe total estimado:				\$ 422,515.52

Observaciones:

Observaciones:

Ma. Sandra C.M.
 Carlos R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO DEFINITIVO	PLANO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA IMPRESO Y EN CD

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO DE OBRA	CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTIMACION FINIQUITO, NOTAS DE BITACORA, BITACORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, CALENDARIO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CD CON INFORMACION DEL FINIQUITO
PRESUPUESTO DEFINITIVO	CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS CANTIDADES TOTALES
REPORTE FOTOGRAFICO	IMÁGENES IMPRESAS EN HOJAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
ESTIMACIONES GENERADAS	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES CON SUBTOTALES Y EN ORDEN PARA SU VERIFICACION

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de Celaya** representada en este acto por la **Lic. Elvira Paniagua Rodríguez** en su carácter de **Presidenta Municipal**.








Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

[Handwritten signatures and initials]
Lic. Sandra C. M.
Carlos R



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante:</p> <p> ARQ JUAN GASPAR GARCÍA ABOYTES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO</p>	<p>Por el municipio o entidad contratante:</p> <p> ING. LUIS LOPEZ HERRERA DIRECTOR TECNICO</p>
<p>Por el municipio o entidad contratante:</p> <p> ING. CARLOS MORELOS GARCÍA COORDINACION DE URBANIZACIÓN</p>	<p>Por el supervisor de obra:</p> <p> ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor:</p> <p> LIC. KENNY JAMAICA GASCA</p>	<p>Por Desarrollo Social:</p> <p> Nombre: <u>Martínez Rojas Jorge Miguel</u> Cargo: <u>Promotor</u></p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Contratoría Municipal:</p> <p>Firma:  Nombre: <u>José R. Antón R.</u> Cargo: <u>Auditor</u></p>	<p>Por los beneficiarios:</p> <p>Firma: <u>Ma. Sandra C.M.</u> Nombre: <u>María Sandra Campos Narcedo</u> Cargo: <u>Comite Pro-obras</u></p>
<p>Por _____:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por <u>Delegación</u>:</p> <p>Firma: <u>Carlos R</u> Nombre: <u>Carlos Ramírez</u> Cargo: _____</p>