

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL
EN LA LOCALIDAD DE CELAYA
SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-126-2020
DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 20 21

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (ACCIONES DE REHABILITACION O CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES, BANQUETAS, ALUMBRADO E IMAGEN URBANA) EN SEGUNDO ANILLO PONIENTE (2DA. ETAPA) EN CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2020

PROGRAMA DE INVERSION: 2020
MONTO CONTRATADO: \$1,452,800.97 AMPLIACION: \$26,166.34 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,478,967.31

FECHA DE INICIO: 12 de octubre de 2020 REAL: 12 de octubre de 2020
FECHA TERMINO: 25 de diciembre de 2020 REAL: 25 de diciembre de 2020

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$1,478,967.31	\$1,478,967.31			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$1,478,967.31	\$1,478,967.31			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.
No. REG. S.I.E.M.: B42-50961-10-8 No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3525-2016 No. REG. C.M.I.C.: _____
DOMICILIO: _____

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES		
Demoliciones	M2	564.69
BASES Y SUB BASES		
Afíne y compactación del terreno natural al 90% P.V.S.M.	M2	645.28
Capa de 25cm de subrasante a base de tepetate compactado al 95% de su peso específico seco máximo.	M3	166.74
Base hidráulica, capa de 15cm de base granular (grava triturada de 1 1/2" a finos de trituración) seguir las normas de la SCT vigentes.	M3	48.36
ACABADOS		
Construcción de guardalosa de de sección rectangular 15x30cm.	ML	364.70
Construcción de guardalosa de de sección rectangular 15x40cm.	ML	309.50
Losa de concreto hidráulico de resistencia a la compresión de F'c= 150 kg/cm².	M2	120.00
Losa de concreto hidráulico de resistencia a la compresión de F'c= 150 kg/cm².	M2	176.00
Adoquín peatonal, color gris claro, cuadrado de 20x20cm x5cm de espesor.	M2	168.90
Construcción de rampa de concreto, en banquetas, de 2.00m de ancho por 0.80m.	M2	167.46
INSTALACIÓN SANITARIA		
Renivelación de tapa existente en registro de JUMAPA.	PZA	20.00
ALUMBRADO		
Luminaria marca ATP modelo LIBRA color negro 55 W 4000°K sobre poste recto de Alumbrado Público de 4 mts color negro.	PZA	18.00
Colocación de Luminaria SOLALED CITYPLUS-U50N401V marca SOLA BASIC.	PZA	1.00
Suministro y colocación de Luminaria peatonal marca Construlita.	PZA	6.00
Suministro y colocación de base de concreto, prefabricada de f'c=200kg/cm2 para luminaria.	PZA	25.00
Suministro y colocación de registro de concreto prefabricado de 0.33x0.33x0.4 mts.	PZA	25.00
Colocación de cable xlp cal. 6 aluminio.	ML	527.00
Línea aérea de cable neutranel 2+1, calibre 06.	ML	192.05

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO _____
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 4 CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO _____
 OTROS PLANOS DEFINITIVOS CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE ACUERDO A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

(Handwritten signatures and scribbles)

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FORTAMUN-126-2020

RELACION DE ESTIMACIONES
PERIODO

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	12 de octubre de 2020	31 de octubre de 2020	\$ 102,208.72
2 NORMAL	1 de noviembre de 2020	15 de noviembre de 2020	\$ 164,128.64
3 NORMAL	16 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2020	\$ 878,903.16
4 ADICIONAL / FINIQUITO	1 de diciembre de 2020	25 de diciembre de 2020	\$ 333,726.79
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 1,478,967.31

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
20A49963	1 de octubre de 2020	Dorama, Institucion de Garantias, S.A.	\$435,840.29
20A49966	1 de octubre de 2020	Dorama, Institucion de Garantias, S.A.	\$145,260.09
2244410-0000	2 de febrero de 2021	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	\$147,896.73

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
CONSTRUOBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
C. MARTHA NORMA HERNANDEZ HERNANDEZ

[Handwritten signatures and scribbles covering the bottom portion of the page, including a large signature on the left and another on the right.]

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-126-2020

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:
NOMBRE:
REPRESENTANTE:

CONSTRUOBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:
NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE:

ARQ. MARIO ADRIAN CENTENO VIDAL

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE:

ISRAEL RODRIGUEZ MALDONADO

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

Desarrollo Social
Unión Comunal de Manzanillo

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.