

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOPI/FORTAMUN-011-2021
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021
 EF. REUNION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PANTEONES DEL MUNICIPIO DE CELAYA (GAVETAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2021

PROGRAMA DE INVERSION: 2021
 MONTO CONTRATADO: \$2,939,758.00 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$2,939,758.00

FECHA DE INICIO: 24 de mayo de 2021 REAL: 24 de mayo de 2021
 FECHA TERMINO: 19 de noviembre de 2021 REAL: 13 de septiembre de 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$ 2,939,758.00	\$ 2,939,758.00			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$ 2,931,105.88	\$ 2,931,105.88			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR: ARG. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-4704-2019 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: BEATRIZ SILVA NUM. 101 COL. EMETERIA VALENCIA EN CELAYA, GTO. C.P. 38010

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

Trazo y nivelación a reventón y manguera,	M2	483.9	Pintura vinílica en boquilla de losa de 8 cms con superficie fina a cualquier altura	ML	222
Corte y demolición mecánica de pavimento asfáltico	M2	431.7	Suministro y aplicación de impermeabilizante	M2	54.4
Excavación en caja por medios mecánicos en material tipo B de 0 a 2 m	M3	157	Limpieza final de la obra para su recepción y ocupación	M2	213
Excavación en zanja por medios manuales en material tipo B de 0 a 2 m	M3	6.88	Construcción de banqueta de concreto hidráulico premezclado f'c= 200 kg/cm2.	M2	12.1
Carga y Acarreo por medios mecánicos de material producto de demolición	M3	163	Desmontaje de poste metálico	PZA	2
Acarreo en camión de material producto de demolición	M3/KM	814.9	Registro (prefabricado) eléctrico de 33 x 33 x 40	PZA	7
Relleno en caja con material inerte (tepalcate), compactado al 95 %	M3	194.3	Base de concreto prefabricada en forma rectangular	PZA	2
Guarnición con sección trapezoidal 15 x 20 x 40 cm. de concreto hidráulico	ML	130.3	Reinstalación de luminario (por medios mecánicos)	PZA	2
Pintura vinílica en guarnición con superficie aparente	m2	43.7	Localización y bloqueo de red hidráulica existente a base de tubería pvc hidráulico	PZA	1
Suministro e instalación de concreto (en cenefa y/o zanjas)	m2	54.66	Suministro e instalación de tubería de p.v.c. hidráulico de 3/4 de pulgada	ML	98
Contratabe CT-1 en losa de cimentación de sección 20x25cm	ML	93.06	Suministro e instalación de tubería de p.v.c. alcantarillado	ML	10
Losa de cimentación a base de concreto premezclado tiro directo f'c=200 kg/cm2	M2	41.54	Construcción de registro con medidas de 40 x 60 x 90 cm	PZA	2
Castillo k-1 de sección 14x14cm (en mocheta de tabicón) de concreto f'c=200 kg/cm2	ML	145	Rejilla pluvial de 40x60 cm, a base de solera de 2" x 3/16" @ 3 cm	PZA	2
Muro (en mocheta) de tabicón blanco de 10 cm de espesor, construido con tabicón pesado de 10 x 14 x 28 cm	M2	211.6	Demolición de pileta existente	M2	27.7
Aplanado (INTERIOR) de 2 cm de espesor a base de mortero cemento, cal y arena	M2	398	Muro a base de concreto premezclado tiro directo f'c=200 kg/cm2	M2	15
Aplanado de 2 cm de espesor (exterior)	M2	90.96	Forjado de escalón con huella de 40 cms por 10 cms	ML	17
Boquilla de 2 cm de espesor en castillo de 12 a 14 cm de ancho	ML	92	Forjado de moldura semicircular (180 grados)	ML	14.7
Boquilla de 2 cm de espesor en losa de 8 cm de ancho a base de mortero cemento	ML	130.7	Chafalán de 20 cms desarrollo total	ML	18
Losa de entepiso (nivel uno y dos) a base de concreto premezclado tiro directo f'c=200 kg/cm2	M2	207.1	Toma de llenado Y DESCARGA (hasta de 9 ml)	TOMA	2
Forjado de gotero en losa a base de tulio de madera de 1/2"	ML	19.1	Desinstalación e instalación de banca de hierro forjado Y JARDINERA	PZA	4
Pintura vinílica en muro con superficie fina a cualquier altura	M2	86.24			

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>6</u>		_____
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				_____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE CIERRE FINANCIERO DE OBRA

Contrato Núm.

DGOP/FORTAMUN-011-2021

En la ciudad de Celaya, Guanajuato siendo las 14 hrs. del día 10 de septiembre de 2021, se levanta la presente Acta de Cierre Financiero de obra pública en la Dirección General de Obras Públicas ubicada en Av. Lázaro Cárdenas Núm.- 704 de la Colonia Villas del Romeral de esta Ciudad.

Los C.C. Representantes de la Dirección General Obras Públicas, que intervienen en la presente acta, hacen constar sobre el estado físico - financiero en que se encuentra la obra pública denominada:

Obra:

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PANTEONES DEL MUNICIPIO DE CELAYA (GAVETAS)

Datos generales del contratista

Contratista:

ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ

Reg. O.P.M.:

GTO-SOP/PUC-4704-2019

Financiamiento

Origen del recurso:	RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2021	Ejercicio fiscal:	2021
Monto contrato orig.	Convenios modificatorios		Total
2,939,758.00			2,939,758.00
Fecha/inicio :	24-may-2021	Fecha/término:	03-sep-2021

Estado Financiero de Obra Pública:

Importe contratado:	2,939,758.00	Importe ejercido:	2,931,105.88	Saldo no ejercido:	8,652.12	% Av. Fin.	99.71%
Anticipo %	50.00%	Importe Anticipo:	1,469,879.00	Importe amortizado:	1,469,879.00	% Av. Fis.	100.00%
Núm. de estimaciones:	5						

Relación de estimaciones:

Estimación No.	Tipo	Fecha	Período	Importe	Facturas Núm.	Fecha	Importe
1-N	NORMAL	9-jun-2021	del: 24-may-2021 al: 4-jun-2021	\$ 527,458.69			\$ 527,458.69
2-N	NORMAL	23-jun-2021	del: 5-jun-2021 al: 18-jun-2021	\$ 553,997.41			\$ 553,997.41
3-N	NORMAL	07/07/021	del: 19-jun-2021 al: 30-jun-2021	\$ 388,289.65			\$ 388,289.65
4-N	NORMAL	30-jul-2021	del: 1-jul-2021 al: 24-jul-2021	\$ 559,078.62			\$ 559,078.62
5-N	NORMAL	16-ago-2021	del: 25-jul-2021 al: 13-ago-2021	\$ 615,989.42			\$ 615,989.42
6-F	FINIQUITO	10-sep-2021	del: 14-ago-2021 al: 3-sep-2021	\$ 286,292.09			\$ 286,292.09
				Importe total	\$ 2,931,105.88	Importe facts.	\$ 2,931,105.88

Observaciones:

Por la Coordinación de obra:

Nombre:

ING. RICARDO VILLAGOMEZ MAGUEYAL

Firma:

Cargo:

SUPERVISOR

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FORTAMUN-011-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE:

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:
NOMBRE:
REPRESENTANTE:

ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ
ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ

FIRMA:

POR COORDINACIÓN DE DE EDIFICACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE:

CARLOS ALBERTO GONZALEZ RUIZ

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE:

L.A.D. Jesus Manuel Tenorio Aguilar

FIRMA:

POR SUPERVISION
NOMBRE:

ING. RICARDO VILLAGOMEZ MAGUEYAL

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.