

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/SDAYR/FAISM-028-2021
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 20 21
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:
REHABILITACION DE CAMINO RURAL COMUNIDAD LA ESPERANZA DE YUSTIS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Programa Q0176 conectando mi camino rural 2021 y Ramo 33, fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FAISM) 2021

BENEFICIARIOS: 244 PERSONAS
 PROGRAMA DE INVERSION: 2021

MONTO CONTRATADO: \$5,488,445.43 AMPLIACION 1: \$271,803.19 REDUCCION: _____ IMPORTE TOTAL: \$5,760,248.62

	CONTRATADA	CONVENIO I	CONVENIO II	RECALENDARIZACIÓN	REAL
FECHA DE INICIO :	1 de julio de 2021	1 de octubre de 2021			1 de julio de 2021
FECHA TERMINO :	30 de septiembre de 2021	30 de octubre de 2021			18 de octubre de 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$5,760,248.62	\$1,643,914.55	\$4,116,334.07		

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$5,760,248.62	\$1,643,914.55	\$4,116,334.07		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ALBA Y MACHUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1145-2012 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: GORRION NUM. 201 COL. LOS ALAMOS EN CELAYA, GTO. C.P. 38020

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LARGO DE CAMINO 2.05KM ANCHO DE CARPETA ASFALTICA 5.50M TERRACERIAS 6.00M ANCHO CORONA

CONSTRUCCIÓN

11,275.00 M2 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 4CM DE ESPESOR PROMEDIO

SEÑALAMIENTO

2,050.00 ML RAYA SEPARADORA CIRCULACIÓN CONTINUA COLOR BLANCO
2.00 PZA / SEÑAL PREVENTIVA SP-34 GANADO
2.00 PZA / SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 ALTO
2.00 PZA / SEÑAL RESTRICTIVA SR-08 VELOCIDAD MAXIMA
1.00 PZA / SEÑAL PREVENTIVA SP-12 INTERSECCIÓN EN T
1.00 PZA / SEÑAL INFORMATIVA SID 9 INFORMATIVA DE DESTINO
2.00 PZA / SEÑAL INFORMATIVA SID 9 ENTRONQUE DOBLE DESTINO
1.00 PZA / LETRERO INFORMATIVO DE OBRA
1.00 PZA / LOGOTIPO SDAYR SOBRE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO ADICIONAL	<u>X</u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>9</u>		
OTROS					

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/SDAYR/FAISM-028-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	1 de julio de 2021 AL 19 de julio de 2021	\$ 725,483.67
2 NORMAL	20 de julio de 2021 AL 2 de agosto de 2021	\$ 510,316.67
3 NORMAL	3 de agosto de 2021 AL 11 de agosto de 2021	\$ 528,883.86
4 NORMAL	12 de agosto de 2021 AL 24 de agosto de 2021	\$ 874,752.01
5 NORMAL	25 de agosto de 2021 AL 6 de septiembre de 2021	\$ 1,105,378.80
6 NORMAL	7 de septiembre de 2021 AL 13 de septiembre de 2021	\$ 221,555.07
7 NORMAL	14 de septiembre de 2021 AL 4 de octubre de 2021	\$ 972,973.21
8 NORMAL	5 de octubre de 2021 AL 6 de octubre de 2021	\$ 244,718.16
9 ADICIONAL FINIQUITO	7 de octubre de 2021 AL 18 de octubre de 2021	\$ 576,187.17
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 5,760,248.62

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1285-08126-5	15 de junio de 2021	ASEGURA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$1,646,533.63
1285-08127-8	15 de junio de 2021	ASEGURA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$548,844.54
1285-08127-8	23 de septiembre de 2021	ASEGURA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$548,844.54
2295624-0000	27 de octubre de 2021	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	\$576,024.86

OBSERVACIONES

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ARQ. JAIME RAMIREZ ALBA

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ALBA Y MACHUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/SDAYR/FAISM-028-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA: 

POR LA DIRECCIÓN TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA: 

POR LA COORDINACION DE URBANIZACIÓN:

NOMBRE: ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ

FIRMA: 

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: ALBA Y MACHUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: JAI ME KAMIREZ ALBA

FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE: delegada - magdalena castro

FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: ARQ. CARLOS SANCHEZ ZAVALA

FIRMA: 

POR:
NOMBRE:

Desarrollo Social
Jorge Miguel Martinez Soja

FIRMA: 

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECAUDADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAI DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FIRMANDO SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.