

## Acta de entrega - recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En la localidad de San Miguel Octopan, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 10:00 Hrs. del 28 de Enero del 2022 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

### Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	Estatal		
Ejercicio presupuestal:	2021	Programa:	Programa Embelleciendo mi Colonia (PEMC) 2021
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN, EN LA CALLE CUAUHTEMOC		
Localidad:	SAN MIGUEL OCTOPAN COMUNIDAD DE CELAYA, GTO.		

### Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	ARQ. DAVID BARROSO ESPINOZA		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista		
	Municipal:	Estado:	
	GTO-SOP/PUC-4096-2018	GTO-SOP/PUC-4096-2018	

### Datos del contrato:

Número de contrato:	DGOP/PEMC/FORTAMUN-034-2021		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
26 DE JULIO DE 2021	22 DE NOVIEMBRE DE 2021	26 DE JULIO DE 2021	12 DE DICIEMBRE DE 2021
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	

### Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 3,297,329.02		\$ 1,737,121.26	\$ 1,560,207.76		

### Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 3,297,329.02		\$ 1,737,121.26	\$ 1,560,207.76		

77 RODRIGUEZ 6-5A2VA DOR-LL

M. J.

*DB*

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"



**IMPULSO**  
Guanajuato

FSEDESHU-06/17

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

**Descripción de los trabajos realizados:**

- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS A BASE DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 Y 15.00 CM. DE ESPESOR	507.38 M2
- PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN ARROYO VEHICULAR, AHOGADA CON MORTERO F'C=150 KG/CM2 CON UN ESPESOR VARIABLE DE 17.50 CM	957.11 M2
- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR	537.56 M2
- GUARNICIÓN CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2	562.00 ML
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2"	35 PZAS
- REGISTRO CON MEDIDAS INTERIORES DE 40 X 60 X 100 CM A BASE DE MURO DE TABICÓN DE 14 CM DE ESPESOR	35 PZAS
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-6) DE ALTO DE 61 X 61 CM.	6 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9) DE VELOCIDAD DE 61X61 CM.	6 PZAS
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO MARCA CONSTRULITA	13 PZAS
-POSTE METALICO DE 7 METROS	11 PZAS

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	8134-05118-9	Valor de la fianza:	\$ 329,732.90
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
21 de Enero de 2022	Inicio	Termino	
	28 de Enero de 2022	28 de Enero de 2023	
Nombre de la afianzadora:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.		
Ante:	A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	FIANZA ANTICIPO 8134-04809-9	DEL 1 DE JULIO DE 2021	POR \$ 978,813.80
	FIANZA CUMPLIMIENTO 8134-04810-7	DEL 1 DE JULIO DE 2021	POR \$ 326,271,26

G. SALVADOR LL

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	26/07/2021	25/08/2021	\$ 357,848.67
2	NORMAL	26/08/2021	26/09/2021	\$ 501,795.42
3	NORMAL	27/09/2021	26/10/2021	\$ 700,376.27
4	NORMAL	27/10/2021	19/11/2021	\$ 1,324,894.42
5	ADICIONAL/FINIQUITO	20/11/2021	12/12/2021	\$ 412,414.24
Importe total estimado:				\$ 3,297,329.02

**Observaciones:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Los Beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

**Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:**

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO DEFINITIVO	PLANO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA IMPRESO Y EN CD

**Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:**

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO DE OBRA	CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTIMACION FINIQUITO, NOTAS DE BITACORA, BITACORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, CALENDARIO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CD CON INFORMACION DEL FINIQUITO
PRESUPUESTO DEFINITIVO	CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS CANTIDADES TOTALES
REPORTE FOTOGRAFICO	IMÁGENES IMPRESAS EN HOJAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
ESTIMACIONES GENERADAS	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES CON SUBTOTALES Y EN ORDEN PARA SU VERIFICACION

G-SALVADORA L.L.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de Celaya** representada en este acto por el **Ing. Javier Mendoza Márquez** en su carácter de **Presidente Municipal**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"



**IMPULSO**  
Guanajuato

FSEDESHU-06/17

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**

<p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p>  <p>ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO</p>	<p><b>Por el contratista o empresa ejecutor</b></p>  <p>ARQ. DAVID BARROSO ESPINOZA</p>
<p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p>  <p>ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ COORDINACION DE URBANIZACION</p>	<p><b>Por el supervisor de obra.</b></p>  <p>ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p><b>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</b></p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p><b>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</b></p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p><b>Por la Contraloría Municipal:</b></p>  <p>Firma: _____ Nombre: Reyes Gutierrez Pomas Cargo: Aud. Int.</p>	<p><b>Por los beneficiarios</b></p>  <p>Firma: J. Jesus Moncada Nombre: J. Jesus Moncada Cargo: Sub-Delegado Municipal</p>
<p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p><b>Desarrollo Social: 2018-2021</b></p>  <p>Firma: _____ Nombre: Gilgado Salvador LL Cargo: Comite</p>

GILGADO SALVADOR LL  
COMITE