



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

# Acta de entrega – recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En la localidad de Celaya, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 02 de febrero del 2022 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

### Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	ESTATAL Y MUNICIPAL		
Ejercicio presupuestal:	2021	Programa:	Programa Embelleciendo mi Colonia (PEMC) 2021 y Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2021
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA LATINOAMERICANA, EN LA CALLE GUATEMALA		
Localidad:	CELAYA		

### Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES URBINA E HIJOS, S.A. DE C.V.		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista		
	Municipal:	Estado:	
	GTO-SOP/PUC-3291-2015	GTO-SOP/PUC-3291-2015	

### Datos del contrato:

Número de contrato:	DGOP/PEMC/FORTAMUN-046-2021		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
02 DE AGOSTO DE 2021	29 DE NOVIEMBRE DE 2021	02 DE AGOSTO DE 2021	29 DE DICIEMBRE DE 2021
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
29 DE DICIEMBRE DE 2021	DGOP/PEMC/FORTAMUN-046-2021		

### Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 6,154,200.19		\$ 3,013,096.41	\$ 3,141,103.78	273 PERSONAS	

### Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 6,154,200.19		\$ 3,013,096.41	\$ 3,141,103.78	273 PERSONAS	



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

**Descripción de los trabajos realizados:**

<b>TERRACERIAS</b>	
505.12 M3	1ERA CAPA BASE GRANULAR
677.97 M3	BASE HIDRAULICA
<b>PAVIMENTO</b>	
2,260.73 M2	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 38 KG/CM2 Y 17.50 CM. DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON BARRAS DE AMARRE Y CANASTILLA PASAJUNTAS
315.00 M2	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 38 KG/CM2 Y 17.50 CM. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO CON BARRAS DE AMARRE Y CANASTILLA PASAJUNTAS
<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>	
671.42 M2	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR
626.57 ML	GUARNICIÓN CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2
<b>RED DE AGUA POTABLE</b>	
70 PZAS	SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2"
640.75 ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD 32.5 DE 3" DE DIÁMETRO
<b>RED DE DRENAJE</b>	
351.00 ML	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 355MM
55 PZAS	DESCARGAS CON REGISTROS SANITARIOS
<b>SEÑALAMIENTO VIAL</b>	
1 PZA	LETRERO INFORMATIVO
5 PZAS	SEÑAL RESTRICTIVA ALTO
4 PZAS	SEÑAL RESTRICTIVA VELOCIDAD
626.00ML	MARCA EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO
233.01ML	RAYA SEPARADORA DE CARRIL DE 15CM ANCHO COLOR AMARILLO PINTURA TERMOPLASTICA
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	
8 PZAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS V1050UN3M50
8 PZAS	POSTE PARA ALUMBRADO CONICO DE 7M DE ALTURA

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	<b>8134-05114-7</b>	Valor de la fianza:	<b>\$ 615,420.02</b>
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
<b>02 DE FEBRERO DE 2022</b>		Inicio	Termino
		<b>02 DE FEBRERO DE 2022</b>	<b>02 DE FEBRERO DE 2023</b>
Nombre de la afianzadora:	<b>ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA</b>		
Ante :	<b>LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.</b>		
Otras garantías:	<b>FIANZA ANTICIPO 8134-04827-7</b>	<b>DEL 20 DE JULIO DE 2021</b>	<b>POR \$ 1,846,260.06</b>
	<b>FIANZA CUMPLIMIENTO 1285-08264-4</b>	<b>DEL 20 DE JULIO DE 2021</b>	<b>POR \$ 615,420.02</b>

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	02 de agosto de 2021	31 de agosto de 2021	\$ 497,434.70
2	NORMAL	01 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2021	\$ 748,638.62
3	NORMAL	01 de octubre de 2021	25 de octubre de 2021	\$ 155,760.09
4	NORMAL	26 de octubre de 2021	15 de noviembre de 2021	\$ 154,015.95
5	ADICIONAL	26 de octubre de 2021	15 de noviembre de 2021	\$ 648,506.54
6	NORMAL	16 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	\$ 1,994,263.23
7	NORMAL	01 de diciembre de 2021	10 de diciembre de 2021	\$ 845,152.20
8	NORMAL	11 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021	\$ 494,797.33
9	ADICIONAL FINIQUITO	11 de diciembre de 2021	29 de diciembre de 2021	\$ 615,631.53
Importe total estimado:				<b>\$ 6,154,200.19</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

**Observaciones:**


Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

**Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:**

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO DEFINITIVO	PLANO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA IMPRESO Y EN CD

**Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:**

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO DE OBRA	CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTIMACION FINIQUITO, NOTAS DE BITACORA, BITACORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, CALENDARIO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CD CON INFORMACION DEL FINIQUITO
PRESUPUESTO DEFINITIVO	CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS CANTIDADES TOTALES
REPORTE FOTOGRAFICO	IMÁGENES IMPRESAS EN HOJAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
ESTIMACIONES GENERADAS	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES CON SUBTOTALES Y EN ORDEN PARA SU VERIFICACION

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de Celaya** representada en este acto por la **Ing. Francisco Javier Mendoza Márquez** en su carácter de **Presidente Municipal**.



Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p><b>Por el municipio o entidad contratante:</b></p>  <p>ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO</p>	<p><b>Por el municipio o entidad contratante:</b></p>  <p>ING. LUIS LOPEZ HERRERA DIRECTOR TECNICO</p>
<p><b>Por el municipio o entidad contratante:</b></p>  <p>ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ COORDINACION DE URBANIZACION</p>	<p><b>Por el supervisor de obra:</b></p>  <p>ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p><b>Por el contratista o empresa ejecutor:</b></p>  <p>PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES URBANA E HIJOS, S.A. DE C.V.</p>	<p><b>Por Desarrollo Social:</b></p>  <p>Nombre: <u>Darío González Hernández</u> Cargo: <u>Promotor Social</u></p>
<p><b>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>J. Felipe Cautillo</u> Cargo: <u>Vicepresidente Municipal</u></p>	<p><b>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p><b>Por la Contraloría Municipal:</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>Alejandro Rivas</u> Cargo: <u>Auditor</u></p>	<p><b>Por los beneficiarios:</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: <u>OCTAVIO MATEO UDSQUEZ PAREDES</u> Cargo: <u>PRESIDENTE DE COLONIAS</u></p>
<p><b>Por Servicios Municipales:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p><b>Por los beneficiarios:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>