



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega – recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En la localidad de San Juan de la Vega, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 13:00 hrs. del 10 de Febrero del 2022 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: Programa Embelleciendo mi Colonia (PEMC) 2021 (1221020100 - Deuda 2021 1D) y Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2021 Y OTROS RECURSOS

Ejercicio presupuestal: 2021 Programa: (PEMC) 2021 (1221020100 - Deuda 2021 1D) y Ramo 33, (FORTAMUN) 2021 Y OTROS RECURSOS

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VEGA, EN LA CALLE TENOCHTITLAN

Localidad: SAN JUAN DE LA VEGA

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: C. JUAN ORTIZ JAMAICA

Registros

| | |
|-----------------------|--|
| No. de Registro CMIC: | No. de Registro de Padrón de Contratista |
| Municipal: | Estado: |
| | GTGTO-SOP/PUC-3887-2017 |

Datos del contrato:

Número de contrato: DGOP/PEMC/FORTAMUN-059-2021

| Fechas según contrato | | Fechas reales | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Inicio: | Termino: | Inicio: | Termino: |
| 19 DE JULIO DE 2021 | 16 DE OCTUBRE DE 2021 | 19 DE JULIO DE 2021 | 07 DE NOVIEMBRE DE 2021 |

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Fecha de término otorgada | Oficio de autorización |
| | Número de oficio |
| | Fecha de emisión |

Inversión contratada:

| Total | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Otros |
|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------|
| \$ 1,653,233.08 | \$ 0.00 | \$ 785,455.91 | \$ 850,002.86 | | |

Inversión ejercida:

| Total | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Otros |
|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------|
| \$ 1,620,783.73 | \$ 0.00 | \$ 778,786.58 | \$ 841,997.15 | | |



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Descripción de los trabajos realizados:

| | |
|---|--------------|
| PAVIMENTO | |
| • LOSA DE CONCRETO MR 42KG/CM2 ESPESOR DE 15 CM EN FORMA ESTAMPADO..... | 219.16 M2 ✓ |
| • PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA CON MORTERO DE F' C= 150KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 15 CM..... | 566.51 M2 ✓ |
| • GUARDALOSADE CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE F' C=200KG/CM2..... | 21.13ML ✓ |
| AGUA POTABLE | |
| • LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBO RD 32.5 DE 2"..... | 149.40 ML ✓ |
| • TOMAS DOMICILIARIAS..... | 27.00 PZAS ✓ |
| • CAJA DE VALVULAS..... | 2.00 PZAS ✓ |
| DRENAJE | |
| • COLECTOR SANITARIO CON TUBO DE 300MM (12") PVC..... | 150.92 ML ✓ |
| • DESCARGAS DOMICILIARIAS..... | 28.00 PZAS ✓ |
| • REGISTRO DE 40X60X100CM..... | 28.00 PZAS ✓ |
| • POZOS DE VISITA DIFERENTES ALTURAS..... | 4.00 PZAS ✓ |
| SEÑALAMIENTO VIAL | |
| • SEÑALAMIENTO RESTRICTIVA DE ALTO DE 61 X 61CM..... | 4.00 PZA ✓ |
| • SEÑALAMIENTO RESTRICTIVA DE VELOCIDAD DE 61 X 61CM..... | 4.00 PZA ✓ |
| • SEÑALAMIENTO DE LETRERO INFORMATIVO DE 0.80 X 1.20..... | 1.00 PZA ✓ |
| ALUMBRADO PUBLICO | |
| • COLOCACION DE LUMINARIAS MARCA CONSTRULITA MODELO VIALED LED 50 W..... | 10.00 PZAS ✓ |
| • SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-450 PARA ALUMBRADO..... | 6.00 PZAS ✓ |
| • COLOCACION DE BRAZO METALICO DE 2" X 1.8M..... | 6.00 PZAS ✓ |

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Fianza número: | 2314855-0000 | Valor de la fianza: | \$ 162,078.37 |
| Fecha de emisión | | Vigencia de la fianza | |
| 01 DE FEBRERO DE 2022 | | Inicio | Termino |
| | | 10 DE FEBRERO DE 2022 | 10 DE FEBRERO DE 2023 |
| Nombre de la afianzadora: | Liberty Fianzas S.A. de C.V. | | |
| Ante : | LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO. | | |
| Otras garantías: | FIANZA ANTICIPO: | 2263123-0000 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 | POR \$ 490,637.63 ✓ |
| | FIANZA CUMPLIMIENTO: | 2263124-0000 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 | POR \$ 165,322.31 ✓ |

Relación de estimaciones:

| Número | Tipo | Periodo | | Importe |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | Inicio | Termino | |
| 1 | NORMAL | 19 - JUL - 2021 | 30 -JUL-2021 ✓ | \$ 349,818.43 ✓ |
| 2 | NORMAL | 31 - JUL - 2021 | 30-AGO-2021 ✓ | \$ 479,247.11 ✓ |
| 3 | NORMAL | 31 - AGO - 2021 | 30- SEP-2021 ✓ | \$ 98,878.98 ✓ |
| 4 | NORMAL | 01 - OCT - 2021 | 16-OCT-2021 ✓ | \$ 348,666.44 ✓ |
| 5 | ADICIONAL - FINIQUITO | 17 - OCT - 2021 | 07-NOV-2021 ✓ | \$ 344,172.77 ✓ |
| Importe total estimado: | | | | \$ 1,620,783.73 ✓ |

Observaciones:

| |
|--|
| |
|--|



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Empty rectangular box for stamp or signature.

Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

| Documento | Descripción |
|------------------|---|
| PLANO DEFINITIVO | PLANO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA IMPRESO Y EN CD |

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

| Archivo de documentos | Descripción |
|------------------------|---|
| FINIQUITO DE OBRA | CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTIMACION FINIQUITO, NOTAS DE BITACORA, BITACORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, CALENDARIO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CD CON INFORMACION DEL FINIQUITO |
| PRESUPUESTO DEFINITIVO | CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS CANTIDADES TOTALES |
| REPORTE FOTOGRAFICO | IMÁGENES IMPRESAS EN HOJAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS |
| ESTIMACIONES GENERADAS | CONCENTRADO DE ESTIMACIONES CON SUBTOTALES Y EN ORDEN PARA SU VERIFICACION |

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de Celaya** representada en este acto por la **Ing. Francisco Javier Mendoza Márquez** en su carácter de **Presidente Municipal**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Four handwritten signatures in blue ink.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

| | |
|--|--|
| <p>Por el municipio o entidad contratante:</p>  <p>ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO</p> | <p>Por el municipio o entidad contratante:</p>  <p>ING. LUIS LOPEZ HERRERA DIRECTOR TECNICO</p> |
| <p>Por el municipio o entidad contratante:</p>  <p>ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ COORDINACION DE URBANIZACION</p> | <p>Por el supervisor de obra:</p>  <p>ING. VICTOR MANUEL GARCIA PRADO SUPERVISOR DE OBRA</p> |
| <p>Por el contratista o empresa ejecutor:</p>  <p>JUAN ORTIZ JAMAICA</p> | <p>Por Desarrollo Social:</p> <p>Nombre: <u>JUAN DIEGO MAZQUIZ</u> Cargo: <u>PROMOTOR</u></p> |
| <p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p> | <p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p> |
| <p>Por la Contraloría Municipal:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p> | <p>Por los beneficiarios:</p>  <p>Firma: <u>Pablo Barrios</u> Nombre: <u>Pablo Barrios</u> Cargo: <u>DELEGADO</u></p> |
| <p>Por Alumbrado Público:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p> | <p>Por _____:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p> |