

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN/OFF-065-2021  
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 4 DE MAYO DEL 20 22  
 SE REUNIERON EN : EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CORRALÓN DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2021 - Remanentes de recursos de libre disposición 2019.

PROGRAMA DE INVERSION: 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$4,908,015.25 AMPLIACION I: \$375,491.65 AMPLIACION II:                      IMPORTE TOTAL: \$5,283,506.90

	CONTRATADA	RECALEND.	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	9 de agosto de 2021	13 de agosto de 2021	1 de diciembre de 2021	1 de enero de 2022	13 de agosto de 2021
FECHA TERMINO :	26 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	31 de diciembre de 2021	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$5,283,506.90	\$5,283,506.90			
MONTO EJERCIDO					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$5,268,174.14	\$5,268,174.14			

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ  
 No. REG. S.I.E.M.:                      No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS : GTO-SOP/PUC-4704-2019 No. REG. C.M.I.C.:                       
 DOMICILIO : BEATRIZ SILVA NUM. 101 COL. EMETER LA MISION EN CELAYA, GTO.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :**

Zapata aislada Z-1 1 x 1 f'c=250kg/cm2	262	pza
Zapata aislada Z-2 1.2 x 1.2 f'c=250kg/cm2	2	pza
Dado D-1 30 x 35 cm f'c=250kg/cm2	340.60	ml
Dado D-3 40 x 40 cm f'c=250kg/cm2	2.60	ml
Contratrabe de desplante CT-1 20 x 25 cm f'c250kg/cm2	689.26	ml
Muro de Block hueco de 15 cm espesor	1,873.59	m2
Columna acabado aparente K-1 20 X 25 cm	5.96	ml
Cadena de remate aparente CD-1	681.21	ml
Concertina montada	681.21	ml
Losa de concreto MR=38 kg/cm2	310.52	m2

**D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N**

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO X  
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 9 CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA             
 OTROS REPORTE DE SUPERVISION FINAL

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

*[Handwritten signatures and initials]*

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

CONTRATO No.

DGOP/FORTAMUN/OFF-065-2021

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIÓN No.	P E R I O D O		IMPORTE
	1 NORMAL	13 de agosto de 2021	AL 31 de agosto de 2021
2 NORMAL	1 de septiembre de 2021	AL 30 de septiembre de 2021	\$ 1,276,287.83
3 NORMAL	1 de octubre de 2021	AL 31 de octubre de 2021	\$ 544,940.39
4 NORMAL	1 de noviembre de 2021	AL 15 de noviembre de 2021	\$ 902,662.44
5 NORMAL	16 de noviembre de 2021	AL 30 de noviembre de 2021	\$ 538,920.98
6 NORMAL	1 de diciembre de 2021	AL 28 de diciembre de 2021	\$ 632,200.00
7 NORMAL	29 de diciembre de 2021	AL 28 de enero de 2022	\$ 90,979.48
8 ADICIONAL	29 de enero de 2022	AL 28 de febrero de 2022	\$ 213,156.37
9 ADICIONAL/FINIQUITO	1 de marzo de 2022	AL 31 de marzo de 2022	\$ 147,002.52
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>\$ 5,268,174.14</b>

**GARANTIAS**

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1285-08285-1	28 de julio de 2021	GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$1,444,842.37
8134-04840-0	28 de julio de 2021	GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$492,883.62
1285-08285-1	17 de agosto de 2021	GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$2,408,070.62
8134-04840-0	17 de agosto de 2021	GRUPO FINANCIERO ASERTA	\$4,908,015.2
8131-04840-0	1 de septiembre de 2021	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	\$490,801.52
8134-05230-B	25 de abril de 2022	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	\$526,817.41

**OBSERVACIONES**


LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

**ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ**

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

**ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ**

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

**ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ**






DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN/OFF-065-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:  
NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA: 

POR LA EMPRESA:  
NOMBRE: ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ  
REPRESENTANTE: ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ

FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA:  
NOMBRE: ARQ. JOSE MIGUEL LIMA OROZCO

FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL: DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y POLICIA VIAL  
NOMBRE: FRANCISCA FRIAS MENDEZ

FIRMA: 

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**



**ACTA DE CIERRE FINANCIERO DE OBRA**

Contrato Núm.

DGOPI/FORTAMUN/OFF-065-2021

En la ciudad de Celaya, Gto. siendo las **09:00** Hrs. del día **25** de **abril** de **2022**, se levanta la presente Acta de Cierre Financiero de Obra Pública en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Av. Lázaro Cárdenas No. 704, Colonia Villas del Romeral de esta ciudad.

Los C.C. Representantes de la Dirección General Obras Públicas, que intervienen en la presente acta, hacen constar sobre el estado físico - financiero en que se encuentra la Obra Pública denominada:

Obra:

**CONSTRUCCIÓN DE CORRALÓN DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**Datos generales del contratista**

Contratista: **ARQ. LUIS RODRIGO PICON GONZALEZ** Reg. P.U.C.: **GTO-SOP/PUC-4/04-2019**

**Financiamiento**

Origen del recurso:	<b>Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2021 - \$ 816,141.23; Remanentes de recursos de libre disposición 2019 - \$ 4,000,000.00 y otros recursos - \$ 112,694.99</b>	Ejercicio fiscal:	<b>2021</b>
Monto contratado	Convenios modificatorio por Monto	Total	
<b>4,908,015.25</b>	<b>375,435.18</b>	<b>5,283,450.43</b>	
Fecha de inicio:	<b>13 de agosto de 2021</b>	Fecha de termino:	<b>31 de marzo de 2022</b>

**Estado Financiero de Obra Pública:**

Importe contratado:	<b>5,283,450.43</b>	Importe ejercido:	<b>5,268,174.14</b>	Saldo no ejercido:	<b>15,276.29</b>	% Av. Fin.	<b>99.71%</b>
Anticipo %	<b>50.00%</b>	Importe Anticipo:	<b>2,408,070.62</b>	Importe amortizado:	<b>2,408,070.62</b>	% Av. Fis.	<b>100.00%</b>

**Relación de estimaciones:**

Estimacion Núm.	Tipo	Fecha	Período		Importe	Factura Núm.	Fecha	Importe		
1	NORMAL	03/09/2021	del:	13/08/2021	al:	31/08/2021	✓ 922,024.13	A22	24/09/21	922,024.13
2	NORMAL	20/10/2021	del:	01/09/2021	al:	30/09/2021	✓ 1,276,287.83	A26 Y A 27	09/11/21	1,276,287.83
3	NORMAL	25/11/2021	del:	01/10/2021	al:	31/10/2021	✓ 544,940.39	A31	16/12/21	544,940.39
4	NORMAL	10/12/2021	del:	01/11/2021	al:	15/11/2021	✓ 902,662.44	A35	14/01/22	902,662.44
5	NORMAL	15/12/2021	del:	16/11/2021	al:	30/11/2021	✓ 538,920.98	A37	26/01/22	538,920.98
6	NORMAL	31/12/2021	del:	01/12/2021	al:	28/12/2021	✓ 632,200.00	A39 Y A40	14/03/22	632,200.00
7	NORMAL	10/02/2022	del:	29/12/2021	al:	28/01/2022	✓ 90,979.48			90,979.48
8	ADICIONAL	31/03/2022	del:	29/01/2022	al:	28/02/2022	✓ 213,156.37			213,156.37
9	ADICIONAL/FINIQUITO	18/04/2022	del:	01/03/2022	al:	31/03/2022	✓ 147,002.52			147,002.52
Numero de estimaciones					<b>9</b>	Importe total	<b>5,268,174.14</b>	Importe Facturado	<b>5,268,174.14</b>	

**Observaciones**

Por la Dirección General de Obras Públicas:

Nombre: **ARQ. JOSE MIGUEL LIMA OROZCO**

Cargo: **SUPERVISOR**