

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL
EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA
SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No DGOP/FORTAMUN-100-2021
DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DEL 20 21

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA ENVASADO DE GARRAFONES EN LA COMUNIDAD DE JAUREGUI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2021

PROGRAMA DE INVERSION: 2021
MONTO CONTRATADO: \$609,051.09 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$609,051.09

	<u>CONTRATADA</u>	<u>RECALENDARIZACION</u>	<u>AMPLIACION</u>	<u>CONVENIO II</u>	<u>REAL</u>
FECHA DE INICIO :	<u>1 de septiembre de 2021</u>		<u>31 de octubre 2021</u>		<u>1 de septiembre de 2021</u>
FECHA TERMINO :	<u>30 de octubre de 2021</u>		<u>20 de noviembre de 2021</u>		<u>20 de noviembre de 2021</u>

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$609,051.09	\$609,051.09			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$609,051.09	\$609,051.09			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ING. JUAN DANIEL PRIETO DELGADO
No. REG. S.I.E.M.: B44-15812-10-5 No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3557-2016 No. REG. C.M.I.C.: _____
DOMICILIO: PROLONGACIÓN PÍPILA 1404, COL. LA ARBOLEDA EN CORTAZAR, GTO. C.P. 38338

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	LUMINARIAS
DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER A CUALQUIER ALTURA= 9.00 PZAS.	LUMINARIA ENCAPSULADA GAMMA T8 LED= 1.00 PZA
DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO= 2.76 M2	LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT= 1.00 PZA
DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO= 0.74 M2	LUMINARIA LED REFLECTOR= 1.00 PZA
ACABADOS	CONEXIÓN HIDRÁULICA
APLANADO EN MURO DE 2 CM., DE ESPESOR A BASE DE MORTERO= 2.38 M2	TUBERÍA PVC HIDRÁULICO PARA CEMENTAR DE 19 MM= 20.00 M
ACABADO FINO EN MURO APLANADO A BASE DE MORTERO= 2.38 M2	BARA PERIMETRAL
IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE PG-45T SBS DE 4.5 MM DE ESPESOR= 58.00 M2	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO= 57.46 M2
PINTURA VINÍLICA EN MURO CON SUPERFICIE FINA A CUALQUIER ALTURA= 10.00 M2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MANUALES= 65.22 M3
PINTURA VINÍLICA EN PLAFÓN, SUPERFICIE FINA= 56.30 M2	ZAPATA AISLADA (Z-1) DE 1.00X1.00 M= 23.00 M
HERRERÍA Y CANCELERÍA	DADO (D-1) DE 30X35 CM, DE CONCRETO ARMADO= 12.00 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FIJA= 1.00 PZA	DADO (D-2) DE 25X35 CM, DE CONCRETO ARMADO= 11.00 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA ABATIBLE= 1.00 PZA	CONTRATIBE DE DESPLANTE= 50.22 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO= 1.00 PZA	MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7x14x28 CM= 135.60 M
PLANTA PURIFICADORA	CASTILLO (K-1) DE 20X25 CM, DE CONCRETO= 60.00 M
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA= 1.00 PZA	CADENA DE REMATE (CD-1) DE 25x15x13 CM= 50.22 M
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 1/2 HP PARA LAVADORA DE GARRAFONES= 1.00 PZA	LETRERO INFORMATIVO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 1/2 PARA PROCESO DE PLANTA PURIFICADORA= 1.00 PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO= 1.00 PZA

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>5</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	<u>X</u>
OTROS	<u>PLANOS DEFINITIVOS</u>			CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	_____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

[Handwritten signatures and initials]

OPERADO
2021
FORTAMUN

[Handwritten signature]

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-100-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	1 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2021	\$ 182,850.54
2 NORMAL	1 de octubre de 2021	29 de octubre de 2021	\$ 223,602.01
3 ADICIONAL	1 de octubre de 2021	29 de octubre de 2021	\$ 19,694.60
4 NORMAL	30 de octubre de 2021	5 de noviembre de 2021	\$ 119,481.19
5 FINIQUITO	6 de noviembre de 2021	20 de noviembre de 2021	\$ 63,422.75
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 609,051.09

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
8134-04877-2	17 de agosto de 2021	Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.	\$300,000.00
8134-04869-3	17 de agosto de 2021	Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.	\$60,905.10
2305704-0000	22 de noviembre de 2021	Liberty Fianzas S.A. de C.V.	\$60,905.10

OBSERVACIONES



LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
ING. JUAN DANIEL PRIETO DELGADO
 QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
ING. JUAN DANIEL PRIETO DELGADO

[Handwritten signatures and scribbles]

[Vertical handwritten signature]

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-100-2021

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: ING. JUAN DANIEL PRIETO DELGADO

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:

NOMBRE: ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ARQ. MICHELLE SUÁREZ VARGAS

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: ISRAEL RODRIGUEZ MALDONADO

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

delegada
Ina Mari Mendoza Martinez

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

Dirección de Salud
Ing. José Andrés Saiz

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRABAJADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.

