

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-132-2021
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 20 22
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA GOBERNADORES, EN LA CALLE JOSÉ MARIA ALFARO SUR.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33, FONDO PARA EL FORTAL ECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2021**

BENEFICIARIOS: 148 PERSONAS
 PROGRAMA DE INVERSION: 2021
 MONTO CONTRATADO: \$2,086,963.71 AMPLIACION: _____ REDUCCIÓN: _____ IMPORTE TOTAL: \$2,086,963.71

FECHA DE INICIO: 1 de octubre de 2021 CONVENIO I _____ CONVENIO II _____ RECALENDARIZACIÓN _____ REAL 1 de octubre de 2021
 FECHA TERMINO: 29 de diciembre de 2021 _____ _____ _____ _____ 29 de diciembre de 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$2,086,963.71	\$2,086,963.71			


AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$2,013,405.55	\$2,013,405.55			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0652-2011 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: 20 DE NOVIEMBRE 412, BARRIO DE SAN ANTONIO, CELAYA, GTO. C.P. 38040

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- TERRACERIAS**
- 248.28 M3 SUBRASANTE 248.28
- 189.46 M3 BASE HIDRAULICA 189.46
- PAVIMENTO**
- 561.61 M2 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 Y 15.00 CM. DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON BARRAS DE AMARRE Y CANASTILLA PASAJUNTAS
- 28.00 M2 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 Y 15.00 CM. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO CON BARRAS DE AMARRE Y CANASTILLA PASAJUNTAS
- 245.00 M2 CARPETA ASFALTICA DE 6CM DE ESPESOR
- GUARNICIONES Y BANQUETAS**
- 396.09 M2 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR
- 227.50 ML GUARNICIÓN CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2
- RED DE AGUA POTABLE**
- 16.00 PZAS SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2"
- 100.70 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD 32.5 DE 3" DE DIÁMETRO
- RED DE DRENAJE**
- 114.00 ML TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 300 MM
- 16.00 PZAS DESCARGAS CON REGISTROS SANITARIOS
- SEÑALAMIENTO VIAL**
- 1 PZA LETRERO INFORMATIVO
- 2 PZAS SEÑAL RESTRICTIVA ALTO
- 2 PZAS SEÑAL RESTRICTIVA VELOCIDAD
- 98.35ML RAYA SEPARADORA DE CARRIL DE 15CM ANCHO COLOR BLANCO
- ALUMBRADO PUBLICO**
- 3 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS V1050UN3M50
- 3 PZAS POSTE PARA ALUMBRADO CONICO DE 7M DE ALTURA



DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL 2
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 4
 OTROS _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FORTAMUN-132-2021

RELACION DE ESTIMACIONES


ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	1 de octubre de 2021	AL 31 de octubre de 2021 ✓	\$ 668,650.18 ✓
2 NORMAL	1 de noviembre de 2021	AL 30 de noviembre de 2021 ✓	\$ 649,516.43 ✓
3 NORMAL	1 de diciembre de 2021	AL 27 de diciembre de 2021 ✓	\$ 514,549.70 ✓
4 ADICIONAL FINIQUITO	28 de diciembre de 2021	AL 29 de diciembre de 2021 ✓	\$ 180,689.24 ✓
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 2,013,405.55

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
BKY-0022-0086188 ✓	14 de septiembre de 2021	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$1,043,481.86 ✓
BKY-0022-0086190 ✓	14 de septiembre de 2021	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$208,696.37 ✓
BKY-0022-0098992 ✓	1 de febrero de 2022 ✓	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$201,340.56 ✓

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ MARCO HERNANDEZ HERNANDEZ
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
C.P. LUIS FERNANDO AGUILAR ARREDONDO
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
LUCARJÚ DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-132-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE: ARQ MARCO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA DIRECCIÓN TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE URBANIZACIÓN:

NOMBRE: ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE: PTA DO COMPIDO
Asesora S. Villagomez Garcia

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: Alfonso Humberto

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

Beneficiario.
Maria Concepcion Villagomez Ojeda.

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:


FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:



NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.



MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE CIERRE FINANCIERO DE OBRA

Contrato Núm. **DGOPI/FORTAMUN-132-2021**

En la ciudad de Celaya, Gto. siendo las **11:00** Hrs. del día **25** de **ENERO** de **2022**, se levanta la presente Acta de Cierre Financiero de Obra Pública en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Av. Lázaro Cárdenas No. 704, Colonia Villas del Romeral de esta ciudad.
Los C.C. Representantes de la Dirección General Obras Públicas, que Intervienen en la presente acta, hacen constar sobre el estado físico - financiero en que se encuentra la Obra Pública denominada:

Obra:

CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA GOBERNADORES, EN LA CALLE JOSÉ MARIA ALFARO SUR.

Datos generales del contratista

Contratista: **LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.** Reg. P.U.C.: **GTO-SOP/PUC-0652-2011**

Financiamiento

Origen del recurso:	RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2021	Ejercicio fiscal:	2021
Monto contratado	Convenios modificatorios		Total
2,086,963.71			2,086,963.71
Fecha de inicio:	1 de octubre de 2021	Fecha de termino:	29 de diciembre de 2021

Estado Financiero de Obra Pública:

Importe contratado:	2,086,963.71	Importe ejercido:	2,013,405.55	Saldo no ejercido:	73,558.16	% Av. Fin.	96.48%
Anticipo %	50.00%	Importe Anticipo:	1,043,481.86	Importe amortizado:	1,043,481.86	% Av. Fis.	100.00%

Relación de estimaciones:

Estimacion Núm.	Tipo	Fecha	Periodo	Importe	Factura Núm.	Fecha	Importe
1	NORMAL	01-nov-2021	del: 1-oct-2021 al: 31-oct-2021	668,650.19	415		668,650.19
2	NORMAL	03-dic-2021	del: 1-nov-2021 al: 30-nov-2021	649,516.43	416		649,516.43
3	NORMAL	26-dic-2021	del: 1-dic-2021 al: 27-dic-2021	514,549.70	417		514,549.70
4	ADICIONAL FINIQUITO	31-dic-2021	del: 28-dic-2021 al: 29-dic-2021	180,689.24			180,689.24
Numero de estimaciones 4				Importe total	2,013,405.55	Importe Facturado	2,013,405.56

Observaciones

Por la Dirección General de Obras Públicas:

Nombre: **ARQUANA EUGENIA OLALDE RUIZ**
Cargo: **SUPERVISOR**