

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-010-2021  
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL 20 21  
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MICHINELAS, EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021**

BENEFICIARIOS: **37 PERSONAS**  
 PROGRAMA DE INVERSION: **2021**  
 MONTO CONTRATADO: **\$899,083.72** AMPLIACION 1: **\$386,056.89** REDUCCION: **\_\_\_\_\_** IMPORTE TOTAL: **\$1,285,140.61**

	<b>CONTRATADA</b>	<b>CONVENIO I</b>	<b>CONVENIO II</b>	<b>RECALENDARIZACION</b>	<b>REAL</b>
<b>FECHA DE INICIO :</b>	24 de mayo de 2021	22 de agosto de 2021	7 de septiembre de 2021		24 de mayo de 2021
<b>FECHA TERMINO :</b>	21 de agosto de 2021	6 de septiembre de 2021	27 de septiembre de 2021		27 de septiembre de 2021

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$1,285,140.61	\$1,285,140.61			

  

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$1,128,070.04	\$1,128,070.04			

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: **ING. ALBERTO AGUSTIN MARTINEZ PEREZ**  
 No. REG. S.I.E.M.: **\_\_\_\_\_** No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0230-2010** No. REG. C.M.I.C.: **\_\_\_\_\_**  
 DOMICILIO: **JARDINES DEL CAMPO NUM. 119 COL. JARDINES DEL MALECON EN CELAYA, GTO. C.P. 38085**

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

- TERRACERIAS**
- 253.77 M3 BASE HIDRAULICA
- 126.91 M3 SUB-RASANTE
- PAVIMENTO**
- 141.70 M2 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO A BASE DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2 Y 15CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10
- 347.21 M2 PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR.
- 83.74 M2 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 38 KG/CM2 Y 15.00 CM. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO PASO PEATONAL
- 75.27 M2 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 38 KG/CM2 Y 15.00 CM. DE ESPESOR ACABADO RAYADO
- 129.55 M2 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 38 KG/CM2 Y 15.00 CM. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO PASO PEATONAL
- GUARNICIONES Y BANQUETAS**
- 94.35 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR
- 70.00 ML GUARNICION CON SECCION TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2
- RED DE AGUA POTABLE**
- 4.00 PZAS SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2"
- RED DE DRENAJE**
- 7 PZAS DESCARGAS
- SEÑALAMIENTO VIAL**
- 1 PZA LETRERO INFORMATIVO
- 5 PZAS SEÑAL RESTRICTIVA ALTO
- 4 PZAS SEÑAL RESTRICTIVA VELOCIDAD
- ALUMBRADO PUBLICO**
- 7 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS V1050U
- 3 PZAS POSTE DE CONCRETO PCR 9-400 CFE

**DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN**

FINIQUITO DE OBRA	<u>  X  </u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>  X  </u>	CONVENIO ADICIONAL	<u>  X  </u>
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>  X  </u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>  8  </u>		

OTROS \_\_\_\_\_

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-010-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :

NOMBRE:

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA DIRECCIÓN TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE URBANIZACIÓN:

NOMBRE:

ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

ING. ALBERTO AGUSTIN MARTINEZ PEREZ

FIRMA:

REPRESENTANTE:

APC LETICIA TOYLES GONZALEZ

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

Desarrollo Social  
Clemente Polanco Terón

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

C.P. José Reyes Gutiérrez Román

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Presidente comite de obra  
Jose Eleazar Mendez Gonzalez

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA: