

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-016-2021

EN LA LOCALIDAD DE: YUSTIS NUEVA ESPERANZA
SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 19 DE Noviembre DEL 20 21

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DE YUSTIS, EN LAS CALLES FAUSTO MENDOZA Y FRANCISCO VILLA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021

BENEFICIARIOS

PROGRAMA DE INVERSION: URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL

MONTO CONTRATADO: \$2,769,275.12 AMPLIACION: _____ REDUCCIÓN: _____ IMPORTE TOTAL: \$2,769,275.12

	CONTRATADA	CONVENIO I	CONVENIO II	REPROGRAMACIÓN	REAL
FECHA DE INICIO :	24 de Mayo de 2021	22 de Agosto de 2021			24 de Mayo de 2021
FECHA TERMINO :	21 de Agosto de 2021	13 de Septiembre de 2021			13 de Septiembre de 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$2,769,275.12	\$2,769,275.12			

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$ 2,722,338.80	\$ 2,722,338.80			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: RM MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.
No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0546-2012 No. REG. C.M.I.C.: _____
DOMICILIO: GUERRERO NUM. 31-A COL. RANCHO SECO EN CELAYA, GTO. C.P. 38090

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PAVIMENTACIÓN DE PIEDRA AHOGADA, HUELLAS DE RODAMIENTO, LOSAS DE CONCRETO EN LOS CRUCEROS, LOSA DE CONCRETO ESTAMPADO EN LOS CRUCEROS CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4.7 Y 6.00M , REHABILITACIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO

PAVIMENTO	
231.26 M2 --	HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42KG/CM2 Y 17.00 CM DE ESPESOR
60.75 M2	LOSA DE CONCRETO MR 42KG/CM2 ESPESOR DE 17.0 CM EN CRUCES PEATONALES (ESTAMPADO)
104.95 M2	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42KG/CM2 ESPESOR DE 17.0 CM EN EL CRUCERO
744.55 M2	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA CON MORTERO DE F'C= 150KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 17.0 CM
702.24 M2	BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 Y ESPESOR DE 10CM
418.88 M	GUARNICIONES TRAPEZOIDAL DE 15X20X40CM DE F'C= 200KG/CM2
43.51 M	GUARDALOSA DE SECCIÓN 15X30CM
DRENAJE	
252.97 M	COLECTOR SANITARIO CON TUBO DE 300MM (12") PVC
20.00 PZAS	DESCARGAS SANITARIAS
20.00 PZAS	REGISTROS SANITARIOS
AGUA POTABLE	
196.00 ML	LINEA DE AGUA POTABLE DE 2 1/2 " DE PVC HIDRAULICO
18.00 PZAS	TOMAS DOMICILIARIAS
2.00 PZAS	CAJAS DE VALVULAS
ALUMBRADO PUBLICO	
4.00 PZAS	POSTE PARA ALUMBRADO CÓNICO CIRCULAR DE LAMINA DE 7M DE ALTO
10.00 PZAS	BRAZOS METALICOS DE 2"X1.8M
10.00 PZAS	LUMINARIAS VIALED LE DE 50W MARCA CONSTRULITA
SEÑALÉTICA	
3.00 PZAS	SEÑAL RESTRICTIVA (SR-6) DE ALTO
4.00 PZAS	SEÑAL RESTRICTIVA(SR-9) DE VELOCIDAD
1.00 PZA	LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO ADICIONAL	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>6</u>		
OTROS					

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-016-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	24 de mayo de 2021	AL 12 de junio de 2021	\$ 485,196.70
2 NORMAL	13 de junio de 2021	AL 12 de julio de 2021	\$ -
3 NORMAL	13 de julio de 2021	AL 30 de julio de 2021	\$ 530,845.65
4 NORMAL	31 de julio de 2021	AL 21 de agosto de 2021	\$ 718,371.15
5 NORMAL	22 de agosto de 2021	AL 6 de septiembre de 2021	\$ 735,849.27
6 ADICIONAL FINIQUITO	7 de septiembre de 2021	AL 13 de septiembre de 2021	\$ 252,076.03
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 2,722,338.80

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1285-07973-2	10 de Mayo de 2021	Aseguradora Insurgentes, S.A de C.V., Grupo Financiero Aserta	\$830,782.53
1285-07975-0	10 de Mayo de 2021	Aseguradora Insurgentes, S.A de C.V., Grupo Financiero Aserta	\$276,927.51
8134-05004-5	09 de noviembre de 2021	Liberty Fianzas S.A. de C.V.	\$272,233.80

OBSERVACIONES

Area for observations with a large handwritten 'X' mark.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

C. ROMAN MARTINEZ MARTINEZ

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

C. ROMAN MARTINEZ MARTINEZ

Handwritten signatures of the officials mentioned in the text above.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-016-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA DIRECCIÓN TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE URBANIZACIÓN:

NOMBRE:

ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

C. ROMAN MARTINEZ MARTINEZ

FIRMA:

REPRESENTANTE:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ING. VICTOR MANUEL GARCIA PRADO

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

DELEGADA - LA - ES PERANZA
MARDALEMA ARELLANO

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

ISRAEL RODRIGUEZ MAJONADO

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

DESARROLLO SOCIAL
MARIA DEL SOCIO MONROY TREJO

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.