

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-017-2021  
 EN LA LOCALIDAD DE: ARREGUIN DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2022  
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD ARREGUIN DE ABAJO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33, Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021  
 BENEFICIARIOS: 320 PERSONAS  
 PROGRAMA DE INVERSION: 2021  
 MONTO CONTRATADO: \$6,096,840.39 AMPLIACION: \$187,185.82 REDUCCION: \_\_\_\_\_ IMPORTE TOTAL: \$6,284,026.21  
 FECHA DE INICIO: 21 de junio de 2021 RECALENDARIZACION 2 de julio de 2021 SUSPENSION 7 de julio de 2021 REANUDACION 23 de julio de 2021 CONVENIO 5 de noviembre de 2021 REAL 2 de julio de 2021  
 FECHA TERMINO: 8 de octubre de 2021 19 de octubre de 2021 22 de julio de 2021 4 de noviembre de 2021 3 de diciembre de 2021 3 de diciembre de 2021

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$6,284,026.21	\$6,284,026.21			

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$6,284,026.21	\$6,284,026.21			

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: PROYECTO Y CONSTRUCCION METIC, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON ING. HECTOR RENE SAN ELIAS PEÑA  
 No. REG. S.I.E.M.: \_\_\_\_\_ No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-4649-2019 Y GTO-SOP/PUC-1811-2012 No. REG. C.M.I.C.: \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO: JOSE MARIA MORELOS NUM. 619 RINCÓN DE TAMAYO, CELAYA, GTO. C.P. 38115 Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NUM. 208 ZONA CENTRO EN VILLAGRAN, GTO, C.P. 38260

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

<b>TERRACERIAS</b>	
699.84 M3	1ERA CAPA BASE GRANULAR
699.84 M3	BASE HIDRAULICA
<b>PAVIMENTO</b>	
2,853.67 M2	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 35 KG/CM2 Y 17.50 CM. DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON BARRAS DE AMARRE Y CANASTILLA PASAJUNTAS
185.76 M2	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 38 KG/CM2 Y 17.50 CM. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO CON BARRAS DE AMARRE Y CANASTILLA PASAJUNTAS
341.25 M2	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 35 KG/CM2 Y 17.50 CM. DE ESPESOR ACABADO RAYADO Y ESTAMPADO CON BARRAS DE AMARRE Y CANASTILLA PASAJUNTAS Y ACCELERANTE A TRES DÍAS
<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>	
1,334.60 M2	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR
849.60 ML	GUARNICIÓN CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2
<b>RED DE AGUA POTABLE</b>	
49 PZAS	SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2"
950.75 ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD 32.5 DE 4" DE DIÁMETRO
<b>SEÑALAMIENTO VIAL</b>	
1 PZA	LETRERO INFORMATIVO
9 PZAS	SEÑAL RESTRICTIVA ALTO
4 PZAS	SEÑAL RESTRICTIVA VELOCIDAD
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	
17 PZAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS V1050UN3M50
17 PZAS	POSTE PARA ALUMBRADO CONICO DE 7M DE ALTURA

**D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N**

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL X  
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 9  
 OTROS \_\_\_\_\_

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

*(Firmas manuscritas)*  
 Página 1 de 3



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-017-2021

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE URBANIZACION:

NOMBRE:

ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

PROYECTO Y CONSTRUCCION METIC, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON ING. HECTOR RENE SAN ELIAS PEÑA

NOMBRE:

REPRESENTANTE:

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

Delegado  
Froylan Hernandez Lizadi

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

CARLOS ALBERTO GONZALEZ RUIZ

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Demanda Ciudad  
Calle José Rubén Uribe Uribe, Páez

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTADAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO ASI COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.