

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/SDAYR/FAISM-021-2021

EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 20 21  
SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO NORTE A SAN LUIS REY

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA Q0176 CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2021 - \$ 1,186,028.11 Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021 - \$ 395,342.70

PROGRAMA DE INVERSION: 2021  
MONTO CONTRATADO: \$1,581,370.81 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,581,370.81

|                   |                          |                   |            |             |                      |
|-------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------|----------------------|
|                   | CONTRATADA               | RECALENDARIZACION | CONVENIO I | CONVENIO II | REAL                 |
| FECHA DE INICIO : | 14 DE JUNIO DE 2021      |                   |            |             | 14 DE JUNIO DE 2021  |
| FECHA TERMINO :   | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |                   |            |             | 13 DE AGOSTO DE 2021 |

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

| AÑO FISCAL | TOTAL          | MUNICIPAL    | ESTATAL        | FEDERAL | OTROS |
|------------|----------------|--------------|----------------|---------|-------|
| 2021       | \$1,581,370.81 | \$395,342.70 | \$1,186,028.11 |         |       |

**MONTO EJERCIDO**

| AÑO FISCAL | MUNICIPAL    | ESTATAL        | FEDERAL | OTROS |
|------------|--------------|----------------|---------|-------|
| 2021       | \$388,331.08 | \$1,164,993.25 |         |       |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.  
No. REG. S.I.E.M.: \_\_\_\_\_ No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS : GTO-SOPP/PUC-0408-2011 No. REG. C.M.I.C.: \_\_\_\_\_  
DOMICILIO : TOMASA ESTEVES NUM 706 COL. BARRIO SAN GONZALO EN SALAMANCA, GTO. C.P. 36740

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :**

| INFRAESTRUCTURA FISICA                                                                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR MEDIANTE BARREDORA MECÁNICA CON ESCOBA ROTATORIA AUTOPROPULSADA                                              | 5324.52 M2 |
| LIMPIEZA DE HOMBROS EN AMBOS LADOS DEL CAMINO HASTA 1.50 MTS. DE ANCHO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS                                        | 806 ML     |
| BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTO, CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO                                                          | 13.08 M3   |
| CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO COMPACTO                                                         | 5324.52 M2 |
| MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE DE 15 CM DE ANCHO | 805 ML     |
| SEÑALAMIENTOS VERTICALES:                                                                                                                           | 13 PZAS    |
| <b>PUENTE SOBRE CANAL DE RIEGO</b>                                                                                                                  |            |
| MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE A CUALQUIER ALTURA CON MORTERO DE CEMENTO- ARENA PROPORCIÓN 1:5                                                        | 64.65 M3   |
| ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 (3/8") EN CIMENTACIÓN.                                                                                                  | 0.1391 TON |
| ACERO DE REFUERZO DEL NO. 6 (3/4") EN CIMENTACIÓN.                                                                                                  | 0.3607 TON |
| ACERO DE REFUERZO DEL NO. 8 (1") EN CIMENTACIÓN.                                                                                                    | 0.5525 TON |
| CONCRETO HIDRAULICO EN ESTRUCTURA PREMEZCLADO TIRO DIRECTO f'c= 250 KG/CM2                                                                          | 10.22 M3   |

**D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N**

|                     |          |                        |          |                                  |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| FINIQUITO DE OBRA   | <u>X</u> | PRESUPUESTO DEFINITIVO | <u>X</u> | CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO | <u>X</u> |
| REPORTE FOTOGRAFICO | <u>X</u> | ESTIMACIONES GENERADAS | <u>3</u> |                                  |          |
| OTROS               |          | PLANO DEFINITIVO       |          |                                  |          |

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

CONTRATO No.

DGOP/SDAYR/FAISM-021-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

| ESTIMACIÓN No.       | P E R I O D O       |                         | IMPORTE                |
|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|                      |                     |                         |                        |
| 1 NORMAL             | 14 de junio de 2021 | AL 30 de junio de 2021  | \$ 261,264.39          |
| 2 NORMAL             | 1 de julio de 2021  | AL 30 de julio de 2021  | \$ 1,159,811.41        |
| 3 FINIQUITO          | 31 de julio de 2021 | AL 13 de agosto de 2021 | \$ 132,248.53          |
| 4                    |                     |                         |                        |
| 5                    |                     |                         |                        |
| 6                    |                     |                         |                        |
| 7                    |                     |                         |                        |
| 8                    |                     |                         |                        |
| 9                    |                     |                         |                        |
| 10                   |                     |                         |                        |
| 11                   |                     |                         |                        |
| 12                   |                     |                         |                        |
| 13                   |                     |                         |                        |
| 14                   |                     |                         |                        |
| 15                   |                     |                         |                        |
| 16                   |                     |                         |                        |
| 17                   |                     |                         |                        |
| 18                   |                     |                         |                        |
| 19                   |                     |                         |                        |
| 20                   |                     |                         |                        |
| 21                   |                     |                         |                        |
| 22                   |                     |                         |                        |
| 23                   |                     |                         |                        |
| 24                   |                     |                         |                        |
| 25                   |                     |                         |                        |
| 26                   |                     |                         |                        |
| 27                   |                     |                         |                        |
| 28                   |                     |                         |                        |
| 29                   |                     |                         |                        |
| 30                   |                     |                         |                        |
| 31                   |                     |                         |                        |
| 32                   |                     |                         |                        |
| 33                   |                     |                         |                        |
| <b>IMPORTE TOTAL</b> |                     |                         | <b>\$ 1,553,324.33</b> |

GARANTIAS

| No. DE FIANZA | DE FECHA             | COMPAÑIA AFIANZADORA          | VALOR DE LA FIANZA |
|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2268012-0000  | 18 de mayo de 2021   | Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | \$474,411.24       |
| 2268013-0000  | 18 de mayo de 2021   | Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | \$158,137.08       |
| 2292164-0000  | 24 de agosto de 2021 | Liberty Fianzas, S.A. de C.V. | \$155,332.43       |
|               |                      |                               |                    |
|               |                      |                               |                    |
|               |                      |                               |                    |
|               |                      |                               |                    |

OBSERVACIONES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.  
**ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES**

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

C. ALEJANDRO ARROYO CARDENAS

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

**SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/SDAYR/FAISM-021-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

|                                                                                    |                                                                             |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO<br>NOMBRE: | ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES                                             | FIRMA: |  |
| POR LA EMPRESA:<br>NOMBRE:<br>REPRESENTANTE:                                       | SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.<br>C. ALEJANDRO ARROYO CARDENAS | FIRMA: |  |
| POR LA SUPERVISION DE OBRA:<br>NOMBRE:                                             | ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ                                                  | FIRMA: |  |
| POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:<br>NOMBRE:                                           | Alejandro Ramirez C                                                         | FIRMA: |  |
| POR LOS BENEFICIARIOS:<br>NOMBRE:                                                  | Delegado con Luis DEL<br>Damon Montan Montalva                              | FIRMA: |  |
| POR: COORDINACION DE DE URBANIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS<br>NOMBRE:  | ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ                                              | FIRMA: |  |
| POR: LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS<br>NOMBRE:                             | ING. LUIS LOPEZ HERRERA                                                     | FIRMA: |  |
| POR:<br>NOMBRE:                                                                    | Desarrollo Social<br>Gerardo Ramirez Gomez                                  | FIRMA: |  |
| POR:<br>NOMBRE:                                                                    |                                                                             | FIRMA: |  |
| POR:<br>NOMBRE:                                                                    |                                                                             | FIRMA: |  |
| POR:<br>NOMBRE:                                                                    |                                                                             | FIRMA: |  |
| POR:<br>NOMBRE:                                                                    |                                                                             | FIRMA: |  |
| POR:<br>NOMBRE:                                                                    |                                                                             | FIRMA: |  |
| POR:<br>NOMBRE:                                                                    |                                                                             | FIRMA: |  |
| POR:<br>NOMBRE:                                                                    |                                                                             | FIRMA: |  |

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"