

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-025-2021

EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA
SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 20 21

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

PROGRAMA DE REHABILITACION DE FALLAS GEOLOGICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2021

BENEFICIARIOS

378,143 PERSONAS

PROGRAMA DE INVERSION:

2021

MONTO CONTRATADO: \$1,980,605.18 AMPLIACION 1: _____ REDUCCION: _____ IMPORTE TOTAL: \$1,980,605.18

	CONTRATADA	CONVENIO I	CONVENIO II	RECALENDARIZACIÓN	REAL
FECHA DE INICIO :	7 de junio de 2021				7 de junio de 2021
FECHA TERMINO :	21 de julio de 2021				21 de julio de 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$1,980,605.18	\$1,980,605.18			

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$1,959,651.63	\$1,959,651.63			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.
No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0147-2003 No. REG. C.M.I.C.: _____
DOMICILIO: AV. CAMPESTRE NUM. 107 LOCAL 6B COL. CAMPESTRE DE CELAYA EN CELAYA, GTO. C.P. 38080

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BANQUETAS EN:
52.60 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN	ALTAMIRANO
5.26 M3 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO	GUILLERMO PRIETO
15.78 M3 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 1ERA ESTACIÓN	PRIMO Y VERDAD
220.92 M3/KM ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES	TEZOZOMOC
52.60 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2	
1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL LETRERO INFORMATIVO	
10.52 M3 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJAS	
10.52 M3 SUMINISTRO DE RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95%	
2,959.18 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN	FALLAS UBICADAS EN:
2,959.18 M2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE MEDIANTE BARREDORA MECANICA	ALTAMIRANO
2,959.18 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGRA	NUEVO LEÓN
153.85 M3 BASE NEGRA	GUANAJUATO
2,959.18 M2 RIEGO DE IMPREGNACIÓN	PRIMO Y VERDAD
147.96 M3 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DENSO DE 5CM	IRRIGACIÓN FRENTE AL DIF EN 4 CARRILES
20.00 PZAS SEÑAL RESTRICTIVA FALLA SUBE/BAJA	MANUEL OROZCO Y BERRA LADO SABES UNIDEG
	AV. TECNOLÓGICO FRENTE A CORONA
	MA. DOLORES AVELLANAL
	FCO. I MADERO
	QUINTO CENTENARIO
	TEZOZOMOC
	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS FRENTE
	PINO SUAREZ

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL _____
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 3

OTROS _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FORTAMUN-025-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL ✓	7 de junio de 2021 AL 30 de junio de 2021 ✓	\$ 843,146.21 ✓
2 NORMAL ✓	1 de julio de 2021 AL 15 de julio de 2021 ✓	\$ 905,139.58 ✓
3 FINIQUITO ✓	16 de julio de 2021 AL 21 de julio de 2021 ✓	\$ 211,365.84 ✓
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 1,959,651.63 ✓



GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2273119-0000 ✓	19 de mayo de 2021 ✓	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. ✓	\$594,181.55 ✓
2273120-0000 ✓	19 de mayo de 2021 ✓	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. ✓	\$198,060.52 ✓
2275563-0000 ✓	11 de agosto de 2021 ✓	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. ✓	\$195,965.16 ✓

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ JUAN GASPAS GARCIA ABOYTES

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

LIC. MAURICIO ZERMEÑO FLORES

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.


ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL


CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-025-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :

NOMBRE: ARQ JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES FIRMA: 


POR LA DIRECCIÓN TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA FIRMA: 

POR LA COORDINACION DE URBANIZACIÓN:

NOMBRE: ING. CARLOS MORELOS GARCÍA FIRMA: 

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V. FIRMA: 
REPRESENTANTE: ING. GUSTAVO NEGRETE DIAZ

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____

POR:
NOMBRE: _____

POR:
NOMBRE: _____

POR:
NOMBRE: _____

POR:
NOMBRE: _____

POR:
NOMBRE: _____



NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.