

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No DGOP/FAISM-026-2021
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 26 DE ENERO DEL 20 22
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VERTIENTE CUARTO DE BAÑO (BLOQUE 1) (SAN JUAN DE LA VEGA, SAN ANTONIO GALLARDO, TENERIA DEL SANTUARIO, PLANCARTE, CAMARGO, SAN MARTIN DE CAMARGO, SAN LUIS REY, LA TRINIDAD, SAN MIGUEL OCTOPAN, JAUREGUI, LA LAJA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021

PROGRAMA DE INVERSION: 2020
 MONTO CONTRATADO: \$2,046,823.63 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$2,046,823.63

FECHA DE INICIO: CONTRATADA 7 de junio de 2021 RECALENDARIZACION 11 de junio de 2021 AMPLIACION CONVENIO II REAL 11 de junio de 2021
 FECHA TERMINO: CONTRATADA 4 de octubre de 2021 RECALENDARIZACION 8 de octubre de 2021 AMPLIACION CONVENIO II REAL 28 de septiembre de 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$2,046,823.63	\$2,046,823.63			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$2,046,823.63	\$2,046,823.63			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ING. BERNARDINO MIRANDA ARREOLA
 No. REG. S.I.E.M.: B42-53250-10-3 No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3357-2015 No. REG. C.M.I.C.:
 DOMICILIO: HIDALGO ORIENTE NUM. 105 COM. RINCON DE TAMAYO EN CELAYA, GTO. C.P. 38150

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

PRELIMINARES	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Trazo y nivelación por medios manuales= 3.45 m2	Salida para luminarias en losa de concreto= 1.00 pza
Despalme de terreno por medios manuales= 3.45 m2	Salida para apagador sobre muro= 1.00 pza
Excavación manual de terreno= 1.38 m3	Foco ahorrador de 15 watts= 1.00 pza
Compactación de terreno natural por medios semi mecánicos= 3.45 m2	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
Relleno en caja con material inerte (tepetate)= 1.38 m3	Salida hidráulica y sanitaria para para inodoro= 1.00 sal
CIMENTACIÓN	Salida hidráulica para lavabos= 1.00 sal
Suministro y colocación de membrana de polietileno= 3.45 m2	Salida hidráulica para regadera= 1.00 sal
Losa de cimentación de concreto armado de 10 cm de espesor= 3.45 m2	CANCELERÍA
ESTRUCTURA	Ventana corrediza de aluminio de 60x40 cm= 1.00 pza
Muro de tabicón 10x14x28 cm de 14 cm de espesor= 13.04 m2	Puerta de 0.90 x 2 10 m= 1.00 pza
Castillos de 15 x 15 cm de concreto= 13.76 ml	Suministro y colocación de accesorios para baño 6.00 pzas= 1.00 juego
Cadena de cerramiento de 15x20 cm de concreto= 6.40 ml	PLACA INFORMATIVA
LOSA DE AZOTEA	Placa Informativa
Losa maciza de azotea de concreto armado de 10 cm de espesor= 3.90 m2	SE REALIZARON 32 CUARTOS DE BAÑO
Base para linaco a base de muro de tabicón de 14cm de espesor= 1.00 pza	
ACABADOS	
Impermeabilizante acrílico= 3.90 m2	
Aplanados de muros interiores y exteriores= 27.39 m2	
Pintura vinilica, interiores y exteriores= 37.10 m2	

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>4</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	_____
OTROS	<u>PLANOS DEFINITIVOS</u>			CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	_____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

(Handwritten signatures and initials)

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOPI/FAISM-026-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	11 de junio de 2021	11 de julio de 2021	\$ 352,830.72
2 NORMAL	12 de julio de 2021	12 de agosto de 2021	\$ 575,009.17
3 NORMAL	13 de agosto de 2021	28 de agosto de 2021	\$ 757,367.02
4 FINIQUITO	29 de agosto de 2021	28 de septiembre de 2021	\$ 351,616.72
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
		IMPORTE TOTAL	\$ 2,046,823.63

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
BKY-0022-0076462	19 de mayo de 2021	BERKLEY INTERNATIONAL MEXICO FIANZAS S.A. DE C.V.	\$614,047.09
BKY-0022-0076463	19 de mayo de 2021	BERKLEY INTERNATIONAL MEXICO FIANZAS S.A. DE C.V.	\$204,682.36
BKY-0022-0088248	17 de enero de 2022	BERKLEY INTERNATIONAL MEXICO FIANZAS S.A. DE C.V.	\$204,682.36
BKY-0022-0076463	27 de junio de 2021	BERKLEY INTERNATIONAL MEXICO FIANZAS S.A. DE C.V.	\$333,412.36

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING. BERNARDINO MIRANDA ARREOLA

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ING. BERNARDINO MIRANDA ARREOLA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-026-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ARQ. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

REPRESENTANTE:

ING. BERNARDINO MIRANDA ARREOLA

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:

NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. MICHELLE SUÁREZ VARGAS

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

Desarrollo Social Area Rural
Ma. Dolores Pérez Jara

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.