



IMPULSO
Guanajuato

FSEDESHU-08/18

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega - recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En la localidad de Celaya, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 12:00 hrs. del 26 de noviembre del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: **PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO (PVMi) 2021 - \$ 1,565,583.46 Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021 - \$ 724,443.81**

Ejercicio presupuestal: **2021** Programa: **PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO (PVMi) Y RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021**

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CELAYA LOCALIDAD CELAYA COLONIA CAMARGO 0762, COLONIA SAN MARTIN DE CAMARGO 0762, LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VEGA 0052, LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VEGA 0368, LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VEGA 0828, LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN 0048, LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN 0387, LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN 0832, LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN 2114, LOCALIDAD TENERIA DEL SANTUARIO 0936**

Localidad: **CELAYA, GTO.**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	PRODUCTORA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista		
	Municipal:	Estado:	
	GTO-SOP/PUC-3706-2016	GTO-SOP/PUC-3706-2016	

Datos del contrato:

Número de contrato:	DGOP/PVMi/FAISM-054-2021		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
12 DE JULIO DE 2021	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	12 DE JULIO DE 2021	30 DE OCTUBRE DE 2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada		Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2,290,027.27		\$1,565,583.46	\$724,443.81		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2,273,479.30		\$1,483,973.54	\$ 789,505.76		

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES		
TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO.	373.87	M2
EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO DE 0.60 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	149.52	M3
CIMENTACIÓN		
RELLENO EN CAJA DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO CON EQUIPO SEMIMECANICO.	149.52	M3
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO REFORZADO CALIBRE 200 GR/M2	373.87	M2
LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F.C = 200 KG/CM2.	373.87	M2
ALBANILERÍA		
MURO DE TABICÓN 10X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR.	780.50	M2
ESTRUCTURA		
CASTILLO (K-1) DE 15X15 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F.C = 200 KG/CM2	474.18	ML
CADENA DE CERRAMIENTO (CD-1) DE 15X20 CM DE CONCRETO H.O. R.N. F.C = 200 KG/CM2.	342.76	ML
LOSA MACIZA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR.	407.28	M2
IMPERMEABILIZANTE		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO TOP TOTAL 3 AÑOS, MARCA COMEX.	354.48	M2
ACABADOS		
AFILANADO EN MUROS DE 2 CM DE ESPESOR BASE DE MORTERO CEMENTO-CALARENA PROP. 1:3:12.	1,347.91	M2
EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS, VENTANAS, CADENAS Y CASTILLOS.	44.40	ML
PINTURA VINÍLICA LAVABLE COLOR BLANCO EN PLAFÓN, MUROS INTERNOS Y EXTERNOS MARCA SAYER.	1,795.67	M2
INSTALACIÓN ELECTRICA		
CANCELERÍA		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACERO GALVANIZADO AMBAS CARAS LISAS	24.00	PZAS
VENTANA DE ALUMINIO DE 1.40X1.20 M, CORREDIZA ALUMINIO NATURAL MARCA CUPRUM	24.00	PZAS
LIMPIEZAS		
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA SU RECEPCIÓN Y OCUPACIÓN	373.92	M2
PLACA		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE 29X11 CM.	24.00	PZAS

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	1285-08651-2	Valor de la fianza:	\$ 227,347.93
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
19 de noviembre de 2021		Inicio	Termino
		26 de noviembre de 2021	26 de noviembre de 2022
Nombre de la afianzadora:	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.		
Ante:	A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	Fianza de anticipo 1285-08158-8 del 23/06/2021 por \$ 1,145,013.64		
	Fianza de cumplimiento 1285-08159-7 del 23/06/2021 por \$ 229,002.72		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	12/07/2021	23/07/2021	\$ 897,807.25
2	NORMAL	24/07/2021	06/08/2021	\$ 502,674.46
3	NORMAL	07/08/2021	20/08/2021	\$ 659,802.69
4	FINIQUITO	21/08/2021	30/10/2021	\$ 213,194.90
Importe total estimado:				\$ 2,273,479.30

Observaciones:

Desarrollo Social recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO DEFINITIVO	PLANO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA IMPRESO Y EN CD

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO DE OBRA	CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTIMACION FINIQUITO, NOTAS DE BITACORA, BITACORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, CALENDARIO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CD, CON INFORMACION DEL FINIQUITO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]