



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega – recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En la localidad de San Isidro Elguera, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 12:00 hrs. del 15 de septiembre del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: **MUNICIPAL (FAISM) 2021 (OBRA COMPLEMENTARIA PSBGTO-2021)**

Ejercicio presupuestal: **2021** Programa: **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021 (OBRA COMPLEMENTARIA PSBGTO-2021)**

Nombre de la Obra: **1) AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE ELGUERA, EN LA CALLE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 28 DE OCTUBRE DE 1812; 2) AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE ELGUERA, EN LA CALLE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 28 DE OCTUBRE DE 1812**

Localidad: **SAN ISIDRO ELGUERA**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **GRUPO SINGUAS, S.A. DE C.V.**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: GTO-SOP/PUC-2060-2013
	Estado: GTO-SOP/PUC-2060-2013

Datos del contrato:

Número de contrato: **DGOP/FAISM-075-2021**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
02 DE AGOSTO DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	02 DE AGOSTO DE 2021	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista	
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 785,753.43			\$ 785,753.43	48 PERSONAS	

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 757,473.67			\$ 757,473.67	48 PERSONAS	

Gloria García



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Descripción de los trabajos realizados:

AGUA POTABLE

216 ML RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC HIDRAULICO RD 32.5 DE 3" DE DIAMETRO QUE INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TEPETATE Y MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN
35 TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS FORMADAS CON TUBO KITEC DE 1/2", ABRAZADERAS, VALVULA DE INSERCIÓN, ADAOATADOR HEMBRA, NIPLES DE FOGO, CODO DE FOGO, VALVULA DE ESFERA

DRENAJE

287.65ML TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO QUE INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN
35 DESCARGAS SANITARIAS CON REGISTROS SANITARIOS, CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, TUBERIA DE 6" DE ALCANTARILADO,
7.00 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2596057	Valor de la fianza:	\$ 75,747.36
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	Inicio	Termino	
	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
Ante :	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	FIANZA ANTICIPO 2579480	DEL 19 DE JULIO DE 2021	POR \$ 235,726.03
	FIANZA CUMPLIMIENTO 2579494	DEL 19 DE JULIO DE 2021	POR \$ 78,575.34

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	02 de agosto de 2021	27 de agosto de 2021	\$ 694,050.11
2	NORMAL FINIQUITO	28 de agosto de 2021	03 de septiembre de 2021	\$ 63,423.56
Importe total estimado:				\$ 757,473.67

Observaciones:

Handwritten signatures and initials

Gloria Garcia



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO DEFINITIVO	PLANO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA IMPRESO Y EN CD

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO DE OBRA	CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTIMACION FINIQUITO, NOTAS DE BITACORA, BITACORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, CALENDARIO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CD CON INFORMACION DEL FINIQUITO
PRESUPUESTO DEFINITIVO	CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS CANTIDADES TOTALES
REPORTE FOTOGRAFICO	IMÁGENES IMPRESAS EN HOJAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
ESTIMACIONES GENERADAS	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES CON SUBTOTALES Y EN ORDEN PARA SU VERIFICACION

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de Celaya** representada en este acto por la **Lic. Elvira Paniagua Rodríguez** en su carácter de **Presidenta Municipal**. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

(Handwritten signatures and initials)

Gloria Garcia



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante:</p>  <p>ARQ. JUAN GASPAR GARCÍA ABOYTES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO</p>	<p>Por el municipio o entidad contratante:</p>  <p>ING. LUIS LOPEZ HERRERA DIRECTOR TECNICO</p>
<p>Por el municipio o entidad contratante:</p>  <p>ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ COORDINACION DE URBANIZACION</p>	<p>Por el supervisor de obra:</p>  <p>ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor:</p>  <p>GRUPO SINGLAS, S.A. DE C.V.</p>	<p>Por Desarrollo Social:</p>  <p>Nombre: ALEJANDRO ALVARZA GARCIA Cargo: COORD. INFRAESTRUCTURA</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Contraloría Municipal:</p>  <p>Firma: _____ Nombre: CARLOS A. GONZALEZ Cargo: ASESOR</p>	<p>Por los beneficiarios:</p>  <p>Firma: _____ Nombre: GLORIA GARCIA Cargo: _____</p>
<p>Por Servicios Municipales:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por los beneficiarios:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>