



IMPULSO
Guanajuato

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OPERADO

2021

FISE**Acta de entrega - recepción**

Municipio: CELAYA, Gto.

En la localidad de Rancho Seco, del municipio de Celaya, Gto.; siendo las 15:00 Hrs. del 28 de Enero del 2022 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

Ejercicio presupuestal: Programa:

Nombre de la Obra:

Localidad:

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: <input type="text" value="GTO-SOP/PUC-0813-2012"/> Estado: <input type="text" value="GTO-SOP/PUC-0813-2012"/>

Datos del contrato:

Número de contrato:

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
30 DE AGOSTO DE 2021	27 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE AGOSTO DE 2021	26 DE NOVIEMBRE DE 2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización
	Número de oficio <input type="text"/> Fecha de emisión <input type="text"/>

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,466,724.32		\$ 2,111,119.17	\$ 355,605.15		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,367,997.05		\$ 2,026,531.90	\$ 341,465.15		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

Hania Elena Rodriguez



IMPULSO
Guanajuato

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OPERADO

2021

FISE

Descripción de los trabajos realizados:

- CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN CON ALTURA CONSTRUIDOS DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO	15 POZOS
- INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO PARA POZO DE VISITA	15 PZAS
- SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 L.A.B. FABRICA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011	826.20 M
- SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 DE 15 CM (6") DE DIAMETRO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011	224.00 M
- CONSTRUCCION DE REGISTRO CON MEDIDAS INTERIORES DE 40 X 60 X 100 CM A BASE DE MURO DE TABICON DE 14 CM DE ESPESOR	63 PZAS
- INSTALACION DE CODO DE DIFERENTES DIAMETROS PARA DESCARGA DOMICILIARIA.	56 PZAS
- CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA (GRAVA 1 1/2" A FINOS) COMPACTADA CON BAILARINA AL 100% DE SU PVSM.	31.36 M3
- CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE A 160°C CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 Y MATERIAL PETREO 3/4" A FINOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE SCT, CON UNA TEMPERATURA MINIMA DE COLOCACION DE 110°C.	117.60 M2

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	BKY-0022-0098648	Valor de la fianza:	\$ 236,799.70
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
21 de Enero de 2022		Inicio	Termino
		28 de Enero de 2022	28 de Enero de 2023
Nombre de la afianzadora:	BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO, S.A DE C.V.		
Ante:	A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.		
Otras garantías:	FIANZA ANTICIPO BKY- 0022-0083186 DEL 12 DE AGOSTO DE 2021 POR \$ 1,233,362.16 FIANZA CUMPLIMIENTO BKY-0022-0083190 DEL 12 DE AGOSTO DE 2021 POR \$ 246,672.43		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	30/08/2021	02/09/2021	\$ 419,311.04
2	NORMAL	03/09/2021	30/09/2021	\$ 910,291.35
3	NORMAL	01/10/2021	31/10/2021	\$ 890,505.67
4	ADICIONAL FINIQUITO	01/11/2021	26/11/2021	\$ 147,888.99
Importe total estimado:				\$ 2,367,997.05

Observaciones:

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”

Maria Elena Rodriguez



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Los Beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
PLANO DEFINITIVO	PLANO DEFINITIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN OBRA IMPRESO Y EN CD

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO DE OBRA	CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ESTIMACION FINIQUITO, NOTAS DE BITACORA, BITACORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, CALENDARIO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS, CD CON INFORMACION DEL FINIQUITO
PRESUPUESTO DEFINITIVO	CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS CANTIDADES TOTALES
REPORTE FOTOGRAFICO	IMÁGENES IMPRESAS EN HOJAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
ESTIMACIONES GENERADAS	CONCENTRADO DE ESTIMACIONES CON SUBTOTALES Y EN ORDEN PARA SU VERIFICACION

María Elena Rodríguez

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de Celaya** representada en este acto por el **Ing. Javier Mendoza Márquez** en su carácter de **Presidente Municipal**.

Una vez que fueron leídas por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p>  <p>ARQ MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p>  <p>DICOCESA, S.A. DE C.V.</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p>  <p>ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ COORDINACION DE URBANIZACION</p>	<p>Por el supervisor de obra.</p>  <p>ARQ ALVARO FLORES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>
<p>Por la Contraloría Municipal:</p>  <p>Firma: _____ Nombre: CARLOS A. GONZALEZ RUIZ Cargo: AUDITOR</p>	<p>Por los beneficiarios:</p>  <p>Firma: _____ Nombre: Maria Elena Rodriguez Cargo: Delegada</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Desarrollo Social:</p>  <p>Firma: _____ Nombre: ROSA MARIA BARCOZA Cargo: _____</p>



DELEGACION MUNICIPAL RANCHO SECO 2018-2021



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"