

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-097-2021
EN LA LOCALIDAD DE CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 26 DE ENERO DEL 20 22
SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NAT THA HI, COLONIA LAS INSURGENTES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021

PROGRAMA DE INVERSION: 2021
MONTO CONTRATADO: \$995,467.10 AMPLIACION: \$206,337.93 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,201,805.03

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	AMPLIACION	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	30 de agosto de 2021		13 de diciembre de 2021		30 de agosto de 2021
FECHA TERMINO :	12 de diciembre de 2021		30 de diciembre de 2021		30 de diciembre de 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$ 1,201,805.03	\$ 1,201,805.03			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$ 1,201,805.03	\$ 1,201,805.03			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR: ING. JUAN DANIEL PRIETO DELGADO
No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3557-2015 No. REG. C.M.I.C.:
DOMICILIO: PROLONGACION PIPILA 1404, COL. LA ARBOLEDA EN CORTAZAR, GTO. C.P. 38338

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

PRELIMINARES			DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :		
			COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	M2	136.27
DESMONTAJE DE EST. METÁLICA	M2	100.61	RELLENO EN CAJA CON MATERIAL INERTE	M3	101.66
DESMONTAJE DE PORTÓN METÁLICO	PZA	2.00	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR	M2	111.29
DESMONTAJE DE ALAMBRE DE PÚAS	m	123.92	ZAPATA AISLADA (Z-1)	PZA	53.00
DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA	M2	51.10	DADO (D-1) DE 30X35 CM, F'c = 250 KG/CM2	m	34.00
PODA DE CONTROL DE ARBOL DE HASTA 7 M	PZA	6.00	DADO (D-2) DE 25X35 CM, F'c = 250 KG/CM2	m	19.00
TRANSPLANTE DE ARBOL	PZA	2.00	CONTRATRABE 20X50 CM., F'c = 250 KG/CM2	m	113.15
DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK MACIZO	M2	208.71	JUNTA A BASE DE PLACA DE POLIESTIRENO	m	33.00
DEMOLICION MECANICA DE CONCRETO	M3	27.17	MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7x14x28 CM DE 14 CM	M2	330.50
CARGA Y ACARREO	M3	64.43	CASTILLO (K-1) DE 20X25 CM, F'c = 200 KG/CM2	m	159.00
ACARREO EN CAMIÓN	M3-KM	2,203.55	CADENA (CD-1) DE 25x15x13 CM, F'c = 200KG/CM2	m	117.65
BARDA PERIMETRAL			BANQUETA DE 10 CM F'c = 150 KG/CM2	M2	53.40
TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	139.87	PAYMENTO DE ADOCRETO DE 20 X 20 X 6 CM, COLOR GRIS	M2	4.62
CORTE CON DISCO A 6 MM	m	143.85	HERRERIA		
DEMOLICIÓN MANUAL DE ADQUIN	M2	5.34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN	PZA	3.00
DESPALME DE TERRENO	M2	86.90	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL	M2	139.87
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES	M3	136.43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO	PZA	1.00

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS B
 OTROS PLANO DEFINITIVO

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-097-2021

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE:

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:
NOMBRE:
REPRESENTANTE:

ING. JUAN DANIEL PRIETO DELGADO
ING. JUAN DANIEL PRIETO DELGADO

FIRMA:

POR COORDINACION DE DE EDIFICACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE:

Alfonso Ramirez Cuatrecasas
Juan Patino Trejo (Director)

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE:

FIRMA:

POR SUPERVISION
NOMBRE:

ING. RICARDO VILLAGOMEZ MAGUEYAL

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.