

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-122-2021
 EN LA LOCALIDAD DE: PRIMERA FRACCION DE CRESPO (EL MOLINO) DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 20 22
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD PRIMERA FRACCION DE CRESPO (EL MOLINO), EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA VICENTE GUERRERO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021
 BENEFICIARIOS: 64 PERSONAS
 PROGRAMA DE INVERSION: 2021
 MONTO CONTRATADO: \$1,198,369.93 AMPLIACION 1: _____ REDUCCION: _____ IMPORTE TOTAL: \$1,198,369.93
 FECHA DE INICIO: CONTRATADA 27 de septiembre de 2021 CONVENIO I 26 de noviembre de 2021 CONVENIO II RECALENDARIZACION REAL 27 de septiembre de 2021
 FECHA TERMINO: 25 de noviembre de 2021 7 de diciembre de 2021 7 de diciembre de 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$1,198,369.93	\$1,198,369.93			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$1,196,228.11	\$1,196,228.11			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ING. BERNARDINO MIRANDA ARREOLA
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3357-2015 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: HIDALGO ORIENTE NUM. 105 COM. RINCON DE TAMAYO EN CELAYA, GTO. C.P. 38150

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

TERRACERIAS
 92.25 M3 BASE HIDRÁULICA
 138.37 M3 SUB-RASANTE
PAVIMENTO
 125.06 M2 CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO A BASE DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2 Y 15CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10
 297.89 M2 PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR.
 12.70 M2 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 Y 15.00 CM. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO
GUARNICIONES Y BANQUETAS
 148.69 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR
 195.00 ML GUARNICIÓN CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2
RED DE AGUA POTABLE
 29 PZAS SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2"
 95.70 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD 32.5 DE 3" DE DIÁMETRO
RED DE DRENAJE
 115.20 ML TUBERÍA DE PEAD DE 20 CM (8")
 25 PZAS DESCARGAS CON REGISTROS SANITARIOS
SEÑALAMIENTO VIAL
 1 PZA LETRERO INFORMATIVO
 1 PZA SEÑAL RESTRICTIVA ALTO
 1 PZA SEÑAL RESTRICTIVA VELOCIDAD
ALUMBRADO PUBLICO
 4 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS V1050U
 3 PZAS POSTE PARA ALUMBRADO CÓNICO CIRCULAR DE LAMINA DE ACERO DE 7 M DE LARGO

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL X
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 3
 OTROS _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No _____ DGOP/FAISM-122-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL ✓	27 de septiembre de 2021 AL 26 de octubre de 2021	\$ 516,002.82
2 NORMAL ✓	27 de octubre de 2021 AL 25 de noviembre de 2021	\$ 550,681.77
3 ADICIONAL FINIQUITO ✓	26 de noviembre de 2021 AL 7 de diciembre de 2021	\$ 129,543.52
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 1,196,228.11

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2596911 ✓	8 de septiembre de 2021 ✓	SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A ✓	\$599,184.97 ✓
2596912 ✓	8 de septiembre de 2021 ✓	SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A ✓	\$119,836.99 ✓
2641610	1 de febrero de 2022 ✓	SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A	\$119,622.81

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING. BERNARDINO MIRANDA ARREOLA

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ING. BERNARDINO MIRANDA ARREOLA


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-122-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:


POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:
NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ FIRMA: 


POR LA DIRECCIÓN TECNICA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA FIRMA: 

POR LA COORDINACION DE URBANIZACIÓN:
NOMBRE: ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ FIRMA: 

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: ING. BERNARDINO MIRANDA ARREOLA FIRMA: 
REPRESENTANTE: _____

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ FIRMA: 

POR LOS BENEFICIARIOS: Delegado
NOMBRE: of Martin Salinas Rodriguez FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: Alejandra Ramirez Lyantes FIRMA: 

POR: Desarrollo Social
NOMBRE: Lucila Joaquin Deanda FIRMA: 

POR: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR: _____
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.