

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOPI/FAISM-124-2021
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA GTO. DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20 22
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: 1) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN LA COLONIA LA CRUZ, EN LA CALLE LOS ANGELES Y CALLE SANTA MARIA. 2) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN LA COLONIA LA CRUZ, EN LA CALLE LOS NARANJOS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021 - \$ 416,486.72 Y OTROS RECURSOS - \$ 60,788.13 1) FAISM - \$ 318,829.60 Y OTROS RECURSOS - \$ 51,656.46; 2) FAISM - \$ 97,657.12 Y OTROS RECURSOS - \$ 9,131.67

PROGRAMA DE INVERSION: 2021
 MONTO CONTRATADO: \$477,274.85 AMPLIACION: \$9,859.03 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$487,133.88

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 REAL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 FECHA TERMINO: 25 DE DICIEMBRE DE 2021 REAL 27 de noviembre de 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$487,133.88	\$487,133.88			
MONTO EJERCIDO					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$487,133.88	\$487,133.88			

OPERADO

FAISM

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE CELAYA, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOPPUC-0490-2011 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: COLORINES #14, COL. JARDINES DE CELAYA, 3A. SECCIÓN C.P. 38080

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

INFRAESTRUCTURA FISICA	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN LA COLONIA LA CRUZ, EN LA CALLE LOS ANGELES Y CALLE SANTA MARIA.	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750	3 PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE CCF INCLUYE: 2 CCF DE 15 KV, 1 CRUCETA PT-200, 1 ABRAZADERA	2 PZAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE, DE 15 KVA, NORMA "K", TENSION EN BAJA 240/120 VOLTS, TENSION NOMINAL DE 13200 VOLTS,	1 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A TOPE CAL. 1/0-1/0	12 PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO V1050UN2M50 DE 50W, VIALED EVOLUTION, MARCA CONSTRULITA	5 PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS	1 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS	1 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA	1 PZA
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN LA COLONIA LA CRUZ, EN LA CALLE LOS NARANJOS.	
SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE, DE 15 KVA, NORMA "K", TENSION EN BAJA 240/120 VOLTS	1 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A TOPE CAL. 1/0-1/0	4 PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO P3	2 PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA	1 PZA

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>2</u>		_____
OTROS	<u>PLANO DEFINITIVO</u>				_____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No

DGOPI/FAISM-124-2021

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	27 de septiembre de 2021 AL 26 de octubre de 2021	\$ 418,966.34
2 FINIQUITO	27 de octubre de 2021 AL 27 de noviembre de 2021	\$ 68,167.54
IMPORTE TOTAL		\$ 487,133.88

OPERADO
2021
FAISM

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
028490-00000	9 de septiembre de 2021	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA	\$208,243.36
028495-00000	9 de septiembre de 2021	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA	\$47,727.49
037399-00000	21 de enero de 2022	TOKIO MARINE HCC COMPAÑIA AFIANZADORA	\$ 48,713.38

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C
ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ARQ. ERNESTO CAPILLA RUFINO

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE CELAYA, S.A. DE C.V.

[Handwritten signatures and stamps]

N. S. M. C. S.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-124-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE CELAYA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

ARQ. ERNESTO CAPILLA RUFINO

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

ERAZEL RODRIGUEZ M.

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

FIRMA:

POR COORDINACION DE DE URBANIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ

FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE:

ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Desarrollo Social
Guanajuato
Guanajuato

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Mónica Ferrador

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Tabida Barbosa Pérez

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Maria Elisa Mercado Castro

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Moses Luis Segundo

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.

OPERADO

2021

FAISM