

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No. **DGOP/FAISM-126-2021**
 EN LA LOCALIDAD DE: **CELAYA** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **12:00** HRS. DEL DIA **11** DE **FEBRERO** DEL 20 **22**
 SE REUNIERON EN: **EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN LA COLONIA EJIDAL, EN LA CALLE EJIDO DE LA LAJA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021 - \$ 390,741.99 Y OTROS RECURSOS - \$ 81,104.10**

PROGRAMA DE INVERSION: **2021**
 MONTO CONTRATADO: **\$471,846.09** AMPLIACION I: _____ AMPLIACION II: _____ IMPORTE TOTAL: **\$471,846.09**

	CONTRATADA	CONVENIO I	CONVENIO II	CONVENIO III	REAL
FECHA DE INICIO :	27 de septiembre de 2021				27 de septiembre de 2021
FECHA TERMINO :	25 de noviembre de 2021				20 de noviembre de 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$471,846.09	\$471,846.09			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$458,616.54	\$458,616.54			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **ELEMULESA INT, S.A. DE C.V.**

No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS : **GTO-SOP/PUC-3547-2016** No. REG. C.M.I.C.: _____

DOMICILIO : **2DA. PRIV. DE PINO SUÁREZ EDIF. B 304 LA MISION EN CELAYA, GTO.**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

POSTE DE CONCRETO PC 12-750	2 PZA
TORRE DE ACERO SENCILLA DE 12.00 MTS.	1 PZA
TORRE DE ACERO DOBLE DE 12.00 MTS	2 PZA
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO POSTE, DE 15 KVA	1 PZA
CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0.	198.3 M
CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 1/0	65.11 M
PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA	5 PZA
LUMINARIO MODELO V105GUN2M50 DE 50 W	3 PZA
CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 EN ALUMINIO	65.7 M
CONTROL DE ALUMBRADO DE 2 POLOS - 60 AMP - 240 VOLTS	1 PZA
BASE SOCKET DE 5 TERMINALES, 100 AMPERES, 240VOLTS	1 PZA
DIFERENTE TIPO DE ESTRUCTURA	17 PZA
LETRERO INFORMATIVO DE OBRA,	1 PZA

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA	<u> X </u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u> X </u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u> X </u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u> 2 </u>	CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA	_____
OTROS	_____	REPORTE DE SUPERVISION FINAL	_____		

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-126-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	27 de septiembre de 2021 AL 26 de octubre de 2021	\$ 396,937.09
2 ADICIONAL/FINIQUITO	27 de octubre de 2021 AL 20 de noviembre de 2021	\$ 61,679.45
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 458,616.54

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANÍA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2643581	04 de febrero de 2022	SOFIMEX	\$45,861.65
2595134	02 de septiembre de 2021	SOFIMEX	\$47,184.61
2595131	02 de septiembre de 2021	SOFIMEX	\$195,371.00

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

C. GERARDO GUEVARA RODRIGUEZ

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ELEMULESA INT, S.A. DE C.V.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-126-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE:

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

ELEMULESA INT, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

C. GERARDO GUEVARA RODRIGUEZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. JOSE MIGUEL LIMA OROZCO

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

Representante de la calle
Jose edulger Flores Espinoza

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

Desarrollo Social
María Aide Paturo Arellano

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
JAI ME URIBEMERLO

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

FIRMA: