

**Acta de entrega - recepción**

Municipio: CELAYA, Gto.

En el municipio de Celaya, Gto.; siendo las 14:00 hrs. del 25 de Febrero del 2022 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

X

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

el convenio para la asignación de recursos num. SEDESHU-GTO-PSBMC-07/2021 celebrado entre el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y el Municipio de Celaya, Guanajuato de fecha 08 de julio de 2021 y precisados en el anexo de ejecución núm. AE-Q0252-PSBMC-2021-07-0051 de fecha 01 de septiembre de 2021 así como con la sexta modificación al Programa General de Obra 2021, aprobada mediante dictamen núm. OSM-059/2021 de la comisión de obra públicas y servicios municipales y el acta núm. 101/2021 correspondiente a la septuagésima séptima sesión ordinaria, y a distancia del H. Ayuntamiento de Celaya, de fecha 03 de septiembre de 2021.

Ejercicio presupuestal:

2021

Programa:

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021 y OBRA COMPLEMENTARIA PSBMC-2021

Nombre de la Obra:

1) AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA CALLE CAMINO A JOFRE COLONIA RANCHO SECO Y ACCESO A LOCALIDAD MICHINELAS, 2) AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL MONTE (ELGUERA) EN LA CALLE CAMINO DE ACCESO NORTE DE CARR DE CUOTA A ENTRADA A LA COMUNIDAD

Localidad:

CELAYA

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

C. FRANCISCO MARTINEZ PITAYO

Registros

No. de Registro CMIC:

No. de Registro de Padrón de Contratista

Municipal:

Estado:

GTO-SOP/PUC-0701-2012

Datos del contrato:

Número de contrato:

DGOP/FAISM-127-2021

Fechas según contrato

Fechas reales

Inicio:

Termino:

Inicio:

Termino:

01 DE OCTUBRE DE 2021

29 DE DICIEMBRE DE 2021

01 DE OCTUBRE DE 2021

29 DE DICIEMBRE DE 2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada

Oficio de autorización

Número de oficio

Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
922,468.40			922,468.40		

Montserrat

Francisco Martinez R



Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
942,468.40			942,468.40		

Descripción de los trabajos realizados:

construcción de alumbrado público y una subestación eléctrica a base de postes metálicos con ancla de concreto y luminarios tipo led, así como cableado de alimentación y controles de alumbrado.

1 pza	Subestación de 10 kva
35 pza	Postes metálicos de 7 mts de altura con ancla de concreto.
35 pza	Luminarios tipo led de 50 wts
3 pza	Control de alumbrado público de 60 AMP

Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	22A006276	Valor de la fianza:	92,246.84	
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza		
17 DE FEBRERO DE 2022		Inicio	Termino	
		25-feb-22	24-feb-23	
Nombre de la afianzadora:		DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		
Ante:	LA TESORERIA MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.			
Otras garantías:	8134-04920-9	14-sep-21	\$ 449,924.21	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
	8134-04921-2	14-sep-21	\$ 89,984.84	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	01/10/2021	20/10/2021	\$ 271,059.81
2	NORMAL	21/10/2021	03/11/2021	\$ 372,556.91
3	NORMAL	04/11/2021	25/11/2021	\$ 165,222.01
4	ADICIONAL FINIQUITO	26/11/2021	29/12/2021	\$ 113,629.67
Importe total estimado:				\$ 922,468.40

Observaciones:

El Municipio de Celaya recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Montserrat

Francisco Martínez P.



Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
Estimación	Caratula, hojas de estimacion, generadores, croquis, fotos.
Finiquito, presupuesto, calendario.	Concentrado de estimaciones, presupuesto definitivo, calendario de obra terminada.
Planos.	De obra terminada.

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
Planos.	De obra terminada.
Reporte fotografico.	De proceso y de obra terminada.
Concentrado de estimaciones, presupuesto y calendario de obra terminada.	Finiquito, presupuesto definitivo y calendario de obra terminada..

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del Municipio de Celaya, Gto.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante.	Por el supervisor de obra.
Firma:	Firma:
Nombre: Arq. Marco Antonio Hernandez Hernandez	Nombre: Ing. Francisco Javier Becerra Martinez
Cargo: Director General de Obras Publicas.	Cargo: Supervisor


Por Contraloria Municipal.	Por el contratista o empresa ejecutor
Firma: _____	Firma:
Nombre: _____	Nombre: C. FRANCISCO MARTINEZ PITAYO
Cargo: _____	Cargo: Constructora

Por la Direccion de Servicios Municipales.	Por la Direccion de Desarrollo Social.
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____



Montserrat



Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas	Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:
Firma: <u>Montserrat</u>	Firma: _____
Nombre: <u>Maria Montserrat Ramirez Casco</u>	Nombre: _____
Cargo: <u>Presidenta de consejo comunitario</u>	Cargo: _____

Por los beneficiarios.	
Firma: _____	Firma: 
Nombre: _____	Nombre: <u>Guadalupe Perez Duran</u>
Cargo: _____	Cargo: _____

Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____



Francisco Martinez P.