

**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** NÚMERO DE CONTRATO: **DGOP/FAISM-006-2022**
 EN LA LOCALIDAD DE **CELAYA** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS **13:00** DIA **15** DE **MARZO** DEL 20 **23**
 SE REUNIERON EN: **SAN ISIDRO DE LA CONCEPCION**

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA CONCEPCION, EN LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO: DE CAMINO A SAN ELIAS A CALLE MIGUEL HIDALGO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022 - PAVIMENTACIONES RURALES

PROGRAMA DE INVERSION: 2022
MONTO CONTRATADO: \$5,491,477.65 **AMPLIACION:** \$405,432.13 **REDUCCION:** **IMPORTE TOTAL:** \$5,896,909.78

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	SUPENSION	REAL
FECHA DE INICIO:	20 DE JUNIO DE 2022	24 DE JUNIO DE 2022	22 DE OCTUBRE DE 2022			24 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO:	17 DE OCTUBRE DE 2022	21 DE OCTUBRE DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022			30 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 5,896,909.78	\$ 5,896,909.78			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 5,896,909.78	\$ 5,896,909.78			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V. No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0147-2003
 No. REG. S.I.E.M. AV. CAMPESTRE NUM. 107 LOCAL 6B COL. CAMPESTRE DE CELAYA EN CELAYA, GTO. C.P. 38000
 DOMICILIO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PAVIMENTO: 325.00M2 CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS A BASE DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 38 KG/CM2 Y 15.00 CM, DE ESPESOR, 21.46M3 LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MR = 38 KG/CM2 ACABADO RAYADO, 20.47M3 LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO CON MR = 38 KG/CM2, 1375.00M2 PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA F'C=250 KG/CM **GUARNICIONES Y BANQUETAS: 570.40ML GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL SECCIÓN 0.15 X 0.20 X 0.40 M DE CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE F'C=200 KG/CM2, 1,042.00M2 BANQUETA CON ANCHO VARIABLE M Y ESPESOR DE 10 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE F'C=150 KG/CM2*** ** RED DE AGUA POTABLE: 534.00ML TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 76 MM (3") 72.00PZAS TOMAS DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIÁMETRO*** **RED DE DRENAJE: 403.90ML TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO 103.00PZAS DESCARGA DOMICILIARIA DE 4.00 Y 6.00 M DE LONGITUD, 103.00PZAS REGISTRO PARA ALCANTARILLA PLUVIAL DE 50 X 50 CMS(MEDIDAS INTERIORES)*** **INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 1.00PZA SUBESTACIÓN TIPO POSTE, CON TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 5 KVA 13.00PZAS LUMINARIAS 13.00PZAS POSTES PARA ALUMBRADO***

Cantidades sustituidas según contrato:

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	1	PRESUPUESTO DEFINITIVO	1	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO	1
REPORTE FOTOGRAFICO	1	ESTIMACIONES GENERADAS	10	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO	1
PLANOS DEFINITIVOS	x	MANUALES E INSTRUCTIVOS	N/A	GARANTIAS DE BIENES INSTALADOS	N/A
OTROS / OBSERVACIONES:					

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1-N (UNO NORMAL)	24 DE JUNIO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE 2022	161,820.92
2-N (DOS NORMAL)	16 DE JULIO DE 2022	146,727.84
3-N (TRES NORMAL)	23 DE JULIO DE 2022	371,069.91
4-N (CUATRO NORMAL)	23 DE AGOSTO DE 2022	572,138.31
5-N (CINCO NORMAL)	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	443,404.35
6-C (SEIS COMPLEMENTARIA)	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	732,627.41
7-N (SIETE NORMAL)	23 DE OCTUBRE DE 2022	1,471,804.11
8-N (OCHO NORMAL)	12 DE NOVIEMBRE DE 2022	1,041,655.81
9-C (NUEVE COMPLEMENTARIA)	12 DE NOVIEMBRE DE 2022	365,082.77
10-F (DIEZ FINIQUITO)	24 DE NOVIEMBRE DE 2022	590,576.25
	IMPORTE TOTAL	\$5,896,909.78

GARANTIAS

TIPO	No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
Anticipo	22A22391	03/06/2022	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	1,847,443.30
Cumplimiento	22A22196	03/06/2022	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	549,147.76
Vicios Ocultos	23A10767	07/03/2023	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	589,690.98
LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.				

OBSERVACIONES

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISION DE OBRA

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARG. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
 Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
LIC. MAURICIO ZERMEÑO FLORES
 QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.

