

**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL NÚMERO DE CONTRATO: DGOP/FAISM/OFF-007-2022  
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDÓ LAS 10:00 DIA 02 DE FEBRERO DEL 20 23  
 SE REUNIERON EN: SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO: DE CALLE MORELOS AL CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE TENERTA DEL SANTUARIO, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. 2DA. ETAPA

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RAMO: 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022 Y REMANENTES DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION DE AÑOS ANTERIORES

**PROGRAMA DE INVERSION:** 2022  
**MONTO CONTRATADO:** \$1,995,734.19 **AMPLIACION:** \$514,391.94 **REDUCCION:** **IMPORTE TOTAL:** \$2,510,126.13

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	SUPENSION	REAL
FECHA DE INICIO:	30 DE MAYO DE 2022		28 DE AGOSTO DE 2022			30 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO:	27 DE AGOSTO DE 2022		30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 2,510,126.13	\$ 2,510,126.13			

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 2,510,126.13	\$ 2,510,126.13			

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

**CONTRATISTA:** GRUPO AKHER, S.A. DE C.V.  
**No. REG. S.I.E.M.:** No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1999-2012  
**DOMICILIO:** P. DE LA ALTIPLANICIE NUM. 11 INT. 4BC COL. VILLAS DE IRAPUATO EN IRAPUATO, GTO.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

**TERRACERIAS:** 290.23 M3 CAPA DE SUBRASANTE, 193.49 M3 BASE HIDRAULICA; **PAVIMENTO:** 23.90 M3 LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 Y 18.00 CM. DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON BARRAS DE AMARRE Y CANASTILLA PASAJUNTAS; 17.21 M3 LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 42 KG/CM2 Y 18.00 CM. DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO CON BARRAS DE AMARRE Y CANASTILLA PASAJUNTAS 141.83M2 HUELLAS DE CONCRETO MR=42 KG/CM2 Y 18CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 512.03M2 PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA F'C=150 KG/CM2; **GUARNICIONES Y BANQUETAS:** 440.61 M2 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR 283.15 ML GUARNICIÓN CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 **RED DE AGUA POTABLE:** 45.00 PZAS SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" 286.70 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD 32.5 DE 3" DE DIÁMETRO EN AMBOS LADOS DE LA CALLE; **RED DE DRENAJE:** 141.20 ML TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 300 MM 37.00 PZAS DESCARGAS CON REGISTROS SANITARIOS **SEÑALAMIENTO VIAL:** 1 PZA LETRERO INFORMATIVO 2 PZAS SEÑAL RESTRINGIDA ALTO 2 PZAS SEÑAL RESTRINGIDA VELOCIDAD 3 PZAS SEÑAL PREVENTIVA

**Cantidades sustituidas según contrato:**

**DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN**

FINQUITO DE OBRA	1	PRESUPUESTO DEFINITIVO	1	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO	1
REPORTE FOTOGRAFICO	1	ESTIMACIONES GENERADAS	7	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO	1
PLANOS DEFINITIVOS	x	MANUALES E INSTRUCTIVOS	N/A	GARANTIAS DE BIENES INSTALADOS	N/A
OTROS / OBSERVACIONES:					

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1-N (UNO NORMAL)	30 DE MAYO DE 2022	398,626.37
2-N (DOS NORMAL)	30 DE JUNIO DE 2022	472,671.52
3-N (TRES NORMAL)	31 DE JULIO DE 2022	429,006.42
4-N (CUATRO NORMAL)	28 DE AGOSTO DE 2022	376,839.72
5-C (CINCO COMPLEMENTARIA)	28 DE AGOSTO DE 2022	116,803.94
6-N (SEIS NORMAL)	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	453,181.11
7-F (SIETE FINQUITO)	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	264,987.05
	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>2,510,126.13</b>

**GARANTÍAS**

TIPO	No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
Anticipo	2165268	16/05/2022	CHUBB FIANZAS AFIANZADORA MONTERREY DE CAUCION,	598,720.26
Cumplimiento	2165266	16/05/2022	CHUBB FIANZAS AFIANZADORA MONTERREY DE CAUCION,	199,573.41
Vicios Ocultos	2406461-0000	24/01/2023	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	251,012.61

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.

**OBSERVACIONES**

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISION DE OBRA

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.  
 ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ  
 Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.  
 C. MARIA DE LOS ANGELES CHACON LUNA  
 QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:  
 GRUPO AKHER, S.A. DE C.V.

Rosario Lozano J

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:		
NOMBRE:	ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	FIRMA:
POR LA EMPRESA:		
NOMBRE:	GRUPO AKHER, S.A. DE C.V. <i>Gregorio Buso</i>	FIRMA:
RESPONSABLE:	C. MARIA DE LOS ANGELES CHACON LUNA	FIRMA:
POR LA SUPERVISIÓN:		
NOMBRE:	ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUÍZ	FIRMA:
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:		
NOMBRE:	ISRAEL RODRIGUEZ MALDONADO	FIRMA:
POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES:		
NOMBRE:		FIRMA:
POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL:		
NOMBRE:		FIRMA:
POR LA DIRECCIÓN LOS BENEFICIARIOS:		
NOMBRE:	Rosario Lozano Delegada	FIRMA: Rosario Lozano
POR LA DIRECCIÓN EL COMITÉ PRO OBRA:		
NOMBRE:		FIRMA:
POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA:		
NOMBRE:	ING. LUIS LOPEZ HERRERA	FIRMA:
POR LA COORDINACIÓN DE URBANIZACIÓN:		
NOMBRE:	ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ	FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE MÁS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.