

**MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** NÚMERO DE CONTRATO: **DGOP/FAISM-009-2022**
 EN LA LOCALIDAD DE **CELAYA** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **12:00** HRS. DEL **15** DE **DICIEMBRE** DEL 20 **22**
 SE REUNIERON EN: **CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD PRESA BLANCA**

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD PRESA BLANCA, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DE CALLE LAZARO CARDENAS AL FONDO DE LA CALLE 1ER. ETAPA					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022 - PAVIMENTACIONES RURALES					
PROGRAMA DE INVERSION:	2022					
MONTO CONTRATADO:	\$2,185,766.57	AMPLIACION:	\$14,613.94	REDUCCION:		IMPORTE TOTAL: \$2,200,380.51
FECHA DE INICIO:	CONTRATADA 27 DE JUNIO DE 2022	RECALENDARIZACION	CONVENIO I 10 DE OCTUBRE DE 2022	CONVENIO II	SUPENSION	REAL 27 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TÉRMINO:	9 DE OCTUBRE DE 2022		29 DE OCTUBRE DE 2022			29 DE octubre DE 2022

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 2,200,380.51	\$ 2,200,380.51			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$ 2,200,380.51	\$ 2,200,380.51			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **ING. LUIS GUILLERMO LEMUS MUÑOZ LEDO**
 No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0012-1998**
DOMICILIO: **ITURBIDE 110, ZONA CENTRO, APASEO EL GRANDE, GTO.**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

TRAZO Y NIVELACIÓN 818.90 M2, BASE HIDRAULICA 173.59 M3, SUBBASE 260.39 M3, LOSA DE CONCRETO MR=42KG/CM2 ESTAMPADO 11.58 M2, LOSA DE CONCRETO MR=42KG/CM2 125.06 M2, GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL 15*20*40CM 254.21 M, BANQUETA DE CONCRETO 10CM 308.84 M2, ALCANTARILLA PLUVIAL 9.00 PZA, TUBERÍA DE PVC AGUA POTABLE 148.70 ML, TUBERÍA DE PVC DRENAJE 142.09 ML, TOMAS DOMICILIARIAS 21.00 PZA, DESCARGAS DOMICILIARIAS 17.00 PZA, SEÑAL RESTRICTIVA 4.00 PZA, POSTE DE ALUMBRADO 3.00 PZA, LUMINARIAS 7.00 PZA, PINTURA EN GUARNICIÓN 254.21 ML.

Cantidades sustituidas según contrato:

DECLARACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	x	PRESUPUESTO DEFINITIVO	x	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO	1
REPORTE FOTOGRAFICO	x	ESTIMACIONES GENERADAS	7	CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO	1
PLANOS DEFINITIVOS	x	MANUALES E INSTRUCTIVOS		GARANTIAS DE BIENES INSTALADOS	
CERTIFICADO DE CALIDAD	x				
OTROS / OBSERVACIONES:					

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1-N (UNO NORMAL)	27 DE JUNIO DE 2022 AL 26 DE JULIO DE 2022	330,091.70
2-N (DOS NORMAL)	27 DE JULIO DE 2022	126,266.05
3-N (TRES NORMAL)	12 DE AGOSTO DE 2022	289,706.24
4-N (CUATRO NORMAL)	6 DE SEPTIEMBRE DE 2022	384,542.38
5-N (CINCO NORMAL)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	405,281.35
6-N (SEIS NORMAL)	15 DE OCTUBRE DE 2022	407,387.56
7-F (SIETE FINIQUITO)	21 DE OCTUBRE DE 2022	257,105.23
	IMPORTE TOTAL	2,200,380.51

GARANTÍAS

TIPO	No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
Anticipo	2676350	09/06/2022	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A	655,729.97
Cumplimiento	2679351	09/06/2022	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A	218,576.66
Modificación de fianza en tiempo 1	2679351 ENDOSO	26/09/2022	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	218,576.66
Vicios Ocultos	2739711	05/12/2022	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	220,038.05

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.

OBSERVACIONES

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISION

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.






ING. LUIS GUILLERMO LEMUS MUÑOZ LEDO

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ING. LUIS GUILLERMO LEMUS MUÑOZ LEDO

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

(Handwritten signatures and marks)

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.: NOMBRE: <u>ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ</u>		FIRMA: 
POR LA EMPRESA: NOMBRE: <u>ING. LUIS GUILLERMO LEMUS MUÑOZ LEDO</u> RESPONSABLE: <u>ING. LUIS GUILLERMO LEMUS MUÑOZ LEDO</u>		FIRMA: 
POR LA SUPERVISIÓN: NOMBRE: <u>ARQ. JOSÉ MIGUEL LIMA OROZCO</u>		FIRMA: 
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL: NOMBRE: <u>Alejandro Ramirez Cipales</u>		FIRMA: 
POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES: NOMBRE: _____		FIRMA: _____
POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL: NOMBRE: <u>JUAN ALVARO MEXQUITTE</u> <u>PROTECTOR</u>		FIRMA: 
POR LOS BENEFICIARIOS NOMBRE: <u>Terceza Hernandez zarate</u> <u>Delegada</u>		FIRMA: 