

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL Contrato No. DGOP/FAISM-017-2022
 EN LA LOCALIDAD DE: Celaya DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 9 DE Marzo DEL 20 2023
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL MONTE (ELGUERA), EN LA CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALLE VILLAS DE ELGUERA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022
 PROGRAMA DE INVERSION: 2022
 MONTO CONTRATADO: \$546,596.64 AMPLIACION: \$17,552.22 REDUCCION: _____ IMPORTE TOTAL: \$564,148.86
 FECHA DE INICIO : 04 DE JULIO DE 2022 REAL 04 DE JULIO DE 2022
 FECHA TERMINO : 16 DE OCTUBRE DE 2022 REAL 16 DE OCTUBRE DE 2022

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$564,148.86	\$ 564,148.86			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2022	\$564,148.86	\$ 564,148.86			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3729-2016
 DOMICILIO: CARR. OJUELOS OCAMPO NUM. 800-C OJUELOS DE JALISCO, JAL. C.P. 47540

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

Construcción de alumbrado público a base de postes de concreto, cableado de aluminio cal. 6, brazos, luminarias, conexiones, y subestación eléctrica.

PUERTA DEL MONTE ELGUERA

* 4.00	PZA	Poste de concreto PG 12-750
* 14.00	PZA	Poste de Concreto de 6 mts.
* 1.00	PZA	Transformador tipo poste de 10 kva
* 19.00	PZA	Luminaria de 50 w tipo led
* 547.60	ML	Cable para alumbrado

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN


FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO _____
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 4 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO _____

OTROS TRAMITES ANTE CFE Y PAGOS RESPECTIVOS CON NO. DE CONTROL DE PLANOS Y VALIDADOS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	4 de julio de 2022 AL 2 de agosto de 2022	\$139,631.23 ✓
2 NORMAL	3 de agosto de 2022 2 de septiembre de 2022	\$229,300.36 ✓
3 ADICIONAL	15 de agosto de 2022 2 de septiembre de 2022	\$118,963.63 ✓
4 ADICIONAL FINIQUITO	3 de septiembre de 2022 16 de octubre de 2022	\$ 76,253.64 ✓
	IMPORTE TOTAL	\$564,148.86 ✓

Victoria Gómez

 _____, 2022

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL


Contrato No. DGOP/FAISM-017-2022


GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2168920 ✓	20/06/2022 ✓	CHUBB FIANZAS MONTERREY	\$163,978.59 ✓
2168923 ✓	20/06/2022 ✓	CHUBB FIANZAS MONTERREY	\$54,659.60 ✓
2206211	27/02/2023	CHUBB FIANZAS MONTERREY	\$56,414.88

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
C. GENARO MORALES RAMIREZ
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ FIRMA: 

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. GENARO MORALES RAMIREZ FIRMA: 

POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.
NOMBRE: ING. FRANCISCO JAVIER BECERRA MARTINEZ FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR: REPRESENTANTE
NOMBRE: VICTORIA GOMEZ FIRMA: 

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

POR:
NOMBRE: _____ FIRMA: _____

QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO ASI COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES ***** AVISO DE PRIVACIDAD.